



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2025 № 1040-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа Тольятти
на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти
от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2024 год

Рассмотрев Отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1 за 2024 год, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2024 год.

Глава городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти

от 06.06.2025 № 1040-п/1

ОТЧЕТ

о реализации Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти
от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2024 год

I. Общая часть

Целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, (далее по тексту - Программа) является развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти.

Для достижения указанной цели в 2024 году обеспечивалось решение следующих задач:

- развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений;
- выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства.

Достижение поставленных в рамках Программы задач обеспечивается за счет выполнения программных мероприятий.

II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы

Всего на реализацию Программы в 2024 году предусмотрено 44 125,6 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета - 24 125,6 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 20 000,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение средств составило 20 633,9 тыс. руб., или 46,8% от плана, из них:

- средства местного бюджета - 1 031,7 тыс. руб. (4,3% от плана);
- средства областного бюджета - 19 602,2 тыс. руб. (98% от плана).

Оплата ранее принятых обязательств предусмотрена в объеме 721,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Исполнение составило 100%

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в Приложении 1 к настоящему отчету.

В 2024 году запланированы следующие мероприятия:
По отрасли «Образование»

1) По мероприятию 2.12 «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 721,89702 тыс. руб. для оплаты ранее принятых обязательств по муниципальному контракту № 01422000013210084780001 от 07.06.2021, заключенному с ООО «Стройконтроль» на осуществление строительного контроля (по судебному акту).

Решением арбитражного суда Самарской области от 01.03.2024 по делу № А55-2065/2023 вынесено решение взыскать с администрации городского округа Тольятти 788,66542 тыс. руб. Решение суда вступило в силу 01.04.2024.

За отчетный период оплата произведена в сумме 721,89702 тыс. руб.

2) По мероприятию 2.21 «Проектирование и строительство объекта «Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д.52» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 10 490,0 тыс. руб.

В 2023 году под лимит 2024 года по итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 0842300004023000413_259977 от 24.11.2023 с ООО «АльфаСтройПроект» на выполнение проектных и изыскательских работ в сумме 10 490,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ – 24.08.2024.

По итогам открытого конкурса получена экономия в сумме 661,300 тыс. руб.

Проектная документация разработана и находится на рассмотрении в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по договору № 0259ПД+РИИ_27434-24 от 23.09.2024 на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Ориентировочный срок получения заключения экспертизы – 1 квартал 2025 года. (Положительное заключение государственной экспертизы получено 31.01.2025, стоимость строительства составляет 995 685,94 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2024 года).

По информации ООО «АльфаСтройПроект» предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта составила 1 089 332,37 тыс. руб.

За отчетный период оплата не производилась.

Причина неосвоения средств в 2024 году:

1. В процессе выполнения проектных работ были выявлены разночтения в ранее полученных технических условиях о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» от 15.03.2024 № 77ТУ, а также в договоре филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» от 04.07.2024 о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения, в связи с чем возникла необходимость получения новых технических условий на подключение объекта к системе теплоснабжения.

27.08.2024 получен новый договор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» с учетом выявленных разночтений.

Таким образом, необходимые данные для проектирования объекта были оформлены только 29.08.2024. Это позволило закончить подготовку проектной документации (стадия «П») и сформировать полный комплект документов для государственной экспертизы.

2. В процессе прохождения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» экспертами государственной экспертизы неоднократно выставлялись замечания, сделанные на основании неверного толкования сводов правил по проектированию и строительству, что послужило неоднократному продлению срока прохождения государственной экспертизы.

Данные обстоятельства повлияли на сроки выполнения проектно-изыскательских работ по объекту и стали причиной неисполнения контракта в 2024 году.

3) По мероприятию 2.22 «Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования:

На 2024 год в сумме 21 052,63158 тыс. руб., в том числе:

- 20 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 1 052,63158 тыс. руб. – средства местного бюджета.

На 2025 год в сумме 121 224,94211 тыс. руб., в том числе:

- 115 163,69500 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 6 061,24711 тыс. руб. – средства местного бюджета.

27.04.2024 заключено Соглашение № 59 с министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии на 2024-2025 годы.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 15.11.2024 № 2131-п/1 «О приеме имущества в муниципальную собственность городского округа Тольятти» принята в муниципальную собственность проектно-сметная документация по вышеуказанному объекту от АО «ФСК «Лада-Дом». С этого момента была начата процедура размещения закупки.

27.11.2024 объявлен открытый конкурс в электронном виде на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту в общей сумме 137 559,43098 тыс. руб. с условием оплаты в 2024 году авансового платежа в размере 15% от суммы контракта и сроком окончания работ 30.10.2025.

Заключен муниципальный контракт № 01422000013240292660001 от 24.12.2024 с ООО "ПДС-Строй" на сумму 137 559,33000 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сумма аванса составляет 20 633,89950 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств составило 20 633,89950 тыс. руб., или 98% в том числе:

- 19 602,20452 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 031,69498 тыс. руб. – средства местного бюджета.

По отрасли «Культура»

1) По мероприятию 3.6 «Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя по адресу: г. Тольятти, ул. Степана Разина, д. 93 (проект)» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 6 000 тыс. руб.

В 2023 году под лимит 2024 года по итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 0842300004023000323_259977 от 01.09.2023 с ООО НПФ "Трест Геопроектстрой" на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 6 000 тыс. руб.

Срок выполнения работ – 01.06.2024.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.

Оплата в отчетном периоде не производилась.

Причина неосвоения: в целях проектирования объекта в части разработки разделов проектной документации необходимо наличие технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения АО «ТЕВИС».

В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130, к заявлению о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения необходимо предоставить пакет документов с приложением топографической карты земельного участка в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованной эксплуатирующими организациями.

Данная топографическая карта была направлена на согласование в адрес АО «ТЕВИС» 25.07.2024 и согласована АО «ТЕВИС» только 07.10.2024.

Данное обстоятельство повлияло на сроки выполнения проектно-изыскательских работ по объекту и причиной неисполнения контракта в 2024 году, ввиду невозможности завершения проектных работ в связи с отсутствием необходимых технических условий.

В настоящее время ожидается получение технических условий АО «ТЕВИС» для завершения проектных работ и прохождения государственной экспертизы проектной документации по объекту.

2) По мероприятию 3.7 «Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» по адресу г. Тольятти, Южное шоссе, д.137» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 6 583 тыс. руб.

В 2023 году под лимит 2024 года по итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 08423000040230004050001 от 15.11.2023 с ООО «Синай» на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 6 500 тыс. руб. со сроком выполнения 15.08.2024.

Между ООО «Синай» и ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» заключен договор от 14.11.2024 на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – 1 квартал 2025 года.

В настоящее время ООО «Синай» устраняет полученные замечания ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Оплата в отчетном периоде не производилась.

Причина неосвоения: в связи с неточностью определения нахождения точки подключения объекта к системе теплоснабжения в соответствии с техническими условиями филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» от

19.04.2024 № 83ТУ, в процессе проектирования не представлялось возможным идентифицировать точку подключения в тепловую сеть, что стало причиной отставания от сроков выполнения работ по контракту. В связи с чем, в целях проектирования объекта возникла необходимость получения новых технических условий на подключение объекта к системе теплоснабжения.

Учитывая изложенное, новые технические условия были получены в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) – 24.09.2024.

Данное обстоятельство повлияло на сроки выполнения проектно-изыскательских работ по объекту и причиной неисполнения контракта в 2024 году.

III. Эффективность реализации Программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы в 2024 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы (K1)

$K1 = \sum Pi / n$, где

Pi - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

n – количество показателей (индикаторов)

$K1 = (107,1\% + 0\% + 0\% + 0\%) / 4 = 26,8\%$.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы (K2)

$K2 = (Fф / Fп \text{ уточ.}) \times 100\%$, где

Fф – фактические расходы по мероприятиям

Fп уточ. – уточненный объем финансового обеспечения мероприятий

$K2 = 20633,9 / 44125,6 \times 100\% = 46,8\%$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3)

$K3 = (Mф / Mп) \times 100\%$, где

Mф – количество реализованных мероприятий

Mп – количество запланированных мероприятий

$$K3 = 1 / 4 \times 100\% = 25\%$$

Эффективность реализации Программы (Эj)

$$\text{Эj} = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

Весовые коэффициенты: $B1=0,5$; $B2=0,2$; $B3=0,3$

$$\text{Эj} = 26,8 \times 0,5 + 46,8 \times 0,2 + 25 \times 0,3 = 13,4 + 9,4 + 7,5 = 30,3\%$$

Эффективность реализации Программы составляет 30,3% и оценивается как неэффективная.

Причиной низкой эффективности реализации Программы:

1) В процессе выполнения проектных работ по объекту «Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д.52» были выявлены разночтения в ранее полученных технических условиях о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения, в связи с чем возникла необходимость получения новых технических условий на подключение объекта к системе теплоснабжения.

Таким образом, необходимые данные для проектирования объекта были оформлены только 29.08.2024. Это позволило закончить подготовку проектной документации (стадия «П») и сформировать полный комплект документов для государственной экспертизы.

В процессе прохождения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» экспертами государственной экспертизы неоднократно высказывались замечания, сделанные на основании неверного толкования сводов правил по проектированию и строительству, что послужило неоднократному продлению срока прохождения государственной экспертизы.

Данные обстоятельства повлияли на сроки выполнения проектно-изыскательских работ по объекту и стали причиной неисполнения контракта в 2024 году.

2) В целях проектирования объекта «Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя по адресу: г. Тольятти, ул. Степана Разина, д. 93» в части разработки разделов проектной документации необходимо наличие технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения АО «ТЕВИС».

В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)

водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130, к заявлению о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения необходимо предоставить пакет документов с приложением топографической карты земельного участка в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная к эксплуатирующими организациями.

Данная топографическая карта была направлена на согласование в адрес АО «ТЕВИС» 25.07.2024 и согласована АО «ТЕВИС» только 07.10.2024.

Данное обстоятельство повлияло на сроки выполнения проектно-изыскательских работ по объекту и причиной неисполнения контракта в 2024 году, ввиду невозможности завершения проектных работ в связи с отсутствием необходимых технических условий.

3) В связи с неточностью определения нахождения точки подключения объекта «Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» к системе теплоснабжения в соответствии с техническими условиями филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» от 19.04.2024 № 83ТУ, в процессе проектирования не представлялось возможным идентифицировать точку подключения в тепловую сеть, что стало причиной отставания от сроков выполнения работ по контракту. В связи с чем, в целях проектирования объекта возникла необходимость получения новых технических условий на подключение объекта к системе теплоснабжения.

Учитывая изложенное, новые технические условия были получены в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) – 24.09.2024.

Данное обстоятельство повлияло на сроки выполнения проектно-изыскательских работ по объекту и причиной неисполнения контракта в 2024 году.

Предложения по повышению эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы определяется полнотой и своевременностью финансирования, от которой зависит результативность Программы.

Кроме того, в целях освоения бюджетных средств, необходимо при составлении плана размещения закупок учитывать нормативный срок строительства объектов и объем финансирования, предусмотренный на текущий финансовый год.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2024 ГОД

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Государственный орган, осуществляющий финансирование (исполнитель)	Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)												Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (Фф / Фплуч, х 100)										
			Утвержденный план на 2024 год (Фплуч.)						Уточненный план на 2024 год (Фплуч.)						Факт за 2024 год (Фф)										
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства			
Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидации сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений	2.12	Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, Администрация г.о.Тольятти	721,9	721,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Оплата принятых в 2021 году обязательств	721,9	721,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.21	Проектирование и строительство объекта "Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д. 22	Департамент градостроительной деятельности	10 490,0	10 490,0	-	0,0	0,0	10 490,0	10 490,0	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-
			Оплата принятых в 2021 году обязательств	10 490,0	10 490,0	-	0,0	0,0	10 490,0	10 490,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22	Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти»	Департамент градостроительной деятельности	21 052,6	1 052,6	20 000,0	0,0	0,0	21 052,6	1 052,6	20 000,0	-	-	20 633,9	1031,7	19602,2	-	-	98,0	98,0	-	-	-	-	-	-
			Оплата принятых в 2021 году обязательств	21 052,6	1 052,6	20 000,0	0,0	0,0	21 052,6	1 052,6	20 000,0	-	-	20 633,9	1031,7	19602,2	-	-	98,0	98,0	-	-	-	-	-
	Всего по задаче 1:		31 542,6	11 542,6	20 000,0	-	-	31 542,6	11 542,6	20 000,0	-	-	20 633,9	1 031,7	19 602,2	-	-	10,7	14,8	10,5	-	-	-	-	-
	Оплата принятых в 2021 году обязательств:		721,9	721,9	-	-	-	721,9	721,9	-	-	-	721,9	721,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)										Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (Ффп / Фпфутч. x 100)				
			Утвержденный план на 2024 год (Фпфутч.)					Уточненный план на 2024 год (Фпфутч.)					Факт за 2024 год (Ффп)				
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства																	
3.6	Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя по адресу: г. Тольятти, ул. Степана Разина, д. 93	Департамент градостроительной деятельности	6 000,0	6 000,0	-	-	6 000,0	6 000,0	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-
3.7	Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» по адресу г. Тольятти, Южное шоссе, д.137	Департамент градостроительной деятельности	6 583,0	6 583,0	-	-	6 583,0	6 583,0	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-
	Всего по задаче 2:		12 583,0	12 583,0	-	-	12 583,0	12 583,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО финансовых затрат		44 125,6	24 125,6	20 000,0	-	-	44 125,6	24 125,6	20 000,0	-	20 633,9	1 031,7	19 602,2	-	46,8	98,0
	ИТОГО финансовых затрат с учетом оплаты принятых ранее обязательств:		44 847,5	24 847,5	20 000,0	-	-	44 847,5	24 847,5	20 000,0	-	21 355,8	1 753,6	19 602,2	-	47,6	98,0

Оформлено

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2024 ГОД

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Плп/утв)	Уточненное плановое значение (Плп/утч)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти						
	Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений						
2.21.	Проектирование и строительство объекта "Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д. 52"	степень выполнения проектных работ	%	100,0	100,0	0,0	0,0
	Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти»	степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	14,0	14,0	15,0	107,1
2.22.	(ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области»)	протяженность подъездных дорог к объекту образования	км	-	-	-	-
Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства							
3.6.	Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя по адресу: г. Тольятти, ул. Степана Разина, д. 93	Готовый проект	ед.	1,0	1,0	0,0	0,0

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Ппiутв)	Уточненное плановое значение (Ппiутч)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.7.	Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» по адресу г. Тольятти, Южное шоссе, д.137	Готовый проект	ед.	1,0	1,0	0,0	0,0


