



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2026 № 730-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»,
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1,
за 2025 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2025 год.

Первый заместитель
главы городского округа

Г.В.Гильгулин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от «24» 03. 2026 г.
№ 430-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского
округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1,
за 2025 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 (далее – муниципальная программа), является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели в 2025 году выполнялись следующие задачи:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

2. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

3. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети.

4. Повышение качества и доступности транспортных услуг,



обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

В составе муниципальной программы в 2025 году реализовывались подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»;
2. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»;
3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.»;
4. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Реализация комплекса мероприятий по муниципальной программе, направленных на решение ее задач и достижения цели осуществлялась за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субсидий областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке.

На 2025 год финансирование муниципальной программы без учета оплаты ранее принятых обязательств запланировано в объеме 4 379 927 тыс. руб., из них:

- 1 386 098 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 2 993 829 тыс. руб. средства областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы меньше объемов, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 №376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» на основании приказа департамента финансов администрации городского округа Тольятти №1092-пк/2.1 от 25.12.2025 и №1108-пк/2.1 от 26.12.2025 на 86 679 235 руб.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году кассовые расходы составляют 4 303 833 тыс. руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств в сумме 33 082 тыс. руб., фактические расходы составляют 4 270 751 тыс. руб. или 97,5% от запланированного объема финансирования, из них:

- 1 342 318 тыс. руб., или 96,8%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 2 928 433 тыс. руб., или 97,8%, средства областного бюджета.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась посредством:

- распоряжение первого заместителя главы городского округа Тольятти от 18.02.2025 №1221-р/2 «О принятии Решения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году»;

- распоряжение первого заместителя главы городского округа Тольятти от 18.02.2025 №1222-р/2 «О принятии Решения о порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету в городском округе Тольятти в 2025 году»;

- распоряжение первого заместителя главы городского округа Тольятти от 18.02.2025 №1220-р/2 «О принятии Решения о порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на предоставление услуги по перевозке маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти в 2025 году»;

- заключения муниципальных контрактов между заказчиками муниципальной программы и исполнителями муниципальной программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственными исполнителями мероприятий муниципальной программы были:

а) муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (далее - МКУ «ЦОДД ГОТ»), осуществляющее реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 №376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», на основании п.3.9 раздела II Устава учреждения

«Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени городского округа Тольятти в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств». Реализация по следующим мероприятиям:

- 1.2.1 «Устройство технических средств организации дорожного движения»;

- 1.2.8 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов»;

- 1.3.1 «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» осуществлялась в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

б) департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти – координатор муниципальной программы, к компетенции которого относится большинство поставленных проблем (вопросов).

в) департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.

В целях проведения работ на автомобильных дорогах (улицах) входящих в состав Самарско-Тольяттинской агломерации реализовывалось мероприятие 2.1.3 «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти».

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677, городскому округу Тольятти в 2025 году предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятий:

- 2.1.5 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти».

- 4.2.3 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам».

- 4.3.1 «Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий муниципальной программы, в том числе в составе следующих подпрограмм:

1. Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 289 373 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы по подпрограмме составляют 278 000 тыс. руб. или 96,1% от запланированного объема финансирования.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 1.1.1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» запланировано финансирование в сумме 78 215 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0142200001325016276 от 04.08.2025 с АО «Балтийская Строительная Компания-СПб» на выполнение работ по устройству линии наружного освещения по б-ру Здоровья на сумму 21 511 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 21 406 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142200001325016384 от 11.08.2025 с ООО «РУСРЕМСТРОЙ» на выполнение работ по устройству линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на сумму 37 199 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 37 047 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142200001325018237 от 01.09.2025 года на выполнение работ по устройству линии наружного освещения по ул. Александра Кудашева) г. Тольятти на сумму 11 883 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 11 867 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт по устройству линии наружного освещения по ул. Кирова и ул. Островского №0142200001325018412 от «25» августа 2025 года на сумму 3 300 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 2 973 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на дороге вдоль Московского проспекта от дома №57 до дома №45 (нечетная сторона) № 0142200001325025245 от «01» декабря 2025 года на сумму 3 950 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 3 950 тыс. руб.

Свободный остаток после процедуры размещения и заключения муниципальных контрактов - 372 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 77 243 тыс. руб., или 98,8% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.1.2 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям»

запланировано финансирование в сумме 209 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- ПАО «Россети Волга» № 2450-011860 от 20.12.2024 на осуществление технологического присоединения линий наружного по ул. Кудашева на сумму 989 тыс. руб. в. в том числе в 2024 году произведена оплата в размере 791 тыс.руб., в 2025 произведен окончательный платеж сумме 198 тыс. руб.;

- с АО «Самарская сетевая компания» №ДГ-331/26 от 09.12.2024 на оказание услуг по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям по ул. Ларина (участок дороги от Автозаводского шоссе до улицы Тимирязева) на сумму 55 тыс. в том числе в 2024 году произведена оплата в размере 44 тыс. руб., в 2025 произведен окончательный платеж на сумму 11 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 209 тыс. руб., или 100 % планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.1.3 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 11 361 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт от 21.04.2025 №0142200001325006924 с ООО «Артнус» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (устройство искусственных дорожных неровностей) на сумму 6 752 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 6 752 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 12.08.2025 № 0142200001325017007 с ООО «ПДС-СТРОЙ» на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения 19 288 тыс. руб., из них на устройство искусственных неровностей 4 540 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 4 529 тыс. руб.

Свободный остаток после процедуры размещения и заключения муниципальных контрактов- 69 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 11 281 тыс. руб., или 99,3% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (были уточнены объемы и виды работ).

- по мероприятию 1.1.4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» запланировано финансирование в сумме 4 464 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт от 17.05.2021 №0842300004021000124_259977 с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и устройство пешеходной дорожки по ул. Кудашева на сумму 1 100 тыс. руб., в том числе на устройство пешеходной дорожки по ул. Кудашева на сумму 283 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 283 тыс. руб.

Заключен муниципальной контракт № 0842300004024000224 с ООО «ЛАВР» от 07.06.2024 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пешеходных дорожек на территории городского округа Тольятти на сумму 3 321 тыс. руб.:

- ул. Северная на участке от ООТ «Волжский машиностроительный завод» до ООТ «УМР», ул. Ботаническая.

- Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая.

Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 3 321 тыс. руб.

Заключен муниципальной контракт №0842300004024000291 от 18.07.2024 с ООО «ЛАВР» на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной дорожки по Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе на сумму 1 555 тыс. руб., в том числе по устройству пешеходной дорожки по Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе на сумму 860 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 860 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 4 464 тыс. руб., или 100 % планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.1.5 «Устройство пешеходных дорожек» запланировано финансирование в сумме 14 323 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- ООО «ПДС-СТРОЙ» от 12.08.2025 г. № 0142200001325017007 на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения 19 288 тыс. руб., в т.ч. на устройство пешеходных дорожек 1 636 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена в размере 1 569 тыс. руб.

- ООО «АРАКС ПЛЮС» от 19.07.2024 №0842300004024000306 на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки вдоль ул. Украинской на сумму 4 817 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 4 817 тыс. руб.

- ООО «СТРОЙИНВЕСТ» от 17.04.2025 № 0142200001325013226 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (Строительство пешеходной дорожки по адресу: г.

Тольятти ул. Александра Кудашева) на сумму 7 870 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 7 870 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 14 256 тыс. руб., или 99,5% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

- по мероприятию 1.1.6 «*Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения*» запланировано финансирование в сумме 10 963 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- с ООО «СП» от 01.04.2024 № 0842300004024000060_259977 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: Линия наружного электроосвещения, в т. ч. инженерные изыскания по: дорога вдоль Южного шоссе от ул. Тополиной до ул. Автостроителей (нечетная сторона) на сумму 2 251 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена в размере 2 251 тыс. руб.

- с ООО «АТ» от 29.03.2023 № 0842300004023000163_259977 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения, в т. ч. инженерные изыскания по: дорога вдоль улицы Спортивной (нечетная сторона) от Физкультурного проезда до проспекта Степана Разина на сумму 2 500 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 2 500 тыс. руб.

- с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович от 17.05.2021 №0842300004021000124_259977 с на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения, пешеходной дорожки устройство пешеходной дорожки по ул. Кудашева на сумму 1 100 тыс. руб., в том числе в том числе на линии наружного освещения по ул. Кудашева на сумму 817 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 817 тыс. руб.

- с ООО «ПРИЗ» № 0142200001325016272 от 05.08.2025 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 4 700 тыс. руб. по объектам:

-«Автомобильная дорога по проезду западнее центральной площади, рядом со зданием Думы», адрес объекта: Самарская область, Центральный район, г. Тольятти, от улицы Мира до улицы Ленинградской, северо-западнее здания имеющего адрес: ул. Ленинградская,57;

- «Автомобильная дорога по ул. Свердлова (дублер, нечетная сторона) от дома №5 по ул. Свердлова до дома № 94 по ул. 40 лет Победы, адрес

объекта: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова до дома № 94 по ул. 40 лет Победы;

- «Автомобильная дорога по ул. 40 лет Победы (дублер, четная сторона) в 21 квартале Автозаводского района» адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 21 квартал;

- «Автомобильная дорога по ул. Спортивная, в районе пересечения с проспектом Степана Разина, со стороны 8 квартала», адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 8 квартал Автозаводского района;

- «Автомобильная дорога по Поволжскому шоссе (от нового городского кладбища до проходной ПАО ТОАЗ)», адрес объекта Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе.

Подрядчиком ведется подготовка сметной документации, ведутся работы по получению технических условий от сетевых организаций. Оплата не производилась.

- с ООО «ЛАВР» от 18.07.2024 №0842300004024000291 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной дорожки по Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе на сумму 1 555 тыс. руб., в том числе по устройству линии наружного освещения по Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе на сумму 695 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 695 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 6 263 тыс. руб., или 57,1% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с несвоевременной сдачей выполненных работ подрядчиком по муниципальному контракту.

- по мероприятию 1.1.9 «Устройство тактильной плитки» запланировано финансирование в сумме 195 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ИП Алешин А.В. №0842300004024000013_259977 от 27.02.2024 на выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти и устройству тактильной плитки на сумму 4 252 тыс. руб., в том числе на устройство тактильной плитки в 2025 году на сумму 195 тыс. руб. Работы завершены.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 195 тыс. руб., или 100% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.1.10 «Ремонт пешеходных дорожек и площадок остановок общественного транспорта» запланировано финансирование в сумме 3 474 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- с ООО «МАКАНТОН» от 03.09.2025 №0142300010025000059 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Кирова) на сумму 293 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена в размере 293 тыс. руб.

- с ООО «МАКАНТОН» от 03.09.2025 № 142300010025000060 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Кирова) на сумму 990 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена в размере 990 тыс. руб.

- ООО «ТИТАН-СТРОЙ» от 19.09.2025 № 0142200001325020119 на выполнение работ по ремонту тротуара по бульвару Здоровья на сумму 1 426 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 1 426 тыс. руб.

- ООО «ТЛТ-ДОРСТРОЙ» от 01.10.2025 №0142200001325020875 (Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (ремонт посадочных площадок, ремонт тротуара, ликвидация места разворота, нанесение дорожной разметки)) на сумму 10 887 тыс. руб., в том числе ремонт тротуара между остановками общественного транспорта по ул. Спортивная в рамках форума Россия-спортивная держава на сумму 761 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 761 тыс. руб.

Свободный остаток после процедуры размещения и заключения муниципальных контрактов- 4 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 3 470 тыс. руб., или 99,9 % планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием свободного остатка средств после процедуры размещения и заключения муниципальных контрактов.

- по мероприятию 1.2.1 «Устройство технических средств организации дорожного движения» запланировано финансирование в сумме 52 486 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Исполнитель – МКУ «ЦОДД ГОТ».

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения с:

- ООО «Строд-сервис»:

- №0842300004023000153 от 23.05.2023 на 2023-2025 год, на общую сумму 13 693 тыс. руб., с оплатой в 2025 году – 2 499 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение по контракту составляет 2 499 тыс. руб.

- №0842300004024000151 от 03.05.2024 на 2024-2026 год, на общую сумму 24 500 тыс. руб., с оплатой в 2025 году – 7 932 тыс. руб. Работы выполнены

в полном объеме. Фактическое исполнение по контракту составляет 7 932 тыс. руб.

- ООО «Технологии Безопасности»:

- № 0142200001325013940 от 30.06.2025 на 2025год, на сумму 2 500 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение по контракту составляет 2 500 тыс. руб.

- № 0142200001325016417 от 04.08.2025 на 2025год, на сумму 39 555 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение по контракту составляет 39 555 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 52 486 тыс. руб., или 100% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.2.2 «*Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ*» запланировано финансирование в сумме 2 871 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с:

- с ООО «ЛАВР» от 24.05.2024 № 0842300004024000195 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству и переносу остановок общественного транспорта городского округа Тольятти на сумму 720 тыс. руб., в том числе ООТ «ЦРБ» на сумму 171 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 171 тыс. руб.

- с ООО «ПРИЗ» от 29.07.2025 № 0142200001325016117 на выполнение проектно-изыскательских работ (устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти) по следующим объектам на сумму 2 700 тыс. руб.:

- ООТ «14 квартал»
- ООТ «Учебный центр»
- ООТ «Управление кадров ВАЗа»
- ООТ «Телецентр»
- ООТ «Грузовое автохозяйство»
- ООТ «ул. Железнодорожная»
- ООТ «14 школа»
- ООТ «ТП-20»

Подрядчиком ведется подготовка сметной документации, ведутся работы по получению технических условий от сетевых организаций. Оплата не производилась.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 171 тыс. руб., или 6,0 % планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с несвоевременной сдачей выполненных работ подрядчиком по муниципальному контракту.

- по мероприятию 1.2.3 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 3 941 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «АРАКС ПЛЮС» № 0142200001325009047 от 05.05.2025 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по объекту: «Устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, ООТ «База УМТС» по ул. Вокзальная») на сумму 4 019 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое исполнение по контракту составляет 3 941 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 3 941 тыс. руб., или 100 % планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 1.2.8 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» запланировано финансирование в сумме 951 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Исполнитель – МКУ «ЦОДД ГОТ».

Заключены муниципальные контракты на поставку материалов для содержания технических средств организации дорожного движения с:

- ООО «Система» № 1254457 от 27.11.2025 на сумму 600 тыс. руб. Поставка товара выполнена и оплачена в полном объеме. Фактическое исполнение по контракту составляет 100%

- АО «Электромеханика» № 1252507 от 26.11.2025 на сумму 351 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 345 тыс. руб. или 98,3% планового объема финансового обеспечения.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 945 тыс. руб., или 99,4% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с оплатой фактически поставленных товаров.

- по мероприятию 1.2.9 «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» запланировано финансирование в сумме 32 663 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт от 12.08.2025 г. № 0142200001325017007 с ООО «ПДС-СТРОЙ» на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на сумму 19 288 тыс. руб., в т.ч. на устройство островков безопасности 9 848 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 7 745 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ТЛТ-ДОРСТРОЙ» от 01.10.2025 № 0142200001325020875 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (Выполнение

работ по ремонту автомобильных дорог (ремонт посадочных площадок, ремонт тротуара, ликвидация места разворота, нанесение дорожной разметки)) на сумму 10 887 тыс. руб. в том числе на устройство островков безопасности 534 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена в размере 534 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты по замене павильонов остановок общественного транспорта с:

ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области

- № 202503423000158001000014 от 25.04.2025 на сумму 1 785 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100%

- № 202503423000158001000019 от 28.08.2025 на сумму 19 800 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 100%

ООО «Полимерные композиты» № 1308809 от 17.12.2025 на сумму 600 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 180 тыс. руб. (30% - аванс).

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 30 044 тыс. руб., или 92% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с произведенной по фактически принятым к учету объемам (были уточнены объемы и виды работ) и неисполнением обязательств по поставке павильона ООО «Полимерные композиты» по контракту № 1308809 от 17.12.2025.

Свободный остаток после процедуры размещения и заключения муниципальных контрактов- 96 тыс. руб.

- по мероприятию 1.2.12 «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения» запланировано финансирование в сумме 1 778 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт 12.08.2025 г. № 0142200001325017007 с ООО «ПДС-СТРОЙ» на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на сумму 19 392 тыс. руб., в т.ч. на устройство барьерного ограждения на пересечение ул.60 лет СССР - ул. Сиреневая и установку дорожных знаков по ул. Офицерской 1 756 тыс. руб. Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в размере 1 751 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 751 тыс. руб., или 98,5% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (были уточнены объемы и виды работ).

Свободный остаток после процедуры размещения и заключения муниципальных контрактов- 27 тыс. руб.

- по мероприятию 1.3.1 «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» запланировано финансирование в сумме 71 479 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Исполнитель – МКУ «ЦОДД ГОТ».

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 71 281 тыс. руб., или 99,7% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой услуг связи и коммунальных услуг по фактически потребленным объемам, а также оплатой за фактически выполненные работы и услуги согласно выставленным счетам.

В рамках муниципальной программы без финансового обеспечения предусмотрена реализация мероприятий:

- 1.4.1 «Проведение квеста по безопасности дорожного движения среди творческих объединений школьников - юных инспекторов движения "Битва отрядов ЮИД"». Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

- 1.4.2 «Проведение городской акции по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности "По Тольятти на СИМ безопасно колесим"». Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

- 1.4.3 «Проведение городского профилактического мероприятия на знание правил дорожного движения "Интеллектуальный квиз "Дорога и СИМ"». Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

- 1.4.4 «Организация и проведение тестирования учащихся 3, 7, 10 классов на знание правил дорожного движения». Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

- 1.4.5 «Проведение акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи"». Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

- 1.4.6 «Организация работы отрядов Юных помощников инспекторов движения». Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

- 1.4.7 «Информационное оповещение пассажиров о правилах дорожного движения в общественном городском наземном транспорте». Исполнитель – МП «ГТУ», МП «ТПАТП №3» / АО ТПАТП №3 (с 19.11.2024).

- 1.4.8 «Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления информации о безопасном поведении на дороге». Исполнитель - департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти.

2. Подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование без учета оплаты ранее принятых обязательств в сумме 1 671 810 тыс. руб., из них:

- 267 741 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 404 069 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические расходы по подпрограмме составляют 1 598 495 тыс. руб. или 95,6% от запланированного объема финансирования, из них:

- 251 381 тыс. руб., или 93,9%, средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 347 114 тыс. руб., или 95,9%, средства областного бюджета.

В 2025 году была произведена оплата ранее принятых обязательств за счет средств бюджета городского округа Тольятти в размере 33 082 тыс. руб.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области №706-1/2025-002 от 06.02.2025 (в редакции дополнительного соглашения от 28.11.2025 № 706-1/2025-002/5).

- по мероприятию 2.1.2. *«Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* (ГП *«Развитие транспортной системы Самарской области»*) (строка 2.1.2.5. *«Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап)»*) на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 23 106 тыс. руб. для оплаты ранее принятых обязательств по делу № А55-2696/2024 по муниципальному контракту № 08422000021230001920001 от 07.07.2023 на выполнение строительно-монтажных работ, оплачено в размере 23 106 тыс. руб. или 100 % от планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 2.1.3 *«Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланировано финансирование в сумме 21 265 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 12 367 тыс. руб., или 58,2% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с:

- непредставлением подрядными организациями проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы;
- внесением авансовых платежей, так как окончательный расчет за технологическое присоединение производится после подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

В разбивке по объектам и видам работ:

а) исполнитель - департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти и департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти:

- *«Проектно-изыскательские работы по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Коммунальная на участке от Обводного шоссе до ул. Полякова в г. Тольятти с устройством пункта автоматического весогабаритного контроля»* предусмотрено финансирование в сумме 5 920 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «А+ИНЖИНИРИНГ» №0842300004024000010_259977 от 26.02.2024 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 5 920 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 5 920 тыс. руб., или 100 % от запланированного объема финансирования.

- *«Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул. Комсомольская до улицы Ларина"»* предусмотрено финансирование на сумму 4 467 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ИНЖДОР» №0842300004023000358_259977 от 26.09.2023 на сумму 4 467 тыс. руб.

28.11.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 4 467 тыс. руб., или 100 % от запланированного объема финансирования.

- *«Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга»* предусмотрено финансирование в сумме 3 863 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004024000459 от 07.10.2024 с ООО «СДИ» на сумму 3 863 тыс. руб. Дата завершения выполнения работ подрядчиком - 30.04.2025 г.

Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась.

- *«Проектно-изыскательские работы на устройство заезда на внутриквартальный проезд (дублер) по Московскому проспекту в районе*

жилых домов №57-49» предусмотрено финансирование на сумму 1 800 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ЕСМ-ПРОЕКТ» №0842300004024000271 от 08.07.2024 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 1 800 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 800 тыс. руб., или 100 % от запланированного объема финансирования.

- «*Проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по Тупиковому проезду»*» предусмотрено финансирование в сумме 4 700 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004024000279 от 09.07.2024 с ООО «Проектмастер» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по Тупиковому проезду на сумму 4 700 тыс. руб.

Дата завершения выполнения работ подрядчиком – 30.04.2025 г.

Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась.

- «*Осуществление технологического присоединения к централизованной системе водоотведения на объекте: Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от пр. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти*» предусмотрено финансирование в сумме 515 тыс. руб.

Заключен договор № 756-дг/4.2 от 17.12.2025 с ПАО Т-Плюс на сумму 515 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 180 тыс. руб., или 32,7 % от запланированного объема финансирования.

Произведена оплата первого авансового платежа в размере 35% платы за подключения.

- по мероприятию 2.1.4 «*Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль*» (ГП «*Развитие транспортной системы Самарской области*») на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 9 976 тыс. руб. для оплаты ранее принятых обязательств по делу № А55-29884/2022 по муниципальному контракту № 0842200002121000112_259977 от 23.06.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода по ул. Свердлова (оплата по исполнительному листу). Оплачено в размере 9 976 тыс. руб. или 100 % от планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 2.1.5 «*Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» (ГП «*Развитие транспортной системы Самарской*

области") запланировано финансирование в сумме 1 643 297 тыс. руб., в том числе:

- 239 228 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 404 069 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 578 880 тыс. руб., или 96,1 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 231 766 тыс. руб., или 96,9%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 347 114 руб., или 95,9%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с:

- наличием свободного остатка неиспользованных средств;
- оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (были уточнены объемы и виды работ).

В разбивке по объектам и видам работ:

- «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» предусмотрено финансирование на сумму 2056 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключены муниципальные контракты:

- с ООО «Центральная строительная лаборатория» от 27.05.2025 №266-дг/2.2 на сумму 556 тыс. руб. Работы завершены, оплачено 541 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- с ООО «Центральная строительная лаборатория» от 27.06.2025 № 0142300010025000042 на сумму 366 тыс. руб. Работы завершены и оплачены на сумму 366 тыс. руб.

- с ООО «Центральная строительная лаборатория» от 27.06.2025 № 0142300010025000043 на сумму 668 тыс. руб. Работы завершены, оплачено 198 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- с ООО «АВТОДОР» от 28.07.2025 № 0142300010025000052 на сумму 461 тыс. руб. Работы завершены, оплачено 461 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- ООО «МИГСТРОЙ» от 05.11.2025 №592-дг/4.2 на сумму 5 тыс. руб. Работы завершены, оплачено 3 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 569 тыс. руб., или 76,3 % планового объема финансового обеспечения.

- «Устройство съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти» предусмотрено

финансирование на сумму 2 065 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ИП Алешин от 27.02.2024 № 0842300004024000013_259977 на два года (2024 год и 2025 год) на выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти и устройства тактильной плитки в том числе на устройство съездов для инвалидов в 2025 году на сумму 2 065 тыс. руб.

Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 2 064 тыс. руб.

- *«Оказание услуг по проведению негосударственной (государственной) экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* предусмотрено финансирование на сумму 304 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические и кассовые расходы составляют 304 тыс. руб., или 100 % от запланированного объема финансирования.

Заключены муниципальные контракты:

ООО «Стройтехнология» от 27.02.2025 №69-дг/2.2 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы сметных расчетов на выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в части проверки достоверности определения сметной стоимости на сумму 150 тыс. руб.

ООО «Стройтехнология» от 18.11.2025 № 626-дг/4.2 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы сметных расчетов на выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в части проверки достоверности определения сметной стоимости на сумму 120 тыс. руб.

Работы завершены и оплачены в размере 120 тыс. руб.

ООО «Стройтехнология» от 30.09.2025 №502-дг4.2 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы сметных расчетов на выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в части проверки достоверности определения сметной стоимости на сумму 34 тыс. руб.

Работы завершены и оплачены в размере 34 тыс. руб.

- *«Оказание услуг по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* предусмотрено финансирование на сумму 500 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДорГИС» от 26.12.2024 № 1023111 на сумму 497 тыс. руб.

Работы завершены и оплачены в размере 497 тыс. руб.

- «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами»)» предусмотрено финансирование на сумму 110 000 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

ООО «МОСТОВИК» от 28.04.2025 № 0142200001325007720 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 50 000 тыс. руб. работы выполнены на 34 объектах площадью 27,3 тыс. м².

ООО «МОСТОВИК» от 26.05.2025 №0142200001325010134 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 60 000 тыс. руб. работы выполнены на 36 объектах площадью 32,9 тыс. м²

Всего выполнены работы на 70 объектах площадью 60,2 тыс.м², оплачены в размере 110 000 тыс. руб.

В рамках выделенного финансирования (вне национального проекта «Инфраструктура для жизни») проводился ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на который предусмотрено финансирование на сумму 597 517 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 17 925 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 579 592 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 03.06.2025 № 0142200001325007808 с ООО «ДСК ТРАНССТРОЙ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти) на сумму 519 186 тыс. руб.

- ул. Кирова от ул. Тимирязева до ул. Ломоносова
- ул. Телеграфная.
- ул. Менделеева.
- бульвар Ленина от ул. Ленинградской до ул. Баныкина, западнее квартала 71.

- ул. 70 лет Октября от ул. Автостроителей до КТР (ул. 40 лет Победы, ул. Льва Яшина).

- Приморский бульвар от Московского проспекта до ул. Юбилейной
- ул. Высоковольтная от ул. Бориса Коваленко до здания, имеющего адрес: Высоковольтная улица, 1/44.

- ул. Энергетиков от ул. Куйбышева до здания, имеющего адрес: Макарова, 23.

- Приморский бульвар от пр-та Степана Разина до ул. Маршала Жукова.

- ул. Громовой от Поволжского шоссе до поворота на Депо №3 (дублер).

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 516 538 тыс. руб. (37 191 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 479 347 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

- «Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"» предусмотрено финансирование на сумму 754 311 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 700 000 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 54 311 тыс. руб. на следующие объекты:

- ул. Ларина от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводская

- ул. Заставная от ул. Дзержинского до Южного шоссе, северо-западнее объекта, имеющего адрес: проспект Московский, 1

- ул. Ворошилова от ул. Офицерская до ул. Свердлова

- ул. Дзержинского между ул. Ворошилова и пр-том Степана Разина

- ул. 40 лет Победы от с/о 93-95(с/о 92-94) до КТР (ул.Ворошилова-Ленинский проспект-ул.Маршала Жукова)

- ул. Коммунистическая от ул.Есенина до ул. Ярославская

Заключен муниципальный контракт от 07.04.2025. № 0142200001325004362 с ООО «МОСТОВИК» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 717 007 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 717 007 тыс. руб. или 100% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 51 625 тыс. руб., или 100 %, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 665 382 тыс. руб., или 100%, средства областного бюджета.

Нераспределенный остаток -37 304 тыс. руб. в том числе:

- средства областного бюджета – 34 618тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 2 686 тыс. руб.

- «Ремонт путепровода (моста) по ул. Революционной через автодорогу на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту» предусмотрено финансирование на сумму 157 737 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 11 357 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 146 380 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 28.04.2025 № 0142200001325007756 с ООО «МОСТОВИК» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по ремонту путепровода (моста) по ул. Революционной через автодорогу на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту) на сумму 157 737 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 11 357 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 146 380 тыс. руб.

Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 148 363 тыс. руб. или 94,1% от запланированного объема финансирования в том числе:

- 10 682 тыс. руб., или 94,1 %, средства бюджета городского округа Тольятти;
- 137 681 тыс. руб., или 94,1%, средства областного бюджета.

- *«Строительный контроль на ремонт путепровода (моста) по ул. Революционной через автодорогу на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту»* предусмотрено финансирование на сумму 3 376 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО ПКБ «ПЕРСПЕКТИВА» от 01.07.2025 № 0142200001325013774 по осуществлению строительного контроля на объекте: «Ремонт путепровода (моста) по ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту» на сумму 1 687 тыс. руб.

Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 1 539 тыс. руб.

- *«Устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Шлютова»* предусмотрено финансирование на сумму 13 807 тыс. руб. в том числе:
 - средства бюджета городского округа Тольятти – 994 тыс. руб.;
 - средства областного бюджета – 12 813 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 15.04.2025 № 0142200001325006788 с ООО «АВТОСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по устройству пешеходной дорожки вдоль ул. Шлютова) на сумму 13 807 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 994 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 12 813 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 13 807 тыс. руб. или 100% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 994 тыс. руб., или 100 %, средства бюджета городского округа Тольятти;
- 12 813 тыс. руб., или 100%, средства областного бюджета.

- *«Устройство пешеходной дорожки по б-ру Здоровья»* предусмотрено финансирование на сумму 43 122 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 3 105 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 40 017 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 14.04.2025 №0142200001325006144 с АО «Балтийская Строительная Компания-СПб» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по устройству пешеходной дорожки по б-ру Здоровья) на сумму 43 122 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 3 105 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 40 017 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 43 122 тыс. руб. или 100% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 3 105 тыс. руб., или 100 %, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 40 017 тыс. руб., или 100%, средства областного бюджета.

- «Устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти» предусмотрено финансирование на сумму 7 090 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 511 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 6579 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 05.05.2025 № 0142200001325006626 с ООО «АРАКС» ПЛЮС на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти) на сумму 7 090 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 511 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 6 579 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 7 090 тыс. руб. или 100% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 511 тыс. руб., или 100 %, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 6 579 тыс. руб., или 100%, средства областного бюджета.

по следующим объектам:

- устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, ООТ «Детский городок» по Приморскому бульвару;

- устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, ООТ «Театр Дилижанс» по Приморскому бульвару;

- устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Центральный район Автозаводское шоссе, ООТ «ЦРБ».

- «Ремонт тротуара по ул. Кирова» предусмотрено финансирование на сумму 5 706 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 411 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 5 295 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 05.05.2025 № 0142200001325009046 с ООО «АРАКС» ПЛЮС на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Кирова) на сумму 5 706 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 411 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 5 295 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 5 706 тыс. руб. или 100% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 411 тыс. руб., или 100 %, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 5 295 тыс. руб., или 100%, средства областного бюджета.

- «Ликвидация островка безопасности с увеличением числа полос движения до 3-х по ул. Офицерская» предусмотрено финансирование на сумму 754 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 12.08.2025 № 0142200001325017007 с ООО «ПДС-СТРОЙ» на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения (инженерные мероприятия и очаги), в том числе по ликвидации островка безопасности с увеличением числа полос движения до 3-х по ул. Офицерская на сумму 753 тыс. руб.

Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 665 тыс. руб.

- «Перенос места для разворота ул. 40 лет Победы (17 и 17А кварталами)» предусмотрено финансирование на сумму 1 118 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 22.08.2025 № 0142200001325018192 с ООО «ТЛТ-ДОРСТРОЙ», на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети городского округа Тольятти. ул.40 лет Победы на сумму 1 118 тыс. руб.

Работы завершены, оплата произведена по фактически принятым к учету объемам в сумме 1 043 тыс. руб.

- «Ремонт площадок остановок общественного транспорта по ул. Спортивной и Южному шоссе» предусмотрено финансирование на сумму 10 862 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ТЛТ-ДОРСТРОЙ» от 01.10.2025 № 0142200001325020875 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (ремонт посадочных площадок, ремонт тротуара, ликвидация места разворота, нанесение дорожной

разметки) на сумму 10 887 тыс. руб. в том числе на ремонт посадочных площадок 10 117 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме, оплачено 10 887 тыс. руб. или 100% от запланированного объема финансирования

- по мероприятию 2.1.7 «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» запланировано финансирование в сумме 3 520 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт от 29.04.2025 № 0142200001325009131 с ООО «АВТОСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти) на сумму 3 520 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 3 520 тыс. руб., или 100 % от запланированного объема финансирования.

- по мероприятию 2.1.10. «Укрепление обочин автомобильных дорог асфальтогранулятом» запланировано финансирование в сумме 3 728 тыс. руб., в том числе:

Заключен муниципальный контракт от 25.08.2025 №0142200001325018204 с ООО «СВ Центр» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (выполнение работ по укреплению обочин асфальтогранулятом автомобильных дорог г.о. Тольятти, расположенных на участке: Лесопаркового и Комсомольского шоссе) на сумму 3 728 тыс. руб

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 3 728 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового обеспечения.

3. Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 608 946 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют 607 787 тыс. руб., или 99,8% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 3.1.1 «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» запланировано финансирование в сумме 546 584 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти

Заключены муниципальные контракты:

ООО «Автодоринжиниринг» №0842200002123000242_259977 от 12.09.2023 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти на общую сумму 973 650 тыс. руб., с оплатой в 2025 году – 418 783 тыс. руб.

ООО "Ставрспецтехника" № 0842300004024000681 от 16.12.2024 на сумму 875 тыс.руб.

ООО "Ставрспецтехника" № 74-дг/2.2 от 28.02.2025 на сумму 272 тыс.руб.

ООО «Автодоринжиниринг» №0142200001325021484 от 17.10.2025 (октябрь- декабрь) на общую сумму 862 118 тыс. руб., с оплатой в 2025 году – 65 936 тыс. руб.

ООО «Автодоринжиниринг» № 0142200001325021478 от 17.10.2025(октябрь- декабрь) на общую сумму 823 274 тыс. руб., с оплатой в 2025 году –60 718 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 546 392 тыс. руб., или 99,97% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 3.1.2 «*Содержание надземных и подземных пешеходных переходов*» запланировано финансирование в сумме 2 241 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Автодоринжиниринг» №0842200002123000242_259977 от 12.09.2023 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти на общую сумму 973 650 тыс. руб., с оплатой в 2025 году – 614 тыс. руб.

ООО «Автодоринжиниринг» №0142200001325021484 от 17.10.2025 (октябрь- декабрь) на общую сумму 862 118 тыс. руб., с оплатой в 2025 году – 749 тыс. руб.

ООО «Автодоринжиниринг» № 0142200001325021478 от 17.10.2025(октябрь- декабрь) на общую сумму 823 274 тыс. руб., с оплатой в 2025 году –689 тыс. руб.

Свободный остаток средств - 189 тыс.руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 514 тыс. руб., или 67,6% планового объема финансового обеспечения. Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с временной консервацией подземного пешеходного перехода на ул. Свердлова.

- по мероприятию 3.2.1 «*Нанесение горизонтальной дорожной разметки*» запланировано финансирование в сумме 58 921 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

ООО «Автодоринжиниринг» № 0142200001325007086 от 22.04.2025 на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения на сумму 57 483 тыс. руб.

ООО "ПДС-СТРОЙ" 0142200001325017007 от 11.08.2025 на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения (в том числе по нанесению горизонтальной дорожной разметки на сумму 733 тыс. руб.

ФИЛИППОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА Индивидуальный предприниматель № 0142300010025000063 от 03.10.2025 на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 671 тыс. руб.

ООО "ТЛТ-ДОРСТРОЙ" №0142200001325020875 от 01.10.2025 на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 25 тыс. руб.

9,0 тыс. руб. свободный остаток средств от размещения закупок. Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 58 681 тыс. руб., или 99,6% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (были уточнены объемы и виды работ).

- по мероприятию 3.2.2 *«Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов»* запланировано финансирование в сумме 1 200 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ООО «МОСТИНЖПРОЕКТ» №0842300004023000070_259977 от 14.04.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту путепровода (моста) по ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту на сумму 1 200 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 200 тыс. руб. или 100,0% от планового объема финансового обеспечения.

4. Подпрограммой «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 1 809 798 тыс. руб., из них:

- 220 038 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 589 760 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют 1 786 469 тыс. руб., или 98,7% к утвержденному плану, из них:

- 205 150 тыс. руб., или 93,24%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 581 319 тыс. руб., или 99,5%, средства областного бюджета.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 4.1.1 «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» запланировано финансирование на сумму 913 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ИП Волкова С.А. № 0142300010025000039 от 26.05.2025 на 913 тыс. руб. на выполнение работ по изготовлению и установке табличек на остановочных пунктах городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 884 тыс. руб. или 96,8 % планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной за фактически изготовленные таблички.

- по мероприятию 4.2.1 «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования» запланировано финансирование на сумму 21 886 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены договоры о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (неполученных доходов), связанных с осуществлением регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету:

- №829-дг/2.2 от 26.12.2023 с АО ТПАТП № 3 на сумму 1 800 тыс. руб. в том числе на 2025 год на сумму 1 455 тыс. руб. Фактическое исполнение по договору составляет 1 455 тыс. руб.

- №828-дг/2.2 от 26.12.2023 с МП «ТТУ» на сумму 500 тыс. руб. в том числе на 2025 год на сумму 330 тыс. руб. Фактическое исполнение по договору составляет 330 тыс. руб.

- 139-дг/2.2 от 27.03.2025 с АО ТПАТП № 3 на сумму 16 470 тыс. руб. Фактическое исполнение по договору составляет 13 160 тыс. руб.

- 139а-дг/2.2 от 27.03.2025 с МП «ТТУ» на сумму 3 629 тыс. руб. Фактическое исполнение по договору составляет 2 885 тыс. руб.

Свободный остаток 1 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 17 830 тыс. руб., или 81,5% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой за фактически перевезенных пассажиров.

- по мероприятию 4.2.3 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» запланировано финансирование на сумму 1 666 448 тыс. руб., в том числе:

- 138 985 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 527 463 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты с АО ТПАТП №3 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти по регулируемым тарифам за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа Тольятти:

- № 0842300004024000702 от 27.12.2024 на общую сумму 169 849 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 167 331 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001531 от 24.02.2025 на общую сумму 1 994 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 1 987 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001534 от 24.02.2025 на общую сумму 5 846 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 5 846 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001533 от 24.02.2025 на общую сумму 6 889 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 6 856 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001532 от 24.02.2025 на общую сумму 9 836 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 9 598 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001535 от 24.02.2025 на общую сумму 10 708 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 10 158 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001536 от 24.02.2025 на общую сумму 14 666 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 13 862 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001609 от 24.02.2025 на общую сумму 7 895 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 7 808 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001617 от 24.02.2025 на общую сумму 12 820 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 12 536 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001618 от 24.02.2025 на общую сумму 13 042 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 13 017 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325003992 от 24.03.2025 на общую сумму 441 428 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 104 426 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325004014 от 24.03.2025 на общую сумму 493 390 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 113 848 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325003886 от 24.03.2025 на общую сумму 25 698 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 15 478 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325021242 от 30.09.2025 на общую сумму 6 946 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 2 273 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325021398 от 10.10.2025 на общую сумму 28 460 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 3 531 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325003891 от 24.03.2025 на общую сумму 266 543 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 62 619 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325004018 от 24.03.2025 на общую сумму 50 712 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 12 388 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325003892 от 24.03.2025 на общую сумму 55 725 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 49 791 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325003993 от 24.03.2025 на общую сумму 358 250 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 82 458 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325004016 от 24.03.2025 на общую сумму 225 746 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 52 484 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325004017 от 24.03.2025 на общую сумму 424 583 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 99 479 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325004007 от 24.03.2025 на общую сумму 335 963 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 74 642 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

Заключены муниципальные контракты с АО ТПАТП №3 на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- № 0842300004024000114_259977 от 19.04.2024 на общую сумму 57 531 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 19 424 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 19 419 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0842300004024000120_259977 от 19.04.2024г на общую сумму 17 894 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 5 980 тыс. руб. Фактическое

исполнение по контракту составляет 5 595 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0842300004024000453 от 23.09.2024г на общую сумму 212 087 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 70 735 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 68 294 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

Заключены муниципальные контракты с МП «ГТУ» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа Тольятти:

- № 0842300004024000703 от 27.12.2024 на общую сумму 90 181 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 82 696 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325001497 от 28.02.2025 на общую сумму 467 145 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 418 946 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

Заключен муниципальный контракт с МП «ГТУ» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- № 0842300004024000341 от 30.07.2024 на общую сумму 173 401 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 33 561 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 30 456 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

Заключены муниципальные контракты с АО ТПАТП № 3 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы за счет средств областного бюджета:

- № 0142200001325017324 от 31.07.2025 на сумму 2 272 тыс. руб.

- № 0142200001325017318 от 31.07.2025 на сумму 4 013 тыс. руб.

- № 0142200001325017319 от 31.07.2025 на сумму 2 240 тыс. руб.

- № 0142200001325017320 от 31.07.2025 на сумму 1 825 тыс. руб.

- № 0142200001325017322 от 31.07.2025 на сумму 2 131 тыс. руб.

- № 0142200001325019453 от 01.09.2025 на сумму 2 875 тыс. руб.

- № 0142200001325019406 от 02.09.2025 на сумму 4 461 тыс. руб.

- № 0142200001325019408 от 02.09.2025 на сумму 3 013 тыс. руб.

- № 0142200001325019409 от 02.09.2025 на сумму 3 413 тыс. руб.

Фактическое исполнение по контрактам составляет 100%.

- № 0142200001325007721 от 15.04.2025 на сумму 8 261 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 8 243 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325007723 от 15.04.2025 на сумму 9 622 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 9 608 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325007724 от 15.04.2025 на сумму 8 811 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 8 795 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325007725 от 15.04.2025 на сумму 3 787 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 3 785 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325007727 от 15.04.2025 на сумму 7 768 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 7 760 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325007729 от 15.04.2025 на сумму 6 509 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 6 497 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325007757 от 15.04.2025 на сумму 12 016 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 12 012 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325017323 от 31.07.2025 на сумму 2 652 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 2 632 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325019452 от 01.09.2025 на сумму 5 984 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 5 965 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325019407 от 02.09.2025 на сумму 3 570 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 3 560 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

- № 0142200001325019410 от 02.09.2025 на сумму 3 860 тыс. руб. Фактическое исполнение по контракту составляет 3 833 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (км).

Заключены муниципальные контракты с Индивидуальным предпринимателем Ганиным Игорем Николаевичем на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы за счет средств областного бюджета:

- № 0142200001325007905 от 11.04.2025 на сумму 5 978 тыс. руб.

- № 0142200001325017317 от 31.07.2025 на сумму 1 362 тыс. руб.

- № 0142200001325019448 от 01.09.2025 на сумму 2 931 тыс. руб.

Фактическое исполнение по контрактам составляет 100%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 1 657 026 тыс. руб., или 99,4% планового объема финансового обеспечения, из них:

- 138 004 тыс. руб., или 99,3%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 519 022 тыс. руб. или 99,4%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (фактически выполненные км).

- по мероприятию 4.3.1 «Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»» запланировано финансирование в сумме 62 987 тыс. руб., в том числе:

- 690 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 62 297 тыс. руб. средства областного бюджета.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение от 22.01.2024 №706-2/2024 (дополнительное соглашение №1 от 25.02.25г. № 706-2/2024/1) о предоставлении в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой «Развитие транспортной системы Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677.

Договоры финансовой аренды (лизинга) №ДЛ0746-001-К/2020 от 05.08.2020, №ДЛ0746-002-БК/2020 от 03.09.2020 заключены между ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и МП «ТПАТП №3» на поставку 50 автобусов ЛиАЗ-529267. Общая цена заключенных договоров финансовой аренды (лизинга) составляет 377 617 тыс. руб.

Заключен договор 93-дг/2.2от 13.03.2025 с АО «ТПАТП №3» о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Тольятти, в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 62 987 тыс. руб.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 62 927 тыс. руб., или 99,9% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 630 тыс. руб., или 91,3%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 62 297 тыс. руб., или 100,0%, средства областного бюджета.

Остаток средств в размере 60 тыс. руб. в связи с оплатой выкупной стоимости АО «ТПАТП №3»

- по мероприятию 4.3.2 «*Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)*» запланировано финансирование в сумме 48 682 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен с АО «Сбербанк Лизинг» муниципальный контракт №0842300004022000408 от 22.12.2022 на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 19 автобусов, работающих на дизельном топливе на общую сумму 382 570 тыс. руб., в том числе на 2025 год – 48 682 тыс. руб. за счет бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 44 785 тыс. руб. или 92% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с оплатой лизинговых платежей с учетом суммы компенсации части вложений лизинговой компании, предоставление которой предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 №466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь».

- по мероприятию 4.4.1 «*Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти*» запланировано финансирование в сумме 3 330 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактические расходы по мероприятию составляют 3 017 тыс. руб., или 90,6 % от запланированного объема финансирования

Заключен договор с АО ТПАТП №3

- № 211-дг/2.2 от 27.02.2024 на сумму 236 тыс. руб. о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа Тольятти в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Фактические и кассовые расходы составляют 235 тыс. руб. или 99,6% от запланированного объема финансирования.

- № 138-дг/2.2 от 26.03.2025 на сумму 3 094 тыс. руб. о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа Тольятти в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Фактические и кассовые расходы составляют 2 782 тыс. руб. или 89,9 % от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с выплатой за фактически выполненный объем работ (км).

По мероприятию 4.5.1 «*Приобретение специализированной техники*» запланировано финансирование в сумме 5 552 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактические и кассовые расходы не осуществлялись. Дополнительным соглашением № 706-07/2025/1 от 05.12.2025г. о расторжении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 14.02.2025 г. № 706-07/2025 Соглашение с Министерством транспорта и автомобильных дорог расторгнуто. В части средств бюджета городского округа Тольятти уточнения не произведены.

Фактические и кассовые расходы, а также уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, отражены в приложении №1 к настоящему отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы в 2025 году для достижения цели по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечению безопасных условий дорожного движения выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»:

1. По мероприятию 1.1.1 «*Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП*» запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП», значение которого – 6 шт.

В результате реализации мероприятия количество устроенных линий наружного электроосвещения составило 6 шт., уровень достижения показателя – 100 %.

Выполнены работы по устройству линий наружного электроосвещения:

- б-р Здоровья;
- ул. Калмыцкая;
- ул. Кудашева;
- ул. Кирова;
- ул. Островского;
- вдоль Московского проспекта от дома № 57 до дома № 45 (нечетная сторона)

2. По мероприятию 1.1.2 «*Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям*» запланирован показатель (индикатор) «Количество представленных актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия количество представленных актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям составило 2 шт., уровень достижения показателя – 100 %.

В результате реализации мероприятия выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, установленных в рамках выполнения работ по устройству линии наружного электроосвещения пешеходной дорожки:

- ул. Кудашева;
- ул.Ларина.

3. По мероприятию 1.1.3 «*Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ*» запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого – 77 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Работы по устройству искусственных дорожных неровностей выполнены:

1. Молодежный бульвар в районе домов 25,31,35 (3 шт.);
2. внутриквартальный проезд дублера ул. 40лет Победы (14 квартал) (3 шт.);
3. внутриквартальный проезд по ул.Ворошилова в районе дома 5 (1 шт.);
4. внутриквартальный проезд в районе дома 7А по ул. Л.Яшина (школа № 93) (1 шт.);
5. ул. Матросова д.37, д.60 (4 шт.);
6. ул. Мурысева д.89А, школа № 18 (1 шт.);
7. ул. Ленина, д. 108, МБУ №13, ООТ "Гагарина" (1 шт.);
8. б-р Космонавтов, д.17, школа № 79 (2 шт.);
9. ул. Максима Горького-ул. Октябрьская, школа № 4 (1 шт.);
- 10.ул. Шлютова, д.130, д/с "Соловушка" (2 шт.);
- 11.б-р Кулибина, д.2 (2 шт.);
- 12.б-р Луначарского (ул. Ворошилова, д.4) (1 шт.);
- 13.б-р Здоровья от ул. Свердлова до Ленинского проспекта (9 шт.);
14. внутриквартальный проезд вдоль ул. Железнодорожная от пр. Дорофеева до ул. Шлюзовая (8 шт.);
- 15.бульвар Королева в районе д.6 (2 шт.);

16. внутриквартальный проезд 8 квартал в районе д.77 по ул. Юбилейная и д.78 по проспекту Ст. Разина (7 шт.);
17. внутриквартальный проезд по ул. Л. Чайкиной, 66, ул. Ярославская, д. 19. (2 шт.);
18. ул. Украинская перед пересечением с ул. Шлютова (2 шт.);
19. ул. Комсомольская в районе д.107 (ООТ «Центральный рынок») (1 шт.);
20. ул. Зеленая д.11, д/с "Тюльпан" (1 шт.);
21. ул. 60 лет СССР в районе дома №3 (1 шт.);
22. ул. Офицерская в районе дома №24 (3 шт.);
23. ул. Макарова в районе д. 14 (1 шт.);
24. ул. Крупской в районе д. 112,114 (1 шт.);
25. ул. В. Высоцкого в районе д.9,11 (2 шт.);
26. ул. Карбышева в районе д.14 (1 шт.);
27. ул. Баныкина в районе ООТ «бульвар Ленина» (2 шт.);
28. ул. Баныкина в районе ООТ «ул. Голосова» (2 шт.);
29. внутриквартальный проезд в районе д.31 по ул. 70 лет Октября (1 шт.);
30. Итальянский бульвар в районе д.6 (1 шт.);
31. Ученический переулочек в районе д.25, 8 (2 шт.);
32. ул. Казачкова в районе д.12, 35 (2 шт.);
33. ул. Грачева в районе д.43, 39 (2 шт.);
34. внутриквартальный проезд вдоль дома 42 по ул. Победы (Филармония) (2 шт.).

4. По мероприятию 1.1.4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек», значение которого – 4 шт.

В результате реализации мероприятия количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек составило 4 шт., уровень достижения показателя – 100 %.

Выполнены проектно-изыскательские работы по устройству пешеходных дорожек:

- дорожка вдоль ул. Северная;
- с четной и нечетной стороны по ул. Ботаническая;
- дорожка вдоль улицы Александра Кудашева на участке от ул. Льва Толстого до границы г.о. Тольятти;
- по Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе.

5. По мероприятию 1.1.5 «Устройство пешеходных дорожек» запланирован показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого – 8 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. вдоль ул. Украинской;
2. по ул. Александра Кудашева;
3. на подходах к пешеходному переходу на ул. Маршала Жукова ООТ "Дубравушка" Лечебно-реабилитационный центр "Ариадна";
4. на подходах к пешеходному переходу, устройство искусственной дорожной неровности с установкой соответствующих ТСОДД на ул. Зеленая д.11, д/с «Тюльпан»;
5. на подходах к пешеходному переходу на Приморском бульваре в районе дома 10;
6. на подходах к пешеходному переходу перекресток Московский проспект-ул. Фрунзе;
7. на подходах к пешеходному переходу на ул. 60 лет СССР в районе дома №3;
8. на подходах к пешеходному переходу на ул. Комсомольская в районе д. 167 А, ООТ "Информцентр".

6. По мероприятию 1.1.6 «*Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения*» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения», значение которого – 9 шт.

В результате реализации мероприятия количество разработанных проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения составило 4 шт., уровень достижения показателя – 44,4%.

Разработана проектно-сметная документация по устройству линий наружного электроосвещения на следующих объектах:

1. вдоль Южного шоссе от ул. Тополиной до ул. Автостроителей (нечетная сторона);
2. дорога вдоль улицы Спортивной (нечетная сторона) от Физкультурного проезда до проспекта Степана Разина;
3. по ул. Кудашева;
4. по Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе.

Подрядными организациями нарушены сроки разработки проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения на следующих объектах:

1. «Автомобильная дорога по проезду западнее центральной площади, рядом со зданием Думы», адрес объекта: Самарская область, Центральный район, г. Тольятти, от улицы Мира до улицы Ленинградской, северо-западнее здания имеющего адрес: ул. Ленинградская,57;
2. «Автомобильная дорога по ул. Свердлова (дублер, нечетная сторона) от дома №5 по ул. Свердлова до дома № 94 по ул. 40 лет Победы,

адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова до дома № 94 по ул. 40 лет Победы;

3. «Автомобильная дорога по ул. 40 лет Победы (дублер, четная сторона) в 21 квартале Автозаводского района» адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 21 квартал;

4. «Автомобильная дорога по ул. Спортивная, в районе пересечения с проспектом Степана Разина, со стороны 8 квартала», адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 8 квартал Автозаводского района;

5. «Автомобильная дорога по Поволжскому шоссе (от нового городского кладбища до проходной ПАО ТОАЗ)», адрес объекта Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе.

Услуга будет продолжена в 2026 году. Причины приведены в разделе II Отчета.

7. По мероприятию 1.1.9 «Устройство тактильной плитки» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на которых установлены указатели», значение которого – 6 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Установка указателей тактильной плитки выполнена на 3 остановках общественного транспорта с каждой стороны проезжей части:

1. ул. Жукова – остановка общественного транспорта «Ариадна»;
2. Приморский б-р остановка общественного транспорта «Стадион Торпедо»;
3. ул. Революционная остановка общественного транспорта «Дом мод»

Установка указателей тактильной плитки на пешеходном переходе:

4. Приморский б-р – б-р Буденного
5. Ул. Революционная – ул. Фрунзе
6. пр-т Ст. Разина – ул. Фрунзе

8. По мероприятию 1.1.10 «Ремонт пешеходных дорожек и площадок остановок общественного транспорта» запланированы следующие показатели (индикатор) «Количество отремонтированных пешеходных дорожек», значение которого – 3 шт.

- «Количество отремонтированных пешеходных дорожек», значение которого – 3 шт.;

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. пешеходная дорожка от дома 61А по ул. 40 лет Победы до детской поликлиники на территории горбольницы № 5 в 14Б квартале (бульвар Здоровья);
2. по ул. Кирова;

3. пешеходная дорожка между остановками общественного транспорта четная и нечетная сторона по ул. Спортивная.

9. По мероприятию 1.2.1 «Устройство технических средств организации дорожного движения» запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого – 0,560 тыс.м.п.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Количество обустроенных светофорных объектов», значение которого – 58 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 96,6%.

- «Количество установленных дорожных знаков», значение которого – 2 312 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

10. По мероприятию 1.2.2 «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта», значение которого – 9 шт.

В результате реализации мероприятия количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта составило 1 шт., уровень достижения показателя – 11 %.

Разработана проектно-сметная документация на устройство и перенос следующих остановок общественного транспорта:

1. ООТ «ЦРБ».

Подрядными организациями нарушены сроки разработки проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения на следующих объектах:

1. ООТ «14 квартал»
2. ООТ «Учебный центр»
3. ООТ «Управление кадров ВАЗа»
4. ООТ «Телецентр»
5. ООТ «Грузовое автохозяйство»
6. ООТ «ул. Железнодорожная»
7. ООТ «14 школа»
8. ООТ «ТП-20»

Услуга будет продолжена в 2026 году. Причины приведены в разделе II Отчеты.

11. По мероприятию 1.2.3 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. ООТ «База УМТС» по ул. Вокзальная»

12. По мероприятию 1.2.8 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов», значение которого – 8 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

13. По мероприятию 1.2.9 «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта», значение которого – 37 шт.

В результате реализации мероприятий уровень достижения показателя составляет 36 шт. или 97,3%. Причины неисполнения показателя, в связи с невыполнением ООО «Полимерные композиты» своих обязательств по поставке павильона на ООТ «КВД/Парк Хаус» Автозаводское шоссе.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. Замена ООТ «Мичурина», ул. Мичурина четная сторона;
2. Замена ООТ «Автовокзал», ул. Родины четная сторона;
3. Замена ООТ «Автовокзал», ул. Родины нечетная сторона;
4. Замена ООТ «Мясокомбинат», ул. Ярославская четная сторона;
5. Замена ООТ «Мясокомбинат», ул. Ярославская нечетная сторона;
6. Замена ООТ «ВНИИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ», ул. Ярославская четная сторона;
7. Замена ООТ «ВНИИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ», ул. Ярославская нечетная сторона;
8. Замена ООТ «Парк-Отель», ул. Комзина четная сторона;
9. Замена ООТ «Парк-Отель», ул. Комзина нечетная сторона;
10. Замена ООТ «Профилакторий», ул. Комзина четная сторона;
11. Замена ООТ «Профилакторий», ул. Комзина нечетная сторона;
12. Замена ООТ «Санаторий Русский бор» Лесопарковое шоссе четная сторона;

13. Замена ООТ «Санаторий Русский бор», Лесопарковое шоссе нечетная сторона;
14. Замена ООТ «Профилакторий Звездный», Лесопарковое шоссе четная сторона;
15. Замена ООТ «Профилакторий Звездный», Лесопарковое шоссе нечетная сторона;
16. Замена ООТ «Ателье Мод», ул. Революционная нечетная сторона;
17. Замена ООТ «Универсам», ул. Революционная четная сторона;
18. Замена ООТ «Набережная», ул. Спортивная четная сторона;
19. Замена ООТ «Лесопарковое шоссе», ул. Спортивная четная сторона;
20. Замена ООТ «Лесопарковое шоссе», ул. Спортивная нечетная сторона;
21. Замена ООТ «Спортивная», ул. Спортивная четная сторона;
22. Замена ООТ «Спортивная», ул. Спортивная нечетная сторона;
23. Замена ООТ «20 квартал», Южное шоссе нечетная сторона;
24. Перенос места для разворота на ул. Борковская в районе д.101 (перед перекрестком с ул. Дзержинского);
25. Устройство разделительной полосы (островок безопасности) перекресток Московский проспект - ул. Фрунзе;
26. Ликвидация места для разворота (обустройство островка) на ул. Комсомольская в районе д. 167 А ООТ "Информцентр";
27. Обустройство разделительных "островков безопасности" по улице Вокзальной;
28. Обустройство разделительных "островков безопасности" по Южному шоссе, при движении с обеих сторон перекрестка (Южное шоссе – ул. Полякова);
29. Обустройство разделительных "островков безопасности" по Южному шоссе, при движении с обеих сторон перекрестка (Южное шоссе – ул. Ботаническая);
30. Обустройство разделительного "островка безопасности" при выезде на перекресток со стороны здания № 10А по улице Новозаводской;
31. Сокращение ширины выезда и въезда на улицу Ботаническую с улицы Офицерской до 8 метров;
32. Продление разделительной полосы по ул. Комсомольская на 7м со стороны ул. Новозаводской;
33. Перенос места для разворота в сторону улицы М.Горького на ул. Новопромышленная в районе д.13;
34. Канализирование движения путем продления разделительной полосы по ул. Банькина со стороны перекрестка с ул. Белорусской в сторону перекрестка с ул. Родины;

35. Обустройство места для разворота на ул. Ботаническая в районе примыкания ул. Офицерской;

36. Продление разделительной полосы по улице Борковской, в районе дома №90 на 30м в сторону ул. Дзержинского.

- «Количество объектов на которых установлен или восстановлен бортовой камень», значение которого – 4 шт.

В результате реализации мероприятий уровень достижения показателя составляет 100 %.

Выполнены работы на следующих объектах:

1. Ликвидация уширения проезжей части на ул. Победы перед перекрестком с ул. Радищева;

2. Устройство заездного кармана на Приморском бульваре, ООТ "Стадион "Торпедо";

3. Обустройство остановочной площадки на б-ре 50 лет Октября в районе д.42, ООТ "Октябрьская";

4. Ликвидация недействующего места разворота по ул. Спортивная.

Услуга будет продолжена в 2026 году. Причины приведены в разделе II Отчеты.

14. По мероприятию 1.2.12 «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность установленных дорожных барьерных ограждений», значение которого – 164,1 м.п.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 91,4%. Услуга будет продолжена в 2026 году. Причины приведены в разделе II Отчета.

Выполнены работы по устройству барьерного ограждения на перекрестке ул. Сиреневая и ул. 60 лет СССР.

15. По мероприятию 1.3.1 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения», значение которого – не менее 99,5%.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 99,7%.

В рамках осуществления уставной деятельности учреждение в 2025 году содержало:

- 501 шт. светофорных объектов;
- 25 899 шт. дорожных знаков;
- 70 062 пог.м. пешеходных ограждений;
- 618 шт. павильонов остановок общественного транспорта.

16. По мероприятию 1.4.1 «Проведение квеста по безопасности дорожного движения среди творческих объединений школьников - юных инспекторов движения "Битва отрядов ЮИД"», запланирован показатель (индикатор) «Количество проведенных квестов», значение которого – 1 ед.

Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

В МБОУ ДО «Родник» 13.02.2025 проведен квест среди школьников, в мероприятии приняла участие 21 команда из школьных отрядов ЮИД.

17. По мероприятию 1.4.2 *«Проведение городской акции по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности "По Тольятти на СИМ безопасно колесим"»* запланирован показатель (индикатор) «Количество проведенных акций», значение которого – 1 ед. Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

С 18.02.2025 по 05.03.2025 проведена городская акция в 69 образовательных учреждениях.

18. По мероприятию 1.4.3 *«Проведение городского профилактического мероприятия на знание правил дорожного движения "Интеллектуальный квиз "Дорога и СИМ"»* запланирован показатель (индикатор) «Количество проведенных мероприятий», значение которого – 1 ед. Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

В результате реализации уровень достижения показателя составляет 100,0%.

17.03.2025 проведена профилактическая акция «По Тольятти на СИМ безопасно колесим». Приняли участие 69 образовательных учреждений.

19. По мероприятию 1.4.4 *«Организация и проведение тестирования учащихся 3, 7, 10 классов на знание правил дорожного движения»* запланирован показатель (индикатор) «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведено тестирование», значение которого – 100%. Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

В результате реализации мероприятия в 69 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведено тестирование, уровень достижения показателя составляет 100,0%.

20. По мероприятию 1.4.5 *«Проведение акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи"»* запланирован показатель (индикатор) «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведена акция», значение которого – 100%. Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

В результате реализации мероприятия в 56 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях проведена акция, уровень достижения показателя составляет 100,0%.

21. По мероприятию 1.4.6 «*Организация работы отрядов Юных помощников инспекторов движения*» запланирован показатель (индикатор) «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведена акция», значение которого – 100%. Исполнитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

В результате реализации мероприятия в 56 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях организована *работа отрядов Юных помощников инспекторов движения*, уровень достижения показателя составляет 100,0%.

22. По мероприятию 1.4.7 «*Информационное оповещение пассажиров о правилах дорожного движения в общественном городском наземном транспорте*» запланирован показатель (индикатор) «Доля подвижного состава, информирующая пассажиров о правилах дорожного движения», значение которого – не менее 50%. Исполнитель – МП «ТТУ», МП «ТПАТП №3» / АО ТПАТП №3 (с 19.11.2024).

Информационное оповещение пассажиров о правилах дорожного движения организовано в 100% подвижного состава, уровень достижения показателя составляет 100,0%.

23. По мероприятию 1.4.8 «*Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о безопасном поведении на дороге*» запланирован показатель (индикатор) «Количество размещенной информации», значение которого – не менее 3 ед. Исполнитель - департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%. На сайте администрации городского округа Тольятти размещены материалы:

1. Памятка - основные виды и причины ДТП.
2. Памятка - детский дорожно-транспортный травматизм.
3. Правила использования СИМ несовершеннолетними.
4. Памятка об административной ответственности за неправильное использование электросамокатов (СИМ).

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»:

24. По мероприятию 2.1.3 «*Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог*

общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству, строительству заездов, проездов, автомобильных дорог общего пользования местного значения», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

-«Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

Подрядной организацией не выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по Тупиковому проезду»

Дата завершения выполнения работ – 2026 г.

- «Количество разработанной проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля» значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Количество откорректированной проектно-сметной документации» значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 50,0%.

Подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга».

Услуга будет продолжена в 2026 году.

- «Количество предоставленных точек по технологическому присоединению к централизованной системе водоотведения» значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

По объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)» заключен договор с ПАО Т-Плюс от 17.12.2025 № 756-дг/4.2.

Произведена оплата первого авансового платежа в размере 35% платы за подключения.

Услуга будет продолжена в 2026 году.

25. По мероприятию 2.1.5 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» значение которого – 26 шт.

Уровень достижения показателя составляет 100%.

- «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», значение которого – 314,421 тыс. м².

Уровень достижения показателя составляет 100%.

В рамках выделенного финансирования из областного бюджета (вне национального проекта «Безопасные качественные дороги») выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на площади 130,217 тыс. м² на 10 объектах:

- ул. Кирова от ул. Тимирязева до ул. Ломоносова
- ул. Телеграфная.
- ул. Менделеева.
- бульвар Ленина от ул. Ленинградской до ул. Баныкина, западнее квартала 71.

- ул. 70 лет Октября от ул. Автостроителей до КТР (ул. 40 лет Победы, ул. Льва Яшина).

- Приморский бульвар от Московского проспекта до ул. Юбилейной
- ул. Высоковольтная от ул. Бориса Коваленко до здания, имеющего адрес: Высоковольтная улица, 1/44.

- ул. Энергетиков от ул. Куйбышева до здания, имеющего адрес: Макарова, 23.

- Приморский бульвар от пр-та Степана Разина до ул. Маршала Жукова.

- ул. Громовой от Поволжского шоссе до поворота на Депо №3 (дублер).

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на площади 184,204 тыс. м² на 6 объектах:

- ул. Ларина от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводская
- ул. Заставная от ул. Дзержинского до Южного шоссе, северо-западнее объекта, имеющего адрес: проспект Московский, 1
- ул. Ворошилова от ул. Офицерская до ул. Свердлова

- ул. Дзержинского между ул. Ворошилова и пр-том Степана Разина
- ул. 40 лет Победы от с/о 93-95(с/о 92-94) до КТР (ул.Ворошилова-Ленинский проспект-ул.Маршала Жукова)

- ул. Коммунистическая от ул.Есенина до ул. Ярославская.

- «Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта путепроводов» значение которого – 1 шт.

Уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнен ремонт путепровода (моста) по ул. Революционной через автодорогу на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту.

- «Количество разработанной документации по строительному контролю при ремонте и капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов, путепроводов»- 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Выполнялся строительный контроль при ремонте путепровода (моста) по ул. Революционной через автодорогу на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту.

- «Количество построенных пешеходных дорожек» значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%. На 2 объектах:

- пешеходная дорожка вдоль ул. Шлютова;
- пешеходная дорожка вдоль б-ра Здоровья.

- «Количество устроенных и перенесенных остановок общественного транспорта» значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%. На 3 объектах:

- устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, ООТ «Детский городок» по Приморскому бульвару;
- устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, ООТ «Театр Дилижанс» по Приморскому бульвару;
- устройство и перенос остановок общественного транспорта городского округа Тольятти по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Центральный район Автозаводское шоссе, ООТ «ЦРБ».

- «Количество отремонтированных тротуаров» значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%. Выполнен ремонт тротуара по ул.Кирова.

- «Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, подходов к пешеходным переходам, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, пешеходных переходов, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных», значение которого – 1 шт.

Ликвидирован островок безопасности с увеличением числа полос движения до 3-х по ул. Офицерская.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

-«Количество устроенных, построенных заездов, проездов, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» значение которого – 1 шт.

Перенос места для разворота, 17 и 17А кварталами.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Количество установленных дорожных знаков» значение которого – 1 шт.

Установлен дорожный знак при переносе места для разворота, 17 и 17А кварталами.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Количество представленных экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность», значение которого – 31 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Количество объектов, оборудованных съездами для инвалидов и других маломобильных групп населения», значение которого – 37 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Площадь автомобильных дорог, на которых проведен ремонт “картами”», значение которого 60 тыс.м².

В результате реализации мероприятия выполнены работы по ремонту автомобильных дорог «картами» на 70-и объектах 60,2 тыс.м², уровень достижения показателя составляет 100,3%.

- «Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация», значение которого 10 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

-«Количество отремонтированных площадок остановок общественного транспорта» значение которого –6шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

26. По мероприятию 2.1.7 «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти», значение которого – 21,9 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%

1. ул. Розы Люксембург (1 765,5 м²).
2. ул. Бурлацкая (4 480 м²).
3. ул. Нижнегородская (3 600,8 м²).
4. ул. 1-й Сызранский проезд (738,0 м²).
5. проезд Суворова (1 518,9 м²).
6. проезд Сосновый (1 343,7 м²).
7. ул. Крупской (3 208,0 м²).
8. ул. 25 лет Октября (3 564,8 м²).
9. 1-й Одесский проезд (616,7 м²).
10. проезд от Печёрского проезда до проезда 9-го января (493,5 м²).
11. Рабочий проезд (587,8 м²).

27. По мероприятию 2.1.10. «Укрепление обочин автомобильных дорог асфальтогранулятом» запланирован показатель (индикатор)

«Площадь укрепленных путем отсыпки асфальтогранулятом обочин автомобильных дорог» расположенных на участке: Лесопаркового и Комсомольского шоссе значение которого –12,5 тыс. м². В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021 - 2025 гг.»:



28. По мероприятию 3.1.1 «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» запланирован показатель (индикатор) «Площадь содержания автомобильных дорог», значение которого – 6483,75 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

29. По мероприятию 3.1.2 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» запланирован показатель (индикатор) «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании», значение которого – 2,14 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

В отчетном периоде осуществлялось содержание 4-х подземных пешеходных переходов в Автозаводском и Центральном районах и 2-х надземных пешеходных переходов в Центральном и Комсомольском районах.

30. По мероприятию 3.2.1 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество типов дорожной разметки», значение которого – 29 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- «Соответствие нанесённой дорожной разметки утверждённой дислокации горизонтальной дорожной разметки», значение которого – 100%.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

31. По мероприятию 3.2.2 «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту путепроводов», значение которого – 1 шт.

Выполнен проект и получено положительное заключения по ремонту путепровода (моста) по ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.»:

32. По мероприятию 4.1.1 «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных табличек», значение которого – 416 шт.

В результате реализации мероприятия количество изготовленных и установленных табличек составило 235 шт., уровень достижения показателя – 56,5%.

Уровень исполнения по мероприятию не соответствует запланированному в связи с изготовлением табличек большего размера (1,075x0,48м вместо 0,425-0,48м).

Причины приведены в разделе II Отчета.

33. По мероприятию 4.2.1 *«Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования»* запланирован показатель (индикатор) «Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан», значение которого – 976 тыс. пас.

В результате реализации мероприятия количество перевезенных пассажиров составило 764 тыс. пас., уровень достижения показателя – 78,3%.

Уровень исполнения по мероприятию не соответствует запланированному в связи с оплатой перевозчикам за фактическое количество перевезенных пассажиров льготной категории (студенты, учащиеся).

Причины приведены в разделе II Отчета.

34. По мероприятию 4.2.3 *«Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам»* запланированы следующие показатели (индикаторы):

- «Регулярность выполнения перевозок по заключенным муниципальным контрактам», значение показателя (индикатора) – не менее 90%.

В результате реализации мероприятия регулярность перевозок составила 96,2%, уровень достижения показателя составил 100,0% от планового значения. Высокий уровень исполнения по мероприятию обусловлен соблюдением водителями установленного режима вождения и снижением образования заторов уличного движения на действующих маршрутах.

- «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам», значение показателя (индикатора) – 78 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя составляет 101,3%.

В отчетном периоде регулярные перевозки по регулируемому тарифу в городском округе Тольятти осуществляли 2 организации пассажирского транспорта по 79 маршрутам:

- МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (МП «ТТУ») – 9 маршрутов;

- МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (МП «ТПАТП № 3») / АО «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (АО «ТПАТП № 3») (с 19.11.2024) – 70 маршрутов.

35. По мероприятию 4.3.1 «Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)», значение которого – 100%.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя составляет 100,0%.

36. По мероприятию 4.3.2 «Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)» запланированы показатель (индикатор) «Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)», значение которого – 70%.

В результате реализации мероприятия обязательства по лизингу исполнены полностью, уровень достижения показателя составляет 100%.

37. По мероприятию 4.4.1 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти» запланированы следующие показатели (индикаторы):

- «Количество перевезенных маломобильных граждан специализированными автомобилями», значение показателя (индикатора) – не менее 1 000 пас.

В результате реализации мероприятия количество перевезенных маломобильных граждан специализированными автомобилями составило 2 563 чел., уровень достижения показателя составил 100,0% от планового значения.

- «Пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан», значение показателя (индикатора) – 63 057 км.

В результате реализации мероприятия пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан, составил 58 061 км, уровень достижения обратного показателя составил 108,6 % от планового значения.

Уровень исполнения по мероприятию не соответствует запланированному в связи с более короткой протяженностью маршрута

(расстоянием между пунктами отправления и назначения маломобильного гражданина).

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении №2 к настоящему отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (\mathcal{E}_{2023}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%), \text{ где:}$$

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

P_i индекс результативности данного показателя определяется по формуле:

$$P_i = P_{fi} / P_{pi}, \text{ где:}$$

P_{fi} - фактическое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

P_{pi} - плановое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.

$$K_1 = 5\,635,8 / 61 = 92,4 (\%).$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы.

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

Fф – фактические расходы финансирования по программным мероприятиям;
Fп – плановый объем финансирования программных мероприятий.

$$K2 = 4\,270\,751 / 4\,379\,927 \times 100 = 97,5 (\%)$$

K3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

Mф – количество реализованных программных мероприятий;
Mп – количество запланированных программных мероприятий.

$$K3 = (33 / 37) \times 100 = 89,2 (\%)$$

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (\mathcal{E}_{2025}):

$$\mathcal{E}_{2025} = 92,4 \times 0,5 + 97,5 \times 0,2 + 89,2 \times 0,3 = 92,5(\%)$$

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы);

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период составило 92,5% по следующим причинам:

1. Неисполнение подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам (мероприятия: 1.1.6. Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения; 1.2.2. Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения; 1.2.9. Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта; 1.2.12. Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения; 2.1.3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти; 4.1.1. Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах; 4.2.1. Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования.

Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо:

1. Пересмотреть подходы к планированию и заключению муниципальных контрактов с целью устранения практики по неисполнению и (или) расторжению контрактов.

2. Усилить контроль за ходом выполнения контрактов (договоров), в случае срыва сроков работ принять соответствующие меры (в том числе

своевременное перераспределение средств на другие мероприятия).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий в 2025 году по развитию транспортной системы и дорожного хозяйства в городском округе Тольятти позволили достичь следующих значений показателей конечного результата.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2025 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших) (обратный показатель)	обратный	%	-	-	-
2	Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти (обратный показатель)	обратный	шт	770	580	132,8
3	Доля образовательных учреждений, принявших участие в профилактических мероприятиях	прямой	%	100	100	100
4	Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	км	798,27	807,44	101,2
5	Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6	Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	%	-	-	-
7	Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)	прямой	%	-	-	-
8	Доля отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в общей площади автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой в городском округе Тольятти	прямой	%	0,78	0,78	100,0
9	Удовлетворенность населения содержанием УДС (от числа опрошенных)	прямой	%	60	55	91,7
10	Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	%	38,2	44,5	116,5
11	Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации	прямой	%	13,7	94	686,1
12	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТПАТП № 3" / АО ТПАТП № 3 (с 19.11.2024)	прямой	%	96,9	98	101,1

1	2	3	4	5	6	7
13	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	прямой	%	98	100	102,0
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации Стратегии						
14	Пассажирооборот транспорта общего пользования	прямой	млн. пассажиро-километров	1116,5	435,5	39
Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Безопасные качественные дороги»/ «Инфраструктура для жизни», в части касающейся городского округа Тольятти						
15	Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии	прямой	%	85,0	80,04	94,2
16	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в Реестр	прямой	%	-	-	-
17	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	прямой	%	-	-	-
18	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения	обратный	%	4,00	3,85	103,9

Показатель конечного результата 2 «Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти» (обратный). Плановое значение – 770 шт., фактическое – 580 шт., уровень достижения обратного показателя – 132,8%. Количество зарегистрированных ДТП уменьшилось.

Проводились мероприятия по безопасности дорожного движения: устройство технических средств организации дорожного движения; выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек; устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, устройство и перенос остановок общественного транспорта, устройство искусственных дорожных неровностей.

В соответствии с Перечнем аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, на 2025 год, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.05.2025 №811-п/1, ликвидированы 7 очагов аварийности, включая следующие виды работ:

- дублирование сигналов транспортных светофоров на Г-образных опорах;
- внесение изменений в режимы работы действующих светофорных объектов, введение фазы красный всем на 3 с при переключении фаз;
- установка дорожных знаков 3.24;
- устройства дополнительного освещения (дополнительный рожок на существующую световую опору);
- нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.7 1.18.1, 1.14.1, 1.16.1, 1.25 термопластичными материалами;
- устройство световой проекции горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 на пешеходном переходе;
- установка информационных щитов «Внимание! Аварийно-опасный участок!»;
- обустройство пешеходных ограждений перильного типа;
- продление разделительной полосы.

В соответствии с Перечнем отдела ГАИ У МВД России по г. Тольятти, выполнены инженерные мероприятия (устройство линий наружного электроосвещения; устройство световой проекции горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 на пешеходном переходе; устройство искусственных дорожных неровностей; устройство островков безопасности; увеличение числа полос для движения ТС до 3-х; проектно-изыскательские работы; устройство подходов; устройство технических средств организации дорожного движения (светофоры, знаки, пешеходные ограждения, барьерное ограждение)), направленные на обеспечение безопасности дорожного движения на 93 участках улично-дорожной сети.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина №Пр-637ГС от 11.04.2016, в части разработки и утверждения программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в целях профилактики нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, а также предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 г.г.» дополнена задачей «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» содержащей мероприятия направленные и способствующие решению задачи.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволило повысить нормативное состояние улично-дорожной сети, снизить уровень перегрузки и ликвидировать места концентрации дорожно-транспортных происшествий, повысить уровень правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и предупредить детский дорожно-транспортный травматизм.

В связи с приобретением АО ТПАТП №3 в 2025 году 48 автобусов достигнуты показатели конечного результата:

- 10 «Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации» (прямой). Плановое значение – 38,2%, фактическое – 44,5 уровень достижения прямого показателя – 116,5%.

- 12 «Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТПАТП № 3" / АО ТПАТП № 3» (прямой). Плановое значение – 96,9%, фактическое – 98,0%, уровень достижения прямого показателя – 101,1%.

В связи с приобретением МП «ТТУ» в 2025 году 16 троллейбусов достигнут показатель конечного результата:

- 11 «Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации» (прямой) Плановое значение – 13,7%, фактическое – 94,0%, уровень достижения прямого показателя – 686,1%.

- 13 «Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола АО ТПАТП № 3 (прямой). Плановое значение – 98%, фактическое – 100%, уровень достижения прямого показателя – 102%.

- 14 «Пассажирооборот транспорта общего пользования». Плановое значение – 1 116,5 млн. пассажиро-километров, фактическое – 435,6 млн. пассажиро-километров, уровень достижения прямого показателя – 39,0%. Сокращение пассажирооборота транспорта общего пользования в 2025 году связано с нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутными такси (прекращением работы маршрутов: № 93, 93к, 94, 95, 102, 108, 118, 131, 143, 149, 153, 211).

- 4 «Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)». Плановое значение показателя – 798,27 км. Фактическое значение составило – 807,77 км, уровень достижения прямого показателя – 101,2 %.

Успешное выполнение мероприятий Программы в 2025 году позволило:

- уменьшить количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти за счет выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность и привести в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа Тольятти;

- оптимизировать структуру парков транспортных средств и обновить их состав;

- обеспечить перевозку пассажиров на социально значимых маршрутах;

- обеспечить перевозку маломобильных граждан
специализированными автомобилями.

Заместитель руководителя
департамента



Н.В. Каунина



Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.",
утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 14.10.2020 №3118-п/1,
за 2025 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.",
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 №3118-п/1,
за 2025 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2025 год					Факт за 2025 год					(Ффп по фактическим расходам / Фпп x 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель муниципальной программы: развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения																	
1. Задача 1 муниципальной программы: повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																	
Цель подпрограммы: повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																	
1.1. Задача 1 подпрограммы: проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий																	
1.1.1.	Устройство линий наружного электросвещения мест концентрации ДТП	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	78 215	78 215	0	0	0	77 243	77 243	0	0	0	98,8	98,8	-	-	-
1.1.2.	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	209	209	0	0	209	209	0	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.1.3.	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	11 361	11 361	0	0	11 281	11 281	11 281	0	0	0	99,3	99,3	-	-	-
1.1.4.	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	4 464	4 464	0	0	4 464	4 464	4 464	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	14 256	14 256	0	0	14 256	14 256	14 256	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.5.	устройство пешеходных дорожек	администрация городского округа Тольятти	14 323	14 323	0	0	- 0	14 256	14 256	0	0	0	99,5	99,5	-	-	-
1.1.6.	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	10 963	10 963	0	0	0	6 263	6 263	0	0	0	57,1	57,1	-	-	-
1.1.7.	Приобретение диагностической дорожной лаборатории	МКУ "ЮДИТОГ" (Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.1.8.	Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.1.9.	Устройство тактильной плитки	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	195	195	0	0	0	195	195	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.1.10	Ремонт пешеходных дорожек и площадок остановок общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 474	3 474	0	0	0	3 470	3 470	0	0	0	99,9	99,9	-	-	-
без учета оплаты ранее принятых обязательств:			123 204	123 204	0	0	0	117 381	117 381	0	0	0	95,3	95,3	-	-	-
1.2.	Задача 2 подпрограммы: оптимизация режимов движения на участках УДС с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением																
1.2.1.	Устройство технических средств организации дорожного движения	МКУ "ЮДИТОГ" (Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти)	52 486	52 486	0	0	0	52 486	52 486	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.2.2.	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2 871	2 871	0	0	0	171	171	0	0	0	6,0	6,0	-	-	-
1.2.3.	Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 941	3 941	0	0	0	3 941	3 941	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
1.2.4.	Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.2.5.	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Приобретение дорожных	МКУ "ЮДИТОГ" (Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти)						0	0	0	0	0					

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.6	знаков (заготовок дорожных знаков)	транспортная администрация городского округа Тольятти)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.7	Приобретение спецтехники и транспортных средств	МКУ "ЦОДД ГОТ" (Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.8	Приобретение материалов для содержания ТСОД, ремонта остановочных павильонов	МКУ "ЦОДД ГОТ" (Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти)	951	951	0	0	0	945	945	0	0	0	99,4	99,4			
1.2.9	Устройство островков безопасности, пандусов, замена оснований общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	32 663	32 663	0	0	0	30 044	30 044	0	0	0	92,0	92,0			
1.2.10	Установка рамой П-образной опоры (РМП)	МКУ "ЦОДД ГОТ" (Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.11	Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.12	Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 778	1 778	0	0	0	1 751	1 751	0	0	0	98,5	98,5			
Итого по задаче 2:			94 690	94 690	0	0	0	89 338	89 338	0	0	0	94,3	94,3			
1.3.	Задача 3 подпрограммы: создание условий для осуществления деятельности муниципальной казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"																
1.3.1.	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	МКУ "ЦОДД ГОТ" (Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти)	71 479	71 479	0	0	0	71 281	71 281	0	0	0	99,7	99,7			
Итого по задаче 3:			71 479	71 479	0	0	0	71 281	71 281	0	0	0	99,7	99,7			
1.4.	Задача 4 подпрограммы: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения																
1.4.1.	Проведение квеста по безопасности дорожного движения среди творческих объединений школьников - юных инспекторов движения "Битва отрядов ЮИД"	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.2.	Проведение городской акции по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности "По Тольятти на СИМ безопасно колесим"	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.4.3.	Проведение городского профилактического мероприятия на знание правил дорожного движения "Интеллектуальный квест "Дорога и СИМ"	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.4.4.	Организация и проведение тестирования учащихся 3, 7, 10 классов на знание правил дорожного движения	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.4.5.	Проведение акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи"	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.4.6.	Организация работы отделов Юных помощников инспекторов движения	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.4.7.	Информационное оповещение пассажиров о правилах дорожного движения в общественном городском наземном транспорте	МБУ "ГТУ", МП "ПАПИ №37/АО ПАПИ №3 (с 19.11.2024) Департамент дорожного хозяйства и транспортной администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.4.8.	Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления информации о безопасном поведении на дороге	Департамент общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 4:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД"			289 373	289 373	0	0	0	278 000	278 000	0	0	0	96,1	96,1	-	-	-

2. Задача 2 муниципальной программы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг."																		
Цель подпрограммы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти																		
2.1.	Задача 1 подпрограммы: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти																	
2.1.1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор (ПП "Развитие жилищного строительства в Самарской области", ПП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ПП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата ранее принятых обязательств		23 106	23 106	0	0	0	23 106	23 106	0	0	0	100,0	100,0	0	0	0	0
2.1.3.	Выполнение проектно-исследовательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	21 265	21 265	0	0	0	12 367	12 367	0	0	0	58,2	58,2	0	0	0	0
2.1.4.	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль (ПП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата ранее принятых обязательств		9 976	9 976	0	0	0	9 976	9 976	0	0	0	100,0	100,0	0	0	0	0

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.5.	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ПП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 643 297	239 228	1 404 069	0	0	1 578 880	231 766	1 347 114	0	0	96,1	96,9	95,9	-	-
			754 311	54 311	700 000	0	0	717 007	51 625	665 382	0	0	0	95,1	95,1	95,1	-
2.1.6.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.	Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 520	3 520	0	0	0	3 520	3 520	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
2.1.8.	Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов (ПП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10.	Укрепление обочин автомобильных дорог асфальтогранулятом	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 728	3 728	0	0	0	3 728	3 728	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
			1 671 810	267 741	1 404 069	0	0	1 598 495	251 381	1 347 114	0	0	0	95,6	93,9	95,9	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" без учета оплаты ранее принятых обязательств			1 671 810	267 741	1 404 069	0	0	1 598 495	251 381	1 347 114	0	0	95,6	93,9	95,9	-	-
Оплата ранее принятых обязательств			33 082	33 082	0	0	0	33 082	33 082	0	0	0	X	X	X	X	X
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" с учетом оплаты ранее принятых обязательств			1 704 892	300 823	1 404 069	0	0	1 631 577	284 463	1 347 114	0	0	X	X	X	X	X
3.	Задача 3 муниципальной программы: содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС																
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг."																	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель подпрограммы: содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС																	
Задача 1 подпрограммы: выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти																	
3.1.	Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водостола, путепроволов, удерживающих барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	546 584	546 584	0	0	0	546 392	546 392	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
3.1.1.								546 392	546 392	0	0	0					
3.1.2.	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	2241	2241	0	0	0	1 514	1 514	0	0	0	67,6	67,6	-	-	-
Итого по задаче 1:			548 825	548 825	0	0	0	547 906	547 906	0	0	0	99,8	99,8	-	-	-
Задача 2 подпрограммы: выполнение мероприятий по организации дорожного движения																	
3.2.	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	58 921	58 921	0	0	0	58 681	58 681	0	0	0	99,6	99,6	-	-	-
3.2.1.								58 681	58 681	0	0	0					
3.2.2.	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и ремонту путепроволов, подземных пешеходных переходов и мостов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 200	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
Итого по задаче 2:			60 121	60 121	0	0	0	59 881	59 881	0	0	0	99,6	99,6	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СУДС"			608 946	608 946	0	0	0	607 787	607 787	0	0	0	99,8	99,8	-	-	-
Задача 4 муниципальной программы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта																	
Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг."																	
Цель подпрограммы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта																	
Задача 1 подпрограммы: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания																	
4.1.	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	913	913	0	0	0	884	884	0	0	0	96,8	96,8	-	-	-
4.1.1.								884	884	0	0	0					
Итого по задаче 1:			913	913	0	0	0	884	884	0	0	0	96,8	96,8	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задача 2 подпрограммы: обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам																	
4.2.	Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	21 886	21 886	0	0	0	17 830	17 830	0	0	0	81,5	81,5	-	-	-
4.2.1.	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.2.2.	Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам (ГП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 666 448	138 985	1 527 463	0	0	1 657 026	138 004	1 519 022	0	0	99,4	99,3	99,4	-	-
4.2.3.	Итого по задаче 2:		1 688 334	160 871	1 527 463	0	0	1 674 856	155 834	1 519 022	0	0	99,2	96,9	99,447	-	-
Задача 3 подпрограммы: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава																	
4.3.	Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лицензионных платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (ГП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	62 987	690	62 297	0	0	62 927	630	62 297	0	0	99,9	91,3	100,0	-	-
4.3.1.	Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	48 682	48 682	0	0	0	44 785	44 785	0	0	0	92,0	92,0	-	-	-
4.3.2.	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.3.3.	Итого по задаче 3:		62 987	690	62 297	0	0	62 927	630	62 297	0	0	99,9	91,3	100,0	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы	администрация городского округа Тольятти	111 669	49 372	62 297	0	0	107 712	45 415	62 297	0	0	96,5	92,0	100,0	-	-
Итого по задаче 3:																	

4.4. Задача 4 подпрограммы: обеспечение социальных перевозок пассажиров в городском округе Тольятти

4.4.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	3 330	3 330	0	0	0	3 017	3 017	0	0	0	90,6	90,6	-	-	-
Итого по задаче 4:																	

4.5. Задача 5 подпрограммы: Организация стабильной работы муниципального транспорта на маршрутах городского округа Тольятти

4.5.1.	Приобретение специализированной техники	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	5 552	5 552				0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-	-
Итого по задаче 5:																	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РГП"			1 809 798	220 038	1 589 760	0	0	1 786 469	205 150	1 581 319	0	0	98,7	93,2	99,5	-	-
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ без учета оплаты ранее принятых обязательств			4 379 927	1 386 098	2 993 829	0	0	4 270 751	1 342 318	2 928 433	0	0	97,5	96,8	97,8	-	-
Оплата ранее принятых обязательств			33 082	33 082	0	0	33 082	33 082	33 082	0	0	0	x	x	x	x	x
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ с учетом оплаты ранее принятых обязательств			4 413 009	1 419 180	2 993 829	0	0	4 303 833	1 375 400	2 928 433	0	0	x	x	x	x	x

к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»,
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти
от 14.10.2020 №3118-п/1, за 2025 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»,
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 №3118-п/1, за 2025 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (P _ф *100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель муниципальной программы: развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения							
Задача 1 муниципальной программы: повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий							
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг."							
Цель подпрограммы: повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий							
Задача 1 подпрограммы: проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий							
1.1.1.	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	прямой	шт.	6	6	100,0
1.1.2.	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	Количество представленных актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	прямой	шт.	2	2	100,0
1.1.3.	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество устроенных искусственных дорожных неровностей	прямой	шт.	77	77	100,0
1.1.4.	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов	Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек	прямой	шт.	4	4	100,0
1.1.5.	Устройство пешеходных дорожек	Количество построенных пешеходных дорожек	прямой	шт.	8	8	100,0
1.1.6.	Проектно-исследовательские работы по устройству линий наружного электроосвещения	Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения	прямой	шт.	9	4	44,4
1.1.7.	Приобретение диагностической дорожной лаборатории	Количество приобретенных передвижных специализированных дорожных лабораторий	прямой	шт.	-	-	-
1.1.8.	Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения	Количество объектов, на которых установлено оборудование видеонаблюдения	прямой	шт.	-	-	-
		Количество введенных в эксплуатацию камер видеонаблюдения	прямой	шт.	-	-	-
1.1.9.	Устройство тактильной плитки	Количество объектов, на которых установлены указатели	прямой	шт.	6	6	100,0
1.1.10.	Ремонт пешеходных дорожек и площадок остановок общественного транспорта	Количество отремонтированных пешеходных дорожек	прямой	шт.	3	3	100,0
		Количество отремонтированных площадок остановок общественного транспорта	прямой	шт.			
Задача 2 подпрограммы: оптимизация режимов движения на участках УДС с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением							
1.2.1.	Устройство технических средств организации дорожного движения	Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс. м. п.	0,560	0,560	100,0
		Количество обустроенных светофорных объектов	прямой	шт.	58	56	96,6
		Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	2312	2312	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта	прямой	шт.	9	1	11,1
1.2.3.	Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	прямой	шт.	1	1	100,0
1.2.4.	Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию парковочных площадок (карманов и стоянок)	прямой	шт.	-	-	-
1.2.5.	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок	прямой	шт.	-	-	-
1.2.6.	Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)	Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)	прямой	шт.	-	-	-
1.2.7.	Приобретение спецтехники	Количество приобретенных единиц спецтехники	прямой	ед.	-	-	-
		Количество приобретенных транспортных средств	прямой	ед.	-	-	-
1.2.8.	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов	прямой	шт.	8	8	100,0
1.2.9.	Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта	Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта	прямой	шт.	37	36	97,3
		Количество объектов на которых установлен или восстановлен бортовой камень	прямой	шт.	4	4	100,0
1.2.10.	Установка рамной П-образной опоры (РМП)	Количество разработанной проектно-сметной документации на установку РМП	прямой	шт.	-	-	-
		Количество объектов на которых установлены РМП	прямой	шт.	-	-	-
1.2.11.	Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения	Количество объектов по обеспечению безопасности участников дорожного движения	прямой	шт.	-	-	-
		Доля выполненных работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения	прямой	%	-	-	-
1.2.12.	Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения	Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс.м.п.	-	-	-
		Количество обустроенных светофорных объектов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	-	-	-
		Протяжённость установленных дорожных барьерных ограждений	прямой	м.п.	164,1	150,0	91,4
Задача 3 подпрограммы: создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"							
1.3.1.	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	не менее 99,5	99,7	100,0
Задача 4 подпрограммы: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения							
1.4.1.	Проведение квеста по безопасности дорожного движения среди творческих объединений школьников - юных инспекторов движения "Битва отрядов ЮИД"	Количество проведенных квестов	прямой	ед.	1	1	100,0
1.4.2.	Проведение городской акции по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности "По Тольятти на СИМ безопасно колесим"	Количество проведенных акций	прямой	ед.	1	1	100,0
1.4.3.	Проведение городского профилактического мероприятия на знание правил дорожного движения "Интеллектуальный квиз "Дорога и СИМ"	Количество проведенных мероприятий	прямой	ед.	1	1	100,0
1.4.4.	Организация и проведение тестирования учащихся 3, 7, 10 классов на знание правил дорожного движения	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведено тестирование	прямой	%	100	100	100,0
1.4.5.	Проведение акции "Безопасность на дорогах начинается с семьи"	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведена акция	прямой	%	100	100	100,0
1.4.6.	Организация работы отрядов Юных помощников инспекторов движения	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведена акция	прямой	%	100	100	100,0
1.4.7.	Информационное оповещение пассажиров о правилах дорожного движения в общественном городском наземном транспорте	Доля подвижного состава, информирующая пассажиров о правилах дорожного движения	прямой	%	не менее 50	100	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.8.	Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления информации о безопасном поведении на дороге	Количество размещенной информации	прямой	ед.	не менее 3	4	100,0
Задача 2 муниципальной программы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти							
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг."							
Цель подпрограммы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти							
Задача 1 подпрограммы: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти							
2.1.1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор (ГП "Развитие жилищного строительства в Самарской области", ГП "Развитие")	Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	км	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству объектов дорожного хозяйства	прямой	шт.	-	-	-
2.1.2.	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ГП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	км	-	-	-
		Количество объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по реконструкции объектов дорожного хозяйства	прямой	шт.	-	-	-
2.1.3.	Выполнение проектно-исследовательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству, строительству проездов, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линии наружного освещения	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	1	0	0,0
		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния	прямой	км	-	-	-
		Количество предоставленных точек по технологическому присоединению к электрическим сетям	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество откорректированной проектно-сметной документации	прямой	шт.	2	1	50,0
2.1.4.	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль (ГП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т. ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	прямой	тыс. м2	-	-	-
		Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Количество отремонтированных надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество отремонтированных путепроводов	прямой	шт.	-	-	-
2.1.5.	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ГП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	прямой	тыс. м2	314,421/184,204	314,421/184,204	100,0
		Количество устроенных линий наружного электроосвещения	прямой	шт.	-	-	-
		Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, подходов к пешеходным переходам, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, пешеходных переходов, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество устроенных искусственных дорожных неровностей	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек	прямой	шт.	-	-	-
		Количество построенных пешеходных дорожек	прямой	шт.	2	2	100,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство линий наружного электроосвещения, в том числе на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	прямой	шт.	-	-	-
		Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс. м.п.	-	-	-
		Количество установленных светофорных объектов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта	прямой	шт.	-	-	-
		Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	прямой	шт.	-	-	-
		Количество представленных экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность	прямой	шт.	31	31	100,0
		Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
		Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог	прямой	км	-	-	-
		Количество разработанной проектной документации по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля	прямой	шт.	-	-	-
		Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация	прямой	шт.	10	10	100,0
		Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов, путепроводов	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог	прямой	шт.	26	26	100,0
		Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта путепроводов	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество объектов, оборудованных съездами для инвалидов и других маломобильных групп населения	прямой	шт.	37	37	100,0
		Площадь автомобильных дорог, на которых проведен ремонт "картами"	прямой	тыс. м2	60	60,2	100,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество отремонтированных тротуаров	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество устроенных и перенесенных остановок общественного транспорта	прямой	шт.	3	3	100,0
		Количество разработанной документации по строительному контролю при ремонте автомобильных дорог	прямой	шт.	-	-	-
		Количество устроенных, построенных заездов, проездов, автомобильных дорог общего пользования местного значения <u>городского округа Тольятти</u>	прямой	шт.	1	1	100,0
		Количество отремонтированных площадок остановок общественного транспорта	прямой	шт.	6	6	100,0
2.1.6.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
		Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	прямой	тыс. м2	-	-	-
2.1.7.	Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти	Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти	прямой	тыс. м2	21,9	21,9	100,0
2.1.8.	Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов (ПП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов	прямой	тыс. м2	-	-	-
2.1.9.	Выполнение научно-исследовательской работы "Концепция развития улично-дорожной сети с учетом развития пассажирского транспорта"	Количество разработанной документации	прямой	шт.	-	-	-
2.1.10.	Укрепление обочин автомобильных дорог асфальтогранулятом	Площадь укрепленных путем отсыпки асфальтогранулятом обочин автомобильных дорог	прямой	тыс. м2	12,5	12,5	100,0
Задача 3 муниципальной программы: содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС							
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2021 - 2025 гг."							
Цель подпрограммы: содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС							
Задача 1 подпрограммы: выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти							
3.1.1.	Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Площадь содержания автомобильных дорог	прямой	тыс. м2	6 483,75	6 483,75	100,0
3.1.2.	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании	прямой	тыс. м2	2,14	2,14	100,0
Задача 2 подпрограммы: выполнение мероприятий по организации дорожного движения							
3.2.1.	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Количество типов дорожной разметки	прямой	шт.	29	29	100,0
		Соответствие нанесенной дорожной разметки утверждённой дислокации горизонтальной дорожной разметки	прямой	%	100	100	100,0
3.2.2.	Проектно-исследовательские работы по капитальному ремонту и ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту путепроводов	прямой	шт.	1	1	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.3.	Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов): 2021 год: -путепровод через а/д на пересечении ул. Громовой – Поволжское шоссе г.о. Тольятти; -путепровод через а/д на пересечении ул. Революционная – Ленинский проспект г.о. Тольятти; 2024 год: -путепровод «Автозаводское шоссе ООТ «Детская многопрофильная больница»	Количество диагностируемых надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)	прямой	шт.	-	-	-
3.2.4.	Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости	прямой	шт.	-	-	-
3.2.5.	Диагностика подземных пешеходных переходов: 2024 год: -северо-восточнее жилого дома, имеющего адрес проспект Ленинский, 27; -по ул. Свердлова в районе ТД «Восход», имеющего адрес ул. Революционная, 20; -северо-восточнее здания, имеющего адрес: ул. Новозаводская, д.11; -северо-восточнее здания, имеющего адрес: ул. Новозаводская, д.7	Количество диагностируемых подземных пешеходных переходов	прямой	шт.	-	-	-

Задача 4 муниципальной программы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг."

Цель подпрограммы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

Задача 1 подпрограммы: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

4.1.1.	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Количество установленных табличек	прямой	шт.	416	235	56,5
--------	---	-----------------------------------	--------	-----	-----	-----	------

Задача 2 подпрограммы: обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам

4.2.1.	Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования	Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан	прямой	тыс.пас.	976	764	78,3
4.2.2.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан за которых выплачена субсидия перевозчикам в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции	прямой	тыс.пас.	-	-	-
4.2.3.	Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам (ТП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Регулярность выполнения перевозок по заключенным муниципальным контрактам	прямой	%	Не менее 90	96,2	100,0
		Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	прямой	ед.	-	-	-
		Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	прямой	ед.	78	79	101,3

Задача 3 подпрограммы: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава

4.3.1.	Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (ТП "Развитие транспортной системы Самарской области")	Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)	прямой	%	100	100	100,0
4.3.2.	Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Уровень исполнения обязательств по лизингу (с нарастающим итогом)	прямой	%	70	70	100,0
4.3.3.	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы	Количество приобретенных автобусов	прямой	ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	
Задача 4 подпрограммы: обеспечение социальных перевозок пассажиров в городском округе Тольятти								
4.4.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти	Количество перевезенных маломобильных граждан специализированными автомобилями	прямой	пас.	не менее 000	1	2 563	100,0
		Пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан	обратный	км.	63 057,00		58 061	108,6
Задача 5 подпрограммы: Организация стабильной работы муниципального транспорта на маршрутах городского округа Тольятти								
4.5.1.	Приобретение специализированной техники	Количество приобретенных эвакуаторов	ед.	-	-	-	-	