



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020 № *463-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства городского
округа Тольятти на 2014-2020 гг." за 2019 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2019 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от « 12 » 03 2020г. № 463-п/п

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014-2020 ГГ.»,
ЗА 2019 ГОД

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 г. № 233-п/1 (далее – муниципальная программа) является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели в 2019 году выполнялись следующие задачи:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.
3. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.
4. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти.
5. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами.

В составе муниципальной программы в 2019 году реализовывались подпрограммы (далее – подпрограммы):

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 -2020 гг.»;
3. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.»;

4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг.»;

5. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020 гг.».

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Реализация комплекса мероприятий по муниципальной программе, направленных на решение ее задач и достижения цели осуществлялась за счет средств бюджета городского округа Тольятти, за счет субсидий областного бюджета, за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке.

На 2019 год финансирование муниципальной программы запланировано в объеме 2 115 757,7 тыс. руб., из них:

- 777 447,2 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 138 198,0 тыс. руб. средства областного бюджета (в том числе на оплату судебного решения в сумме 16 121,0 тыс. руб.);
- 200 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
- 112,5 тыс. руб. средства внебюджетных источников.

В ходе реализации мероприятий Программы фактические расходы в 2019 году составили 1 855 598,2 тыс. руб., что составляет 88,4 % исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 737 079,6 тыс. руб. или 94,8% средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 104 427,1 тыс. руб. или 98,4% средства областного бюджета;
- 13 979,0 тыс. руб. или 7% средства федерального бюджета,
- 112,5 тыс. руб. или 100% средства внебюджетных источников.

Оплата судебного решения составила 16 121,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение муниципальной программы составляет 1 982 358,8 тыс. руб., из них:

- 742 072,2 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 120 548,1 тыс. руб. средства областного бюджета (в том числе на оплату судебного решения в сумме 16 121,0 тыс. руб.);
- 119 626,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
- 112,5 тыс. руб. средства внебюджетных источников.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий муниципальной программы, в том числе в составе следующих подпрограмм:

1. Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 100 902,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы по подпрограмме составили 97 791,2 тыс. руб. или 96,9% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе инженерные изыскания, экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 5 633 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №531-дг/4.2 от 05.05.2017 с ООО «М-Строй» на 8 объектах на сумму 6 225,0 тыс. руб., в 2019 году на 5 533,4 тыс. руб.

Работы выполнены в 2018 году, проектно-сметная документация представлена. Произведена оплата по заключенному муниципальному контракту Кассовое исполнение за 2019 год составило в сумме 5 533,4,0 тыс. руб.

2) №0842300004019000039_259977 от 16.04.2019 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на сумму 100,0 тыс. руб. (проезд Фабричный на участке от Южного шоссе до ул. Коммунальная).

Проектно-сметная документация не представлена. Ведётся претензионно-исковая работа. Кассовые расходы не производились.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 5 533,4 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,2%.

- по мероприятию 9 «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти» утверждено финансирование в сумме 7 994,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) № 0342300015819000001 от 07.11.2019 с ИП Витенко Юрий Николаевич на устройство ограничивающих пешеходных ограждений на сумму 449,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по контракту составило 449,0 тыс. руб.

2) № 0842300004017000296 от 10.11.2017 с ООО ССК «Ладья» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (с 2017 по 2019 год) на сумму 51 433,0 тыс. руб., в том числе с оплатой за устройство пешеходных ограждений в 2019 году на сумму 7 817,0 тыс. руб.

Работы были выполнены в 2018 году. По соглашению сторон муниципальный контракт расторгнут 31.01.2019. Работы приняты на сумму 47 202,0 тыс. руб., в том числе за устройство пешеходных ограждений на 7 518,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составили 7 967,0 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,7%.

- по мероприятию 10 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в том числе экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 1 367,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №0842300004017000080-259977 от 27.04.2017 на устройство искусственных дорожных неровностей с ООО «Строй Финанс Комфорт» на сумму 1 367,0 тыс. руб. Работы выполнены в 2017 году. Произведена оплата по муниципальному контракту в 2019 году.

2) №0842300004019000306_259977 от 02.09.2019 на устройство искусственных неровностей (7 объектов) с ООО «Плюс» по на сумму 1 532,57 тыс. руб. Срок завершения работ до 30.07.2020 г.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 1 367,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- по мероприятию 13 «Устройство пешеходных дорожек» утверждено финансирование в сумме 1 590,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004017000068_259977 от 25.04.2017 с ООО «М-Строй» на сумму 1 593,7 тыс. руб. Работы выполнены в 2017 году на 5-ти объектах и оплачены в сумме 1 539,9 тыс. руб. Произведена оплата по муниципальному контракту в 2019 году.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 96,8%.

- по мероприятию 14 «Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)» запланировано финансирование в сумме 346,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004017000099_259977 от 23.05.2017 с ООО «Строй Финанс Комфорт» на сумму 407,36 тыс. руб. на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств). Работы выполнены в 2017 году на пешеходной дорожке (ликвидация места разворота транспортных средств) ул. Коммунальная, в р-не д. № 11 на сумму 346,25 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 346,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0%.

- по мероприятию 28 *«Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004»* запланировано финансирование в сумме 29 148,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №0842300004017000296 от 10.11.2017 с ООО ССК «Ладья» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (2017-2019гг.) на сумму 51 433,0 тыс. руб., в том числе с оплатой на устройство светофорных объектов в 2019 году в сумме 32 112,5 тыс. руб.

31.01.2019 заключено соглашение о расторжении муниципального контракта, по которому работы приняты на сумму 47 202,0 тыс. руб., в том числе на устройство светофорных объектов в сумме 29 148,0 тыс. руб. Произведена оплата 01.02.2019 года в сумме 29 148,0 тыс. руб.

2) №0842300004019000230 от 30.08.2019 с ООО «М-Строй» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (2019-2021гг.) на сумму 57 764,0 тыс. руб. Оплата будет производиться в 2020 – 8 126,0 тыс. руб., в 2021 – 49 638 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 29 148,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- по мероприятию 32 *«Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти»* запланировано финансирование в сумме 12 265,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №0842300004017000289_259977 от 29.09.2017 с ООО «М-Строй» (3 объекта) на сумму 7 812,9 тыс. руб.

Работы выполнены в 2018 году, с оплатой в 2019 году в сумме 7 516,3 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

2) №0842300004018000325_259977 от 11.09.2018 с ООО

«Стройинвест» (1 объект - ООТ «Площадь Никонова» на ул. Никонова) на сумму 2 033,77 тыс. руб.

Работы выполнены с оплатой в сумме 1 882,2 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

3) №0842300004017000079_259977 от 25.04.2017 с ООО «М-Строй» (1 объект на ул.Лесная) на сумму 2 417,9 тыс. руб.

Работы выполнены, но не приняты по причине позднего предоставления подрядной организацией актов выполненных работ. Оплата не производилось.

4) №0842300004019000297_259977 от 26.07.2019 с ООО «Современные технологии строительства» на сумму 25 626,13 тыс. руб.

Выполнение работ в 2020 году – на сумму 20 247,25 тыс. руб. (8 объектов), в 2021 году – на сумму 5 378,88 тыс. руб. (2 объекта).

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 9 398,5 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 76,6%.

- по мероприятию 33 «Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок» запланировано финансирование в сумме 230,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004019000109_259977 от 06.05.2019 на выполнение работ по проектированию устройства парковочной площадки с ООО «ЛАВР» на сумму 230,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 230,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- по мероприятию 37 «Закупка заготовок дорожных знаков» утверждено финансирование в сумме 1 351,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004019000092 от 22.04.2019 с ООО ПК «ГАСЗНАК» на сумму 515,0 тыс. руб.

- №0842300004019000255 от 22.07.2019 с ООО «Регион-163» на сумму 836,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 1 351,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- по мероприятию 40 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» утверждено финансирование в сумме 4 042,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заклучены муниципальные контракты:

- №0842300004019000124 от 07.05.2019 с ИП Витенко Ю.Н. на сумму 1 294,0 тыс. руб.
- №0842300004019000122 от 08.05.2019 с ООО «ЭлектроСтрой» на сумму 330,0 тыс. руб.
- №0842300004019000142 от 20.05.2019 с ООО «ДИС» на сумму 295,0 тыс. руб.
- №0842300004019000129 от 20.05.2019 с ООО «АРТЕЛЬТОРГ» на сумму 252,0 тыс. руб.
- №0842300004019000139 от 27.05.2019 с ООО «АРТЕЛЬТОРГ» на сумму 221,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 31,31 тыс. руб. Контракт расторгнут 24.07.2019.
- №8/19 от 08.04.2019 с ООО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» на сумму 81,0 тыс. руб.
- №9/19 от 23.05.2019 с ООО «АРТЕЛЬТОРГ» на сумму 16,0 тыс. руб.
- №13/19 от 21.06.2019 с ООО «ВЭК» на сумму 100,0 тыс. руб.
- №514630 от 10.12.2019 года с ИП Тарасова Алина Александровна на сумму 84,0 тыс. руб.
- №523674 от 19.12.2019 с ООО «АРГ» на сумму 299,0 тыс. руб.
- №523675 от 19.12.2019 с ООО «АРГ» на сумму 198,0 тыс. руб.
- №0342300015819000004 от 20.12.2019 с ООО «М-Строй» на сумму 490,0 тыс. руб.
- №0342300015819000005 от 20.12.2019 с ИП Дормидонтов Дмитрий Сергеевич на сумму 205,0 тыс. руб.
- №0342300015819000002 от 20.12.2019 с ООО «М-Строй» на сумму 312,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по результатам заключенных договоров за отчетный период составили 3 987,31 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,6%.

- по мероприятию 41 «Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке» утверждено финансирование в сумме 10 536,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заклучен муниципальный контракт № 0842300004017000296 от 10.11.2017 с ООО ССК «Ладья» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (2017-2019гг.) на сумму 51 433,0 тыс. руб., в том числе с оплатой за устройство дорожных знаков в 2019 году на сумму 11 502,99 тыс. руб.

По соглашению сторон муниципальный контракт расторгнут 31.01.2019. Работы приняты на сумму 47 202,0 тыс. руб., в том числе за устройство дорожных знаков на 10 536,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составили 10 536,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- по мероприятию 44 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено финансирование в сумме 26 400,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Кассовое исполнение по МКУ «ЦОДД ГОТ» на 01.01.2020 – 79 728,0 тыс. руб. (с учетом мероприятий по содержанию учреждения и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения) или 99,32% к уточненному годовому плану, фактические затраты составили 79 783,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 – 293,0 тыс. руб. (погашена в январе 2019 года); на 01.01.2020 – составляет 348,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

На содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено 26 400,0 тыс. руб., в том числе по статьям расходов:

По статье расходов 211 «Заработная плата» утверждено ассигнований - 10 860 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили - 10 860 тыс. руб., фактические затраты – 10 860 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в МКУ «ЦОДД ГОТ» – 30 чел.

По статье расходов 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» утверждено ассигнований – 26,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 26,0 тыс. руб., фактические затраты составили – 26,0 тыс. руб.

По статье расходов 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» утверждено ассигнований – 3 287,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 3 287,0 тыс. руб. фактические затраты составили 3 287,0 тыс. руб.

По статье 221 «Услуги связи» утверждено бюджетных ассигнований – 221,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 212,3 тыс. руб. Фактические затраты – 210,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 - 4 тыс. руб., на 01.01.2020. - 2 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (теплоэнергия) утверждено бюджетных ассигнований - 46,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 39,0 тыс. руб., фактические затраты составили – 37,0 тыс. руб.

Заключен договор №5/19 от 05.03.2019 г. с МП «ТПАТП № 3» на сумму 17,0 тыс. руб.

Заключен договор №30962го от 28.02.2019 с Филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» на сумму 29,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 - 4,0 тыс. руб., на 01.01.2020 - 2,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (*электроэнергия*) утверждено бюджетных ассигнований – 167,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 162,0 тыс. руб., фактические затраты составили – 169,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №05-0681Э от 19.02.2019 на сумму 117,0 тыс. руб. с ПАО «Самараэнерго».

Заключен муниципальный контракт №05-0681Э от 03.12.2019 на сумму 68,0 тыс. руб. с ПАО «Самараэнерго».

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составляла 3,0 тыс. руб., на 01.01.2020 – 10,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (*водоснабжение*) утверждено бюджетных ассигнований – 7,0 тыс. руб., кассовые расходы – 6,0 тыс. руб., фактические затраты составили – 6,0 тыс. руб.

Заключен договор №2748 от 27.02.2019 на сумму 6,0 тыс. руб. с ООО «Волжские коммунальные системы».

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составляла 1,0 тыс. руб., на 01.01.2020 – 1,0 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (*ТКО*) утверждено бюджетных ассигнований – 22,0 тыс. руб., кассовые расходы – 22,0 тыс. руб. или 100% к уточненному годовому плану, 100% к кассовому плану. Фактические затраты составили – 24,0 тыс. руб.

Заключен договор №ТКО-7013 от 17.04.2019 с ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» на сумму 24,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 отсутствовала, на 01.01.2020 – 2,0 тыс. руб.

По статье расходов 223 «Коммунальные услуги» (*электроэнергия на содержание световых объектов*) утверждено бюджетных ассигнований – 4 389,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 4 244,0 тыс. руб., фактические затраты – 4 262,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0994 от 21.02.2019 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 117,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составляла 2,0 тыс. руб., на 01.01.2020 – 3,0 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания»:

- №129 от 19.02.2019 года на сумму 1 364,0 тыс. руб.

- № 129 от 28.11.2019 года на сумму 540,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составляла 29,0 тыс. руб., на 01.01.2020 составляет 34,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №06-0256Э от 19.02.2019 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 69,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составляла 1,0 тыс. руб., на 01.01.2020 – 1,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №05-0680Э от 19.02.2019 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 2 275,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составляла 46,0 тыс. руб., на 01.01.2020 составляет 59,0 тыс. руб.

По статье расходов 224 «Арендная плата за пользование имуществом» утверждено средств – 478,0 тыс. руб. кассовое исполнение – 478,0 тыс. руб., фактические затраты – 478,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000044 от 01.04.2019 с ООО «АВТОМАГИСТРАЛЬ» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 239,0 тыс. руб.

Заключен договор №11-19 от 17.05.2019 с ООО «СТС» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (КМУ) на сумму 90,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000226 от 02.07.2019 с ООО «СТС» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (КМУ) на сумму 150,0 тыс. руб.

По статье расходов 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» утверждено бюджетных ассигнований – 2 284,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 2 281,0 тыс. руб. или 99,87% к уточненному годовому плану, 100% к кассовому плану; фактические затраты – 2 280,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004018000458 от 20.11.2018 с ООО «ДИС» на сумму 2 808,0 тыс. руб. на оказание услуг на выполнение работ по обслуживанию дорожных контроллеров КСУДД городского округа Тольятти. Срок окончания оказания услуг – 30.11.2020.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 – 117,0 тыс. руб., на 01.01.2020 - 117,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000377 от 30.09.2019 с ООО «РОМБ» на выполнение работ по содержанию пешеходных ограждений на сумму 299,0 тыс. руб.

Заключены договоры с ООО ПКФ «АНТ» на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации:

- №3/19 от 01.01.2019 на сумму 75,0 тыс. руб.;
- №14/19 от 01.07.2019 года на сумму 75,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 – 13,0 тыс. руб., на 01.01.2020 – 13,0 тыс. руб.

Заключены договоры с ООО «СУМ-Транс» на сбор и вывоз отходов:

- №9436-18 от 12.01.2018 на сумму 8,0 тыс. руб.
- №9437-18-Ц17-Ц от 12.01.2018 на сумму 5,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 – 1,0 тыс. руб., на 01.01.2020 – отсутствует.

Заключен договор №23 от 26.02.2019 с ООО «УК №3» на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома на 16,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2019– 1,0 тыс. руб., на 01.01.2020 – 1,0 тыс. руб.

Заключен договор №5/19 от 25.02.2019 с ИП Коровяков И.С. на технический осмотр транспортных средств на сумму 3,0 тыс. руб.

Заключен договор №7/19 от 27.03.2019 с АО «НПО «ИНТРОТЕСТ» на сумму 9 тыс. руб. на ремонт контроллеров.

Заключен договор №122 от 21.10.2019 с АО «Центральная СТО» на техническое обслуживание автомобилей на сумму 10 тыс. руб.

Заключен договор №495468 от 24.10.2019 с ООО «СЦ Лаборатория Сервиса» на услуги по техническому обслуживанию и ремонту, компьютерной и оргтехники на сумму 83 тыс. руб.

Заключен договор №506645 от 19.11.2019 с ООО «АРСЕНАЛ» на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей на сумму 300 тыс. руб.

По статье расходов 226 «Прочие работы, услуги» утверждено бюджетных ассигнований – 612,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 508,0 тыс. руб., фактические затраты – 508,0 тыс. руб.

Заключен договор №69/2019 от 01.01.2019 с ООО «Правотех» на информационные услуги на сумму 62,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 – 5,0 тыс. руб., на 01.01.2020 - 5,0 тыс. руб.

Заключен договор №ИТС/2018-000023385 от 01.01.2019 с ООО «ПрограмМастер» на информационные услуги на сумму 48,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 – 4,0 тыс. руб., на 01.01.2020 - 4,0 тыс. руб.

Заключен договор №042/19 от 25.02.2019 с ООО «ИНТЭЛС» на программное обеспечение по версии ПО «ДЕЛО-Предприятие» на сумму 15,0 тыс. руб.

Заключен договор №11119021801 от 01.02.2019 с ООО «Компания «Тензор» на передачу неисключительных прав на использование программы» на 4,0 тыс. руб.

Заключен договор №080201С от 22.08.2019 с ООО «ИНДОРСОФТ» на предоставление лицензии на право обновления IndorTrafficPlan: Система проектирования организации дорожного движения на 28,0 тыс. руб.

Заключен договор №63ТСма00000125с от 13.05.2019 с ООО «Гранд-Смета Самара» на предоставление простой неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ на 4,0 тыс. руб.

Заключен договор №01/19 от 01.01.2019 с ООО «Ви-Тел Сервис» на оказание услуг по спутниковому контролю транспорта в системе WEB-ГЛОНАСС на сумму 25,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 – отсутствовала, на 01.01.2020 - 2,0 тыс. руб.

Заклучен муниципальный контракт №0842300004018000477 от 10.12.2018 с ООО «СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ» на предоставление лицензиату неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения на сумму 318,0 тыс. руб. Поставка по условиям контракта до 13.12.2018 не произведена, 20.12.2018 в адрес поставщика была направлена претензия №1055. 13.02.2019 в адрес МКУ «ЦОДД ГОТ» поступил пакет документов, а также соответствующие электронные данные на передачу прав использования программного обеспечения.

Заклучен договор №919 от 24.10.2019 с ООО «Волжские коммунальные системы» на расчет баланса водопотребления и водоотведения на расчет баланса водопотребления и водоотведения на 2,0 тыс. руб.

Заклучен договор №512256 от 05.12.2019 с ООО «Капитальный проект» на разработку проектно-сметной документации на 217,0 тыс. руб.

По статье расходов 227 «Страхование» утверждено бюджетных ассигнований – 49,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 49,0 тыс. руб. фактические затраты – 49,0 тыс. руб.

Заклучены договоры с филиалом СПАО «Ресо-гарантия» на ОСАГО:

- №6/19 от 26.02.2019 на сумму 21,0 тыс. руб.
- №15/19 от 25.07.2019 на сумму 9,0 тыс. руб.
- №17/19 от 28.08.2019 на сумму 10,0 тыс. руб.
- №18/19 от 12.12.2019 на сумму 9,0 тыс. руб.

По статье расходов 310 «Увеличение стоимости основных средств» на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено бюджетных ассигнований – 1 088,0 тыс. руб., кассовые расходы – 1 027,0 тыс. руб., фактические затраты – 1 027,0 тыс. руб.

Заклучен договор №16/19 от 26.02.2019 с ИП Красников Алексей Викторович на поставку сплит-систем на сумму 125,0 тыс. руб.

Заклучен муниципальный контракт №0842300004019000431 от 06.12.2019 с ООО торговая компания «Викинги» на поставку легкового автомобиля на сумму 511 тыс. руб.

Заклучен договор №515713 от 10.12.2019 с ИП Тимофеев Никита Александрович на поставку инструментов и оборудования на сумму 243,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0342300015819000006 от 23.12.2019 с ИП Кибальник Антонина Валерьевна на поставку инструментов и оборудования на сумму 148,0 тыс. руб.

По статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено ассигнований – 1 951,0 тыс. руб., кассовые расходы – 1 927,0 тыс. руб., фактические затраты – 1 960,0 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ТНПС» на поставку бензина АИ-92:

- №0842300004018000459 от 19.11.2018 на сумму 576,0 тыс. руб.;

- № 0842300004019000227 от 02.07.2019 на сумму 641,0 тыс. руб.;

№ 0842300004019000475 от 09.12.2019 на сумму 687,0 тыс. руб. с ООО «ТНПС» на поставку бензина АИ-92. Кредиторская задолженность на начало периода отсутствовала, на 01.01.2020 года составляет 92,0 тыс. руб.

Заключены договоры с ООО «ТНПС» на поставку бензина АИ-92:

- №0009026 от 16.05.2019 на сумму 100,0 тыс. руб.;

- №0009029 от 14.06.2019 на сумму 41,0 тыс. руб.

Заключен договор №10/19 от 22.04.2019 с ООО «СТД» на поставку спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты на сумму 100,0 тыс. руб.

Заключен договор №18/19 от 24.10.2019 с ООО «Авангард Сэйфети Тольятти» на поставку спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты на сумму 169,0 тыс. руб.

Заключен договор №503127 от 13.11.2019 с ООО «Компания Формы» на поставку обуви специальной и средств индивидуальной защиты на сумму 23,0 тыс. руб.

Заключены договоры с ООО «ЕВРОФЕНИКС» на поставку канцелярских и хозяйственных товаров:

- №12/19 от 03.07.2019 на сумму 80,0 тыс. руб.;

- №503067 от 13.11.2019 на сумму 20,0 тыс. руб.

Заключен договор №50311 от 15.11.2019 с ООО «Глобал-Авто» на поставку автомобильных шин на сумму 161,0 тыс. руб.

По статье расходов 290 «Прочие расходы» утверждено бюджетных ассигнований – 1 495,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 1 394,0 тыс. руб., фактические затраты – 1 394,0 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на имущество – кассовое исполнение 648,0 тыс. руб., фактические затраты – 648,0 тыс. руб.;

- налоги, пошлины и сборы и иные расходы – кассовое исполнение 5,0 тыс. руб., фактические затраты – 83,33 тыс. руб.;

- по транспортному налогу – кассовое исполнение 27,0 тыс. руб., фактические затраты – 21,0 тыс. руб.;

- плата за размещение отходов – кассовое исполнение 6,0 тыс. руб., фактические затраты – 6,0 тыс. руб;
- иные выплаты текущего характера физическим лицам - кассовое исполнение 8,0 тыс. руб., фактические затраты – 8,0 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили в сумме 26 108,7 тыс. руб., кассовые расходы в сумме 26 053,7 тыс. руб.

Уровень освоения запланированных объемов финансирования за отчетный период по мероприятию составил 98,9%.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным по причине наличия кредиторской задолженности по коммунальным услугам и по статье по приобретению горюче-смазочных материалов в общей сумме 348,0 тыс. руб.

2. Подпрограммой *«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.»* муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 88 614,5 тыс. руб., из них:

- 218 825,0 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 169 677,0 тыс. руб. средства областного бюджета;
- 112,5 тыс. руб. средства внебюджетных источников.

Фактические расходы по подпрограмме составили 386 896,5 тыс. руб. или 99,6% к утвержденному плану, из них:

- 217 107,0 тыс. руб. или 99,2% средства бюджета городского округа Тольятти;
- 169 677,0 тыс. руб. или 100% средства областного бюджета;
- 112,5 тыс. руб. или 100% средства внебюджетных источников.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 50 *«Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах»* запланировано финансирование в сумме 112,5 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 112,5 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- по мероприятию 55 *«Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, и осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом»* запланировано финансирование в сумме 216 752,0 тыс. руб., в том числе:

- 116 752,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 100 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

За отчетный период исполнение бюджета в разрезе субсидий составило:

- субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров *на нерентабельных рейсах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок* - запланировано ассигнований в сумме 190 243,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 190 243,0 тыс. руб., фактические расходы составили 190 243,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготной категории граждан по муниципальным маршрутам *по льготному электронному проездному билету* – запланировано ассигнований в сумме 12 347,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 11 825,0 тыс. руб., фактические расходы составили 11 825,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан *речным транспортом на городской паромной переправе «Микрорайон Шлюзовой – полуостров Копылово»* – запланировано ассигнований в сумме 1 909,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 836,0 тыс. руб., фактические расходы составили 1 836,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан по межмуниципальным маршрутам *на садово-дачные массивы автомобильным транспортом* – запланировано ассигнований в сумме 12 253,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 11 130,0 тыс. руб., фактические расходы составили 11 130,0 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 215 034,0 тыс. руб. или 99,2% от запланированного объема финансирования за фактически перевезенных пассажиров, в том числе:

- 115 034,0 тыс. руб. или 98,5% – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 100 000,0 тыс. руб. или 100% – средства областного бюджета.

- по мероприятию 56 *«Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)»* запланировано финансирование в сумме 74 718,0 тыс. руб., в том числе:

- 5 041,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 69 677,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключен муниципальный контракт № 0842200002117000087_259977 от 25.07.2017 с ПАО «ТрансФин-М» на приобретение низкопольных троллейбусов, путем оказания услуг финансовой аренды (лизинга) (2017-2019гг.) на общую сумму 377 496,0 тыс. руб. (средства бюджета городского

округа Тольятти - 152 685,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 224 811,0 тыс. руб.), в том числе с оплатой в 2019 году 74 718,0 тыс. руб.

Поставка троллейбусов в количестве 40 ед. осуществлена в полном объеме.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составили 74 718,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- по мероприятию 61 *«Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)»* запланировано финансирование в сумме 97 032 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000653-0124583-01 от 11.12.2015 с ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА» (ООО «НООТ») на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на газомоторном топливе для нужд городского округа Тольятти (2015 – 2020гг.) на общую сумму 714 079,4 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2019 году 97 032,0 тыс. руб.

Поставка автобусов в количестве 60 ед. произведена в срок, поставщик автобусов – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ВОЛГАБАС», г. Волжский, Волгоградская обл.

Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составили 97 032,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

3. Подпрограммой *«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»* муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 1 236 829,2 тыс. руб., из них:

- 68 308,2 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 968 521,0 тыс. руб. (в том числе 16 121,0 тыс. руб. на исполнение судебного решения) средства областного бюджета;
- 200 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составили 1 005 870,5 тыс. руб., что составляет 82,4 % исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 57 141,4 тыс. руб. или 83,7% средства бюджета городского округа Тольятти;
- 934 750,1 тыс. руб. или 98,1% средства областного бюджета;
- 13 979,0 тыс. руб. или 7% средства федерального бюджета.

Оплата судебного решения составила 16 121,0 тыс. руб.

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацией городского округа Тольятти подписано Соглашение № 28-13/37/447-дг/1 от 26.03.2019 о предоставлении в 2019 году в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 (далее – Соглашение), к которому были подписаны дополнительные соглашения:

- № 1 от 22.04.2019;
- № 2 от 10.10.2019;
- № 3 от 14.10.2019;
- № 4 от 24.12.2019.

Кассовые расходы за отчетный период по подпрограмме составили в общей сумме 1 132 979,1 тыс. руб., из них:

- 62 482,0 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 950 871,1 тыс. руб. (в том числе 16 121,0 тыс. руб. на исполнение судебного решения) средства областного бюджета;
- 119 626,0 тыс. руб. средства федерального бюджета.

На конец отчетного периода имеется дебиторская задолженность по объектам капитального строительства в общей сумме 111 069,0 тыс. руб. (авансовые платежи) и кредиторская задолженность в сумме 82,0 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 62 *«Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в том числе геодезические работы»* запланировано финансирование в сумме 198,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

1) Заключен муниципальный контракт №788-дг/2.2 от 07.08.2019 с ООО «Формат» на оказание услуг по составлению топографического плана с составлением перечётной ведомости деревьев для определения компенсационной стоимости сноса зелёных насаждений при разработке проектной документации по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти на сумму 93,52 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены в сумме 93,52 тыс. руб.

2) Заключен муниципальный контракт № 755-дг/2.2 от 16.07.2019 на выполнение работ по созданию геодезической основы для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской

на сумму 45,10 тыс. руб. с МБУ городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство».

Работы выполнены и оплачены в сумме 45,10 тыс. руб.

3) Заключен муниципальный контракт № 754-дг/2.2 от 16.07.2019 на выполнение работ по созданию геодезической основы для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти на сумму 24,8 тыс. руб. с МБУ городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство».

Работы выполнены и оплачены в сумме 24,8 тыс. руб.

4) Заключен муниципальный контракт №14696-19/796-дг/2.2 от 16.08.2019 на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе с ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на сумму 24,0 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены в сумме 24,0 тыс. руб.

5) Заключен договор № 13866-18/1029-дг/2.2 от 24.12.2018 на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской» с ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на сумму 45,54 тыс. руб.

В связи с увеличением в 2019 году величины НДС с 18 % до 20 % возросла стоимость услуг, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение №1 к договору № 13866-18/1029-дг/2.2 от 15.01.2019 на сумму 46,32 тыс. руб.

Работы выполнены, в 2019 году оплачена недостающая сумма ставки НДС - 0,78 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 188,2 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 95,1%.

- по мероприятию 63 «*Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» запланировано финансирование в сумме 214 396,0 тыс. руб., в том числе:

- 14 396,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 200 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

1) По заключенному муниципальному контракту № 857-дг/2.2 от 24.09.2018 с ООО «Формат» на корректировку проекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной» на сумму 3 500,0 тыс. руб. выполнение работ произведено в полном объеме. Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 3 500,00 тыс. руб.

2) Планом мероприятий, связанных с празднованием 50-летия производства первого легкового автомобиля ВАЗ в г. Тольятти предусмотрены работы по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти (0,32 км) и строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской (0,58 км). Заключены муниципальные контракты:

- № 0842200002119000109_259977 от 03.07.2019 (дополнительное соглашение № 4 от 11.12.2019 г.) с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС» на строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти на сумму 118 077,5 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета - 5 257,01 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 56 267,26 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 56 553,18 тыс. руб.

В 2019 году предусмотрено 59 404,58 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета - 2 851,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 56 553,18 тыс. руб.

В 2020 году предусмотрено 58 672,85 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета - 2 405,59 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 56 267,26 тыс. руб.

В 2019 году выполнены работы по подготовке территории под строительство, восстановление трассы, устройство земляного полотна.

Срок завершения работ в 2020 году.

Фактические затраты в 2019 году составили 6 058,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 291,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 5 767,0 тыс. руб.

На конец отчетного периода имеется дебиторская задолженность (авансовый платеж) в сумме 53 346,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 2 560,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 50 786,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило 59 404,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 2 851,4 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета - 56 553,0 тыс. руб.

- № 0842200002119000135_259977 от 19.07.2019 с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС» на строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской (дополнительное соглашение №5 от 11.12.2019 г.) на сумму 249 119,6 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета - 11 268,66 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 94 404,26 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 143 446,69 тыс. руб.

В 2019 году предусмотрено 150 679,30 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета - 7 232,61 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 143 446,69 тыс. руб.;

В 2020 году предусмотрено 98 440,31 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета - 4 036,05 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 94 404,26 тыс. руб.

В 2019 году выполнены работы по подготовке территории под строительство, восстановление трассы, рекультивация строительной площадки и земель, устройство земляного полотна, системы наружного электроосвещения, сетей связи, сетей водоснабжения и водоотведения, устройство временных зданий и сооружений.

Срок завершения работ в 2020 году.

Фактические затраты в 2019 году составили 8 626,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 414,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 8 212,0 тыс. руб.

На конец отчетного периода имеется дебиторская задолженность (авансовый платеж) в сумме 57 627,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 2 766,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 54 861,0,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило 66 253,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 3 180,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 63 073,0 тыс. руб.

3) Заключен муниципальный контракт № 0842300004019000260_259977 от 23.07.2019 с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на осуществление строительного контроля на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти» на сумму 595,24 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, в том числе: на 2019 год - 75,29 тыс. руб., на 2020 год - 519,95 тыс. руб.

Работы ведутся. Окончание работ в 2020 году.

Фактические затраты в 2019 году составили в сумме 40,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило 9,3 тыс. руб.

4) Заключен муниципальный контракт №797-дг/2.2 от 16.08.2019 с ООО «Формат» на осуществление авторского надзора на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти» на сумму 240,2 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, в том числе: на 2019 год - 29,98 тыс. руб., на 2020 год – 210,22 тыс. руб.

Работы ведутся. Окончание работ в 2020 году.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год не производилось.

5) Заключен муниципальный контракт 0842300004019000261_259977 от 02.08.2019 с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на осуществление строительного контроля на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской» на сумму 1 520,26 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, в том числе: на 2019 год – 187,77 тыс. руб., на 2020 год – 554,65 тыс. руб., на 2021 год - 777,84 тыс. руб.

Работы ведутся. Окончание работ в 2021 году.

Фактические затраты за 2019 год составили 70,0 тыс. руб. Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 18,96 тыс. руб.

6) Заключен муниципальный контракт №798/дг/2.2 от 16.08.2019 с ООО «Формат» на осуществление авторского надзора на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской» на сумму 506,2 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, в том числе: на 2019 год - 62,31 тыс. руб., на 2020 год - 188,67 тыс. руб., на 2021 год - 255,22 тыс. руб.

Работы ведутся. Окончание работ в 2021 году.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год не производилось.

Фактические затраты за отчетный период по мероприятию составили 18 294,0 тыс. руб. или 8,5% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 4 315,0 тыс. руб. или 30% средства бюджета городского округа Тольятти;
- 13 979,0 тыс. руб. или 7% средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 129 185,66 тыс. руб., в том числе:

- 119 626,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
- 9 559,66 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.

В рамках заключенного Соглашения были направлены документы на перечисление субсидии из федерального бюджета для оплаты авансовых платежей подрядчику. Но так как средства поступили в администрацию городского округа Тольятти 31.12.2019 года и в связи с окончанием календарного года были возвращены в вышестоящий бюджет, ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС» федеральные средства не были получены, поэтому фактическое исполнение мероприятия составило 8,5 %.

- по мероприятию 65 «Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе диагностика автодорог» запланировано финансирование в сумме 17 045,1 тыс. руб., в том числе:

- 902,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 16 121,0 тыс. руб. – средства областного бюджета на исполнение судебного решения.

Заключены муниципальные контракты с ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве»:

- № КУ_СМ_ПИР_15267-19/1022-дг/2.2 от 12.11.2019 на проектно-изыскательские работы на устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на сумму 24,0 тыс. руб. Работы оплачены в сумме 24,0 тыс. руб.

- № КУ_СМ_ПИР_15267-19/1021-дг/2.2 от 12.11.2019 на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе на сумму 24,0 тыс. руб. Работы оплачены в сумме 24,0 тыс. руб.

- № КУ_СМ_ПИР_15267-19/1020-дг/2.2 от 12.11.2019 на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая от ж/д переезда до ул. Васильевская на сумму 24,0 тыс. руб. Работы оплачены в сумме 24,0 тыс. руб.

- № КУ_СМ_ПИР_15267-19/1061-дг/2.2 от 18.11.2019 на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения Калмыцкая от ул. Новозаводская до ж/д переезда на сумму 24,0 тыс. руб. Работы оплачены в сумме 24,0 тыс. руб.

Работы не выполнялись, произведена оплата авансовых платежей в общей сумме 96,0 тыс. руб. для выполнения работ в 2020 году.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ДорМостПроект»:

- №0842300004 018000487_259977 от 17.12.2018 на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 330,13 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти с оплатой в 2019 году.

Кассовое исполнение составило в сумме 330,13 тыс. руб.

- №08142300004019000165_259977 от 27.05.2019 на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 254,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Диагностика проведена по 12 объектам. Работы выполнены и оплачены в сумме 254,0 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 584,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 680,1 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 64,8%.

На конец отчетного периода имеется дебиторская задолженность по экспертизе проектов в сумме 96,0 тыс. руб., поэтому фактические затраты по мероприятию не соответствуют запланированным, а также из-за нераспределенной экономии.

Продолжаются работы по заключенному муниципальному контракту от 08.05.2018 года № 626-дг/2.2 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 5 499,9 тыс. руб. (ул. Победы; ул. Гидротехническая; ул. Фрунзе; ул. Ново-Садовая; ул. Пескалинская). Оплата будет производиться за выполненные работы в феврале 2020 года.

- по мероприятию 67 «Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 702 772,7 тыс. руб. (в том числе экспертные заключения в сумме 2 684,1 тыс. руб.), в том числе:

- 36 372,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 666 400,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

1. В 2019 году предусмотрен ремонт на 15-и автодорогах городского округа Тольятти (на площади – 257,533 тыс. м², протяженностью – 17,15 км) на сумму 605 903,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 29 083,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 576 820,0 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- 1) №084220000 2119000042_259977 от 29.05.2019 с ООО «Автодоринжиниринг» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 142 381,0 тыс. руб., в том числе:
 - за счет средств городского бюджета - 6 834,0 тыс. руб.;
 - за счет средств областного бюджета - 135 547,0 тыс. руб.

Работы по муниципальному контракту выполнены на площади 57,094 тыс. м² (8 объектов), протяжённостью 5,7 км.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило 134 146,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 6 439,1 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 127 707,8 тыс. руб.

2) №084220000 2119000074_259977 от 17.06.2019 с ООО «Автодоринжиниринг» на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти на 7-и объектах (по принципу контракта жизненного цикла) на общую сумму 492 390,8 тыс. руб. На ремонт дорог в 2019 году – 463 522,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 22 249,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 441 273,0 тыс. руб.

На содержание дорог – 28 869,0 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 1 653,1 тыс. руб. за счет средств городского бюджета в рамках реализации подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г.» муниципальной программы). Окончание работ - 30.09.2022 г.

Работы по ремонту дорог выполнены на площади 200,439 тыс. м2 (7 объектов), протяжённостью 11,7 км.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило 457 817,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 21 975,1 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 435 842,4 тыс. руб.

2. В рамках мероприятий по приоритетному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги в 2019 году заключены муниципальные контракты

1) №0842200002119000026_259977 от 29.05.2019 с ООО «Энергосветстрой» на устройство линий наружного электроосвещения по ул. Борковская (от ул. Вокзальная до строения № 13 по ул. Северная) на сумму 15 625,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 750,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 14 875,8 тыс. руб.

Работы по контракту выполнены.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 15 186,8 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 728,9 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 14 457,9 тыс. руб.

2) №0842200002119000025_259977 от 29.05.2019 с ООО «Энергосветстрой» на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения (3 объекта) на сумму 18 737,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 899,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 17 838,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 17 899,3 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств городского бюджета – 859,2 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 17 040,1 тыс. руб.

3) №0842200002119000033_259977 от 31.05.2019 с ООО «Современные технологии строительства» на выполнение работ по ликвидации мест

разворота транспортных средств, ликвидации разрыва в разделительной полосе, ликвидации несанкционированных примыканий, ликвидации заездных карманов, ликвидации парковок, устройству пешеходных дорожек, устройству островков безопасности, устройству искусственных дорожных неровностей и шумовых полос (19 объектов) на сумму 10 260,1 тыс. руб., в т.ч:

- за счет средств городского бюджета - 492,1 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 9 768,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 8 495,3 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 407,8 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 8 087,5 тыс. руб.

4) №0842200002119000028_259977 от 03.06.2019 с ООО «АРГ» на устройство технических средств организации дорожного движения на 54 объектах на сумму 48 248,0 тыс. руб.

Предусмотрено бюджетом - 48 735,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 2 339,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 46 339,0 тыс. руб.

Работы по контракту выполнены.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 47 930,3 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 2 300,7 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 45 629,6 тыс. руб.

5) №0842200002119000102_259977 от 07.06.2019 с ООО «АРГ» на устройство имитаторов фиксации скоростного режима на 4-х объектах на сумму 738,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета – 35,5 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 703,1 тыс. руб.

Работы по контракту выполнены.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 738,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета – 35,5 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 703,1 тыс. руб.

5) №0842300004019000250_259977 от 22.07.2019 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог (8 дорог) на сумму 912,28 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Работы по контракту выполнены.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 869,4 тыс. руб.

6) №0842300004019000251_259977 от 22.07.2019 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог (7 дорог) на сумму 1 771,76 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Работы по контракту выполнены.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 1 763,6 тыс. руб.

Заключены договоры с АО «Самарская сетевая компания» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям светофорных объектов на сумму 244,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- договор №322/28/1122-дг/2.2 от 18.11.2019 на присоединение светофорного объекта ул. Юбилейная, напротив ТЦ «Линкор» на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №323/6/1121-дг/2.2 от 19.11.2019 на присоединение светофорного объекта ул. Ворошилова, напротив дома №69 на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №323/26/1120-дг/2.2 от 18.11.2019 на присоединение светофорного объекта ул. Ворошилова, ООТ «ул. Ворошилова» на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №252/20/1084-дг/2.2 от 09.09.2019 на присоединение светофорного объекта ул. Дзержинского, напротив дома №29 на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №253/3/1083-дг/2.2 от 10.09.2019 на присоединение светофорного объекта ул. Ворошилова, ООТ «ул. Ворошилова» на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №253/210/1082-дг/2.2 от 18.09.2019 на присоединение светофорного объекта проспект Степана Разина, напротив дома №26 на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №253/15/1081-дг/2.2 от 10.09.2019 на присоединение светофорного объекта на автодороге по ул. Фермерская до границы городского округа Тольятти на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №253/6/1080-дг/2.2 от 10.09.2019 на присоединение светофорного объекта ул. Дзержинского, напротив дома №16-а на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №253/9/1079-дг/2.2 от 10.09.2019 на присоединение светофорного объекта ул. Заставная, в районе дома №30 на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №253/12/1124-дг/2.2 от 10.09.2019 на присоединение светофорного объекта на проспекте Ленинский, напротив дома №17 на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №252/21/1023-дг/2.2 от 09.09.2019 на присоединение светофорного объекта ул. Спортивная, дом №22 на сумму 18,77 тыс. руб.

- договор №253/19/1078-дг/2.2 от 10.09.2019 на присоединение светофорного объекта на Московском проспекте, ООТ «3 квартал» на сумму 18,77 тыс. руб.;
- договор №253/5/1077-дг/2.2 от 10.09.2019 на присоединение светофорного объекта по ул. Автостроителей, ООТ «бульвар Татищева» на сумму 18,77 тыс. руб.

Заключен договор №1/1091-дг/2.2 от 25.11.2019 на технологическое присоединение к электрическим сетям с Садоводческим Некоммерческим товариществом «Зелёновка» на сумму 9,56 тыс. руб.

Заключён договор №1552/1119-дг/2.2 от 14.11.2019 с АО «Объединённые региональные электрические сети Тольятти» на технологическое присоединение к электрическим сетям на пересечении ул. Лизы Чайкиной и ул. Механизаторов на сумму 18,77 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 685 119,4 тыс. руб. или 97,5% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 35 651,0 тыс. руб. или 98,0% – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 649 468,4 тыс. руб. или 97,5% – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика и свободным остатком неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта.

- по мероприятию 68 *«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»*, запланировано финансирование в сумме 302 439,5 тыс. руб. (в том числе экспертиза выполненных работ – 2 019,3 тыс. руб.), в том числе:

- 16 439,5 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 286 000 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

1) №08422000021190000120_259977 от 26.06.2019 с ООО «СК «Ладья» на выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 295 431,5 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета – 14 180,7 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 281 250,8 тыс. руб.

Выполнен ремонт на 82-х объектах дворовых территорий (проезды, тротуары) на площади 176,29 тыс. м².

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило 294 977,9 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета – 14 158,9 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 280 819,0 тыс. руб.

2) №0842200002119000271_259977 от 17.10.2019 с ООО «СФК-Дорстрой» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (дополнительное соглашение №2 от 09.12.2019) на сумму 4 743,0 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета - 227,7 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 4 515,3 тыс. руб.

Выполнен ремонт на 5-и объектах дворовых территорий (проезды, тротуары) на площади 2,06 тыс. м2.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило 4 687,8 тыс. руб. в том числе:

- средства городского бюджета - 225,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 4 462,8 тыс. руб.

3) №0842300004019000252_259977 от 22.07.2019 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 1 942,46 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило 1 942,46 тыс. руб.

4) №0842300004019000408_259977 от 14.11.2019 с ООО «Благострой» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (на 5 объектах) на сумму 76,82 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Кассовое исполнение по контракту за 2019 год составило в сумме 76,82 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 301 684,7 тыс. руб. или 99,8% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 16 403,0 тыс. руб. или 99,8% – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 285 281,7 тыс. руб. или 99,7% – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения

муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика и свободным остатком неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта.

4. Подпрограммой «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 389 412,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы по подпрограмме составили 365 040,0 тыс. руб. или 93,7% к утвержденному плану.

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- по мероприятию 69 «Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений» запланировано финансирование в сумме 346 664,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с ООО «Автодоринжиниринг»

- №0842200002117000147_259977 от 19.09.2017 на содержание автомобильных дорог (4 квартал 2017г., 2018 год, 9 месяцев 2019 года) на сумму 832 539,0 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 319 738,0 тыс. руб., из них содержание улично-дорожной сети (УДС) – 298 833,0 тыс. руб., нанесение дорожной разметки – 20 222,0 тыс. руб., содержание подземных и наземных пешеходных переходов, мостов – 683,0 тыс. руб. Кассовое исполнение по содержанию УДС за 2019 год составило 296 584,6 тыс. руб.

- №0842200002119000074_259977 от 17.06.2019 на выполнение работ по ремонту и содержанию 7 автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (по типу КЖЦ) на сумму 492 391,0 тыс. руб., в том числе: содержание автодорог в 2019 году – 1 653,0 тыс. руб., в 2020-2022 гг. – 27 216,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по ремонту дорог по условиям контракта: 18.06.2019 – 15.10.2019 гг.; содержание дорог: с 01.10.2019 года по 30.09.2022 года. Кассовое исполнение по содержанию УДС за 2019 год составило в сумме 1 653,1 тыс. руб.

- № 0842200002119000310_259977 от 04.10.2019 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 764 495,0 тыс. руб., в том числе 2019 год – 46 341,0 тыс. руб. (содержание автодорог – 46 178,0 тыс. руб., содержание подземных и наземных пешеходных переходов, и мостов – 163,0 тыс. руб.). Срок выполнения работ с 01.10.2019 года по 30.09.2021 года. Кассовое исполнение по содержанию УДС за 2019 год составило в сумме 46 178,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 344 415,7 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию не соответствуют

запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Кроме того, из-за ненадлежащего исполнения контракта у подрядчика удержаны и перечислены в доход бюджета городского округа Тольятти пени по претензиям к ООО «Автодоринжиниринг» на общую сумму 1 579,5 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,4%.

- по мероприятию 70 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» запланировано финансирование в сумме 846,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В отчетном периоде осуществлялось содержание 4-х подземных пешеходных переходов в Автозаводском и Центральном районах и 2-х надземных пешеходных переходов в Центральном и Комсомольском районах.

Заключены муниципальные контракты с ООО «Автодоринжиниринг»:

- №0842200002117000147_259977 от 19.09.2017 на содержание автомобильных дорог (4 квартал 2017г., 2018 год, 9 месяцев 2019 года) на сумму 832 539,0 тыс. руб., в том числе 2019 год – 319 738,0 тыс. руб., из них: содержание наземных и подземных пешеходных переходов, и мостов – 683,0 тыс. руб. Кассовое исполнение по содержанию наземных и подземных пешеходных переходов, и мостов за 2019 год составило в сумме 683,0 тыс. руб.

- № 0842200002119000310_259977 от 04.10.2019 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 764 495,0 тыс. руб., в том числе 2019 год – 46 341,0 тыс. руб. (содержание автодорог – 46 178,0 тыс. руб., содержание подземных и наземных пешеходных переходов, и мостов – 163,0 тыс. руб.). Срок выполнения работ с 01.10.2019 по 30.09. 2021. Кассовое исполнение по содержанию наземных и подземных пешеходных переходов, и мостов за 2019 год составило в сумме 163,0 тыс. руб.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 846,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100%.

- по мероприятию 71 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» запланировано финансирование в сумме 39 332,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002117000147_259977 от 19.09.2017 с ООО «Автодоринжиниринг» на содержание автомобильных дорог (4 квартал 2017 года, 2018 год, 9 месяцев 2019 года) на сумму 832 539 тыс. руб., в том

числе 2019 год – 319 738,0 тыс. руб., из них: нанесение дорожной разметки – 20 222,0 тыс. руб., кассовые расходы в отчетном периоде не осуществлялись. Ведутся судебные разбирательства в связи с нарушением подрядчиком условий исполнения контракта.

- № 0842300004019000114_259977 от 13.05.2019 с ООО «Вектор» на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки (4 квартал 2017 года, 2018 год, 9 месяцев 2019 года) на сумму 29 662,0 тыс. руб., в том числе 2019 год – 19 111,0 тыс. руб., 2020 год – 10 551,0 тыс. руб. Срок действия контракта: 13.05.2019 – 30.06.2020.

Нанесение разметки (краской) выполнено в трех районах города в полном объеме.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 19 110,3 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком условий исполнения контракта.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 48,6%.

- по мероприятию 72 «*Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)*» утверждено финансирование в сумме 669,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004019000217_259977 от 28.06.2019 с ООО «Центр дорожного проектирования» на сумму 667,6 тыс. руб. на оказание услуг по диагностике надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) на объектах: Автозаводское шоссе ООТ «Детская многопрофильная больница», Трасса М-5 ООТ «Жигулевское море» городского округа Тольятти.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 668,0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,9%.

- по мероприятию 73 «*Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов*» запланировано финансирование в сумме 1 901,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004019000104_259977 от 14.05.2019 с ФГБУ «ТГУ» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода (по ул.Свердлова) на сумму 1 900,0 тыс. руб. Работы не приняты и не оплачены. Ведется претензионно-исковая работа.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 0% из-за нарушений подрядчиком условий исполнения контракта.

Фактические расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2019 году для достижения цели по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечению безопасных условий дорожного движения выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

- Подпрограмма *«Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.»*.

1. По мероприятию 6 *«Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе инженерные изыскания, экспертиза выполненных работ»* запланирован показатель (индикатор) «Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения», значение которого – 9 шт.

В результате реализации показатель выполнен в объеме - 8 шт., уровень достижения показателя – 88,9%.

Выполнены работы на следующих объектах:

- ул. Революционная (на участке от ул. Спортивная до Приморского бульвара):

- ул. Ленина (на участке от ул. Мичурина до ул. Льва Толстого);

- ул. Офицерская (на участке от ул. Полякова до ул. Ботаническая);

- Южное шоссе (на участке от опоры № 501 до ул. Цеховая и от ул. Цеховая до опоры № 490);

- ул. Мичурина (на участке от Автозаводского шоссе до ул. Интернациональная);

- ул. Диагональная (на участке от ул. Баныкина до ул. Кунеевская);

- ул. Новопромышленная (на участке от ул. Комсомольская до ул. Шлютова);

- ул. Радищева (на участке от ул. Победы до ул. Новозаводская), которые выполнены в 2018 году.

На объекте проезд Фабричный на участке от Южного шоссе до ул. Коммунальная, работы не приняты, ведется претензионно-исковая работа.

2. По мероприятию 9 *«Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти»* запланирован показатель (индикатор) «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого – 6,79 тыс.м.п.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме,

уровень достижения показателя – 100,0%.

Работы выполнялись по муниципальным контрактам, заключенным в 2018-2019 годах на объектах: проезд от Ст. Разина до ул. Ворошилова (9 кв.) д/с № 22 «Лучик»; Ленинский пр-т, 42, 35, МБУ Школа №40, и МБОУ Элегия; ул. Юбилейная, 81, МБУ Школа № 73; Цветной б-р, 13, МБУ Школа № 82; ул. Дзержинского, 1, 40 лет Победы, 74, МБУ Д/С № 200 «Волшебный башмачок», Д/С № 193 «Земляничка», СОШ № 70, Д/С № 187 «Солнышко»; ул. Чуковского, 3, МБУ д/с № 20 «Снежок»; ул. Баныкина, 38, МБУ ДМО «Шанс»; ул. Чапаева, 35а, МБУ д/с №27 «Лесовичок»; ул. Телеграфная, 4, МБОУ ДО «Гранит».

3. По мероприятию 10 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в том числе экспертиза выполненных работ» запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого - 9 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы на следующих объектах:

- проезд от Ст. Разина до ул. Ворошилова (9 кв.) д/с № 22 «Лучик»;
- Ленинский пр-т, 42, 35, МБУ Школа №40, и МБОУ Элегия;
- ул. Юбилейная, 81, МБУ Школа № 73;
- Цветной б-р, 13, МБУ Школа № 82;
- ул. Дзержинского, 1, 40 лет Победы, 74, МБУ Д/С № 200 «Волшебный башмачок», Д/С № 193 «Земляничка», СОШ № 70, Д/С № 187 «Солнышко»;
- ул. Чуковского, 3, МБУ д/с № 20 «Снежок»;
- ул. Баныкина, 38, МБУ ДМО «Шанс»;
- ул. Чапаева, 35а, МБУ д/с №27 «Лесовичок»;
- ул. Телеграфная, 4, МБОУ ДО «Гранит».

Работы по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Плюс» на выполнение работ по устройству искусственных неровностей (7 объектов) будут выполнены до 30.07.2020 г. В 2019 году начаты работы на двух объектах:

- ул. Плотинная в р-не гимназии № 39 (ул.Громовой,38);
- по б-ру Кулибина, в районе д.4, д.8, МБУ Школа №45, Гимназия №38.

4. По мероприятию 13 «Устройство пешеходных дорожек» запланирован показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого - 5 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

Работы по устройству пешеходных дорожек выполнены на 5-ти объектах в 2017 году с оплатой в 2019 году:

- по ул. Свердлова, в районе ООТ «Магазин мебель»;
- по ул. Кирова, в районе пересечения с ул. Герцена;

- по ул. Ярославской, в районе ООТ «ВНИИНЕРУД»;
- по ул. Шлюзовой, в районе дома №11;
- по ул. 40 лет Победы, в районе ООТ «14 квартал».

5. По мероприятию 14 «Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)» запланирован показатель (индикатор) «Количество ликвидированных мест разворота транспортных средств», значение которого - 1 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

Работы по устройству пешеходной дорожки ул. Коммунальная, в р-не д. № 11 выполнены в 2017 году, с оплатой в 2019 году.

6. По мероприятию 28 «Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных светофорных объектов», значение которого - 41 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

В 2019 году проведены работы по устройству светофорных объектов и оплачено согласно муниципальному контракту, заключенному на период с 2017 - 2019 год.

7. По мероприятию 32 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта» запланирован показатель (индикатор) «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта», значение которого - 5 шт.

В результате реализации мероприятия показатель выполнен в объеме – 4 шт., уровень достижения показателя – 80,0%.

По муниципальному контракту, заключенному в 2017 году выполнены работы на 3-х объектах:

- «Бульвар Здоровья» по ул. 40 лет Победы;
- «ул. 40 лет Победы» по ул. Автостроителей;
- «ул. Мичурина» на Автозаводском шоссе.

По муниципальному контракту, заключенному в 2018 году выполнены работы на объекте:

- ООТ «Площадь Никонова» на ул. Никонова.

По муниципальному контракту, заключенному в 2017 году на устройство ООТ на ул. Лесная работы не приняты, так как выполнены с нарушением условий контракта.

8. По мероприятию 33 «Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок» запланирован показатель (индикатор) «Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

Работы выполнены по адресу: ул. Степана Разина, 93 (театр «Дилижанс»).

9. По мероприятию 37 «Закупка заготовок дорожных знаков» запланирован показатель (индикатор) «Количество закупленных заготовок дорожных знаков», значение которого – 929 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

Поставка заготовок дорожных знаков производилась согласно 2-х муниципальных контрактов.

10. По мероприятию 40 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов», значение которого - 61 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

Поставка материалов произведена согласно 14 заключенных договоров.

11. По мероприятию 41 «Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных дорожных знаков», значение которого - 460 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

Установлены дорожные знаки в рамках контракта, заключенного на 2017-2019 гг.

12. По мероприятию 44 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения», значение которого - 100%.

В результате реализации мероприятия уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения составил – 98,9%, уровень достижения показателя составил – 98,9 %. Причины приведены в разделе II отчета.

В рамках осуществления уставной деятельности в 2019 году у МКУ «ЦОДД ГОТ» находилось на содержании и были выполнены:

- содержание светофорных объектов: произведена замена 77 модулей, замена 201 шт. лампочек, 98 выезда на экстренные вызовы, ремонт контроллеров 4 шт., ремонт светофоров 331 шт.;

- содержание дорожных знаков: установлено дорожных знаков – 450 шт., заменено и восстановлено – 1018 шт., демонтировано – 268 шт., поправлено – 541 шт.;

- пешеходные ограждения: установлено – 38 секций, заменено и восстановлено – 35 секций, отремонтировано – 259 секций, помывка – 1481 секций, покраска – 1 063 секций, демонтировано – 86 секций;

- павильоны ООТ: установлено – 1 павильонов, восстановлено – 9 павильонов, отремонтировано - 71 павильон, демонтировано – 2 павильонов, помывка – 180 павильонов, чистка крыш от снега – 63 павильонов.

- Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.».

13. По мероприятию 50 «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных табличек», значение которого - 100 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

В отчетном периоде проведена работа по оснащению остановок общественного транспорта информационными табличками с расписанием движения пассажирского транспорта.

14. По мероприятию 55 «Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, и осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» запланирован показатель (индикатор) «Обеспеченность населения транспортом общего пользования», значение которого - 2 ед./1000 жителей.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

В 2019 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществлялись по 78 маршрутам в количестве 837 единиц транспортных средств:

- МП «ТТУ» - 8 маршрутов, 85 троллейбусов (самортизировано 23 ед.);

-МП «ТПАТП № 3» - 37 маршрутов, 300 автобусов (самортизировано 234 ед.);

- Общества с ограниченной ответственностью (11 фирм) – 33 маршрута, 452 автобусов.

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются по Договорам об осуществлении регулярных перевозок по внутримunicipальным маршрутам городского округа Тольятти, заключенным мэрией городского округа Тольятти (в лице департамента дорожного хозяйства и транспорта):

- по маршрутам автомобильного транспорта договоры заключены с организациями – победителями конкурса на период с 01.01.2015 по 31.12.2019;

- по маршрутам городского электрического транспорта договор заключен на период с 29.04.2011 по 31.12.2019.

15. По мероприятию 56 *«Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)»* запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения обязательств по лизингу» значение которого – 100,0%.

Уровень достижения по показателю - 100,0%.

16. По мероприятию 61 *«Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)»* запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения обязательств по лизингу», значение которого - 88,67%.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

- Подпрограмма *«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 -2020 гг.»*.

17. По мероприятию 62 *«Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в том числе геодезические работы»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество документации, включающей геодезическую основу для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства улицы общегородского значения регулируемого движения», значение которого - 2 шт.

По двум муниципальным контрактам по созданию геодезической основы для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской и для строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе городского округа Тольятти работы выполнялись МБУ «Архитектура и градостроительство».

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

- «Количество документации по составлению топографического плана с составлением перечётной ведомости деревьев для определения компенсационной стоимости сноса зеленых насаждений при разработке

проектной документации по строительству магистральной улицы районного значения», значение которого - 1 шт.

По муниципальному контракту заключенного с ООО «Формат» были оказаны услуги по составлению топографического плана с составлением перечётной ведомости деревьев для определения компенсационной стоимости сноса зелёных насаждений при разработке проектной документации по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе городского округа Тольятти.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

- «Количество документации по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения», значение которого - 2 шт.

В рамках заключенного муниципального контракта с ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» были оказаны услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объектам:

- «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе».

- «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской».

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

18. По мероприятию 63 «*Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти, в том числе корректировка проектов», значение которого - 1 шт.

Произведена корректировка проекта: «Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной».

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

- «Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 0,1 км /4,3 тыс. м².

По следующим объектам:

- строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти (0,32 км)

- строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской (0,58 км).

В 2019 году выполнены работы по подготовке территории под строительство, восстановление трассы, устройство земляного полотна магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе городского округа Тольятти. Срок завершения работ в 2020 году.

Также, в 2019 году выполнены работы по подготовке территории под строительство, восстановление трассы, рекультивация строительной площадки и земель, устройство земляного полотна, системы наружного электроосвещения, сетей связи, сетей водоснабжения и водоотведения, устройство временных зданий и сооружений магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской.

Срок завершения работ в 2020 году.

В результате реализации уровень достижения показателя – 100,0%.

- «Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору при строительстве магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения», значение которого - 4 шт.

Заключено 4 муниципальных контракта работы по ним выполнены в полном объеме.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

19. По мероприятию 65 *«Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе диагностика автодорог»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество проверенной документации на достоверность определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги», значение которого – 1 шт., запланирован ошибочно вместо показателя «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти».

По заключенным с ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 4-м муниципальным контрактам объекта ул. Калмыцкая были выполнены: проектно-изыскательские работы на устройство линии наружного освещения, на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе; на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая от ж/д переезда до ул. Васильевская; на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Ремонт магистральной улицы общегородского

значения регулируемого движения Калмыцкая от ул. Новозаводская до ж/д переезда».

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

- «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог», значение которого – 33,46 км.

По заключенному муниципальному контракту с ООО «ДорМостПроект» в 2018 году оказаны услуги по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог протяженностью 17,42 км.

По заключенному муниципальному контракту в 2019 году с этим же подрядчиком диагностика проведена в объеме 16,04 км по следующим объектам:

- ул. Октябрьская от б-ра 50 лет Октября до ул. Комсомольская.
- ул. Фрунзе от ул. Жукова до Московского проспекта.
- ул. Автостроителей от Южного шоссе до ул. Свердлова.
- ул. Дзержинского от ул. Революционная до б-ра Кулибина.
- ул. 70 Лет Октября от ул. Автостроителей до ул. Ворошилова.
- ул. Чуковского от ул. Жилина до ул. К. Маркса.
- ул. Самарская от б-ра 50 лет Октября до ул. Суворова.
- ул. Украинская от б-ра 50 лет Октября до ул. Чапаева.
- ул. Механизаторов от ул. Коммунистической до ул. Л. Чайкиной.
- ул. Гидротехническая от ул. Куйбышева до ул. Шлюзовая.
- ул. Северная от ул. Степной до ул. Северной 39.
- ул. Ингельберга от ул. Никонова до пер. Ученический.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

- «Уровень исполнения судебного решения», значение которого – 100,0%.

Произведена оплата по исполнению судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту № 1174-дг/4.2 от 15.12.2015 заключенному с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автодорог городского округа Тольятти.

Продолжаются работы по заключенному муниципальному контракту от 08.05.2018 № 626-дг/2.2 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 5 499,9 тыс. руб. (ул. Победы; ул. Гидротехническая; ул. Фрунзе; ул. Ново-Садовая; ул. Пескалинская).

20. По мероприятию 67 «Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе экспертиза выполненных работ» запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти», значение которого - 257,53 тыс. м2.

В 2019 году выполнен ремонт на 15-и автодорогах городского округа Тольятти (на площади – 257,53 тыс. м2, протяженностью – 17,15 км).

По заключенному муниципальному контракту от 29.05.2019 работы выполнены на площади 57,094 тыс. м2 (8 объектов), протяженностью 5,7 км.

По заключенному муниципальному контракту от 17.06.2019 (по принципу контракта жизненного цикла) работы выполнены на площади 200,439 тыс. м2 (7 объектов), протяженностью 11,7 км.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составил – 100,0%.

- «Количество устроенных линий наружного электроосвещения», значение которого - 4 шт.

По заключенному муниципальному контракту от 29.05.2019 года на объекте по ул. Борковская (от ул. Вокзальная до строения № 13 по ул. Северная) работы выполнены в полном объеме.

По заключенному муниципальному контракту от 29.05.2019 года (3 объекта) работы выполнены на следующих объектах:

- ул. Революционная (на участке от ул. Спортивная до Приморского бульвара);

- ул. Ленина (на участке от ул. Мичурина до ул. Льва Толстого);

- ул. Новопромышленная (на участке от ул. Комсомольская до ул. Шлютова).

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составил – 100,0%.

- «Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей и шумовых полос», значение которого – 19 шт.

Выполнены следующие виды работ:

- 9 объектов по ликвидации и устройства островков безопасности;

- 9 объектов по устройству ИДН;

- устройство шумовых полос на Поволжском шоссе.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составил – 100,0%.

- «Количество установленных технических средств организации дорожного движения», значение которого – 54 шт.

По заключенному муниципальному контракту с ООО «АРГ» работы выполнены в полном объеме.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составил – 100,0%.

- «Количество установленных имитаторов измерителей скорости», значение которого – 4 шт.

По заключённому муниципальному контракту с ООО «АРГ» на устройство имитаторов фиксации скоростного режима на 4-х объектах работы выполнены в полном объеме.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составил – 100,0%.

- «Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог», значение которого - 2 шт.

По заключенному муниципальному контракту от 22.07.2019 года на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на 8 объектах ремонта дорог.

По заключённому муниципальному контракту от 22.07.2019 на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на 7 объектах ремонта дорог.

Работы по контрактам выполнены в полном объеме.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составил – 100,0%.

- «Количество документации по технологическому присоединению к электрическим сетям светофорных объектов», значение которого – 15 шт.

По договорам, заключенным с АО «Самарская сетевая компания», СНТ «Зелёновка», АО «Объединённые региональные электрические сети Тольятти» работы выполнены в полном объеме.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составил – 100,0%.

21. По мероприятию 68 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», значение которого - 277,38 тыс. м².

Допущена техническая ошибка, значение показателя необходимо было предусмотреть - 178,35 тыс.м², вместо - 277,38 тыс.м².

По заключенному муниципальному контракту года с ООО «СК «Ладья» выполнен ремонт на 82-х объектах дворовых территорий (проезды, тротуары) на площади 176,29 тыс. м².

Производилась расчистка тротуаров через разделительные полосы и на прилегающих территориях в объеме 204,394 тыс. м².

В результате реализации мероприятия площадь содержания автомобильных дорог по трем районам составила 6 198,38 тыс. м², уровень достижения показателя – 100,0%.

23. По мероприятию 70 «*Содержание надземных и подземных пешеходных переходов*» запланирован показатель (индикатор) «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании», значение которого – 1,95 тыс. м².

В отчетном периоде осуществлялось содержание 4-х подземных пешеходных переходов в Автозаводском и Центральном районах и 2-х надземных пешеходных переходов в Центральном и Комсомольском районах.

В результате реализации мероприятия площадь содержания пешеходных переходов составила 1,95 тыс. м², уровень достижения показателя – 100,0%.

24. По мероприятию 71 «*Нанесение (горизонтальной) дорожной разметки*» запланирован показатель (индикатор) «Количество типов дорожной разметки», значение которого – 29 шт.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

В отчетном периоде в трех районах города Тольятти была нанесена дорожная горизонтальная разметка краской.

25. По мероприятию 72 «*Диагностика путепроводов городского округа Тольятти*» запланирован показатель (индикатор) «Количество диагностируемых путепроводов, значение которого – 2 шт.

По заключенному муниципальному контракту с ООО «Центр дорожного проектирования» оказаны услуги по диагностике надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) на объектах: Автозаводское шоссе ООТ «Детская многопрофильная больница», Трасса М-5 ООТ «Жигулевское море».

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

26. По мероприятию 73 «*Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов*» запланирован показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов», значение которого – 1 шт.

По заключенному муниципальному контракту от 14.05.2019 с ФГБУ «ТГУ» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода по ул.Свердлова в установленный срок работы не приняты в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядчиком.

Мероприятие не исполнено, запланированный показатель не достигнут.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы ($\mathcal{E}_{2019}$) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где весовые коэффициенты:

$$B_1 = 0,5; B_2 = 0,2; B_3 = 0,3.$$

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} \quad (\%), \quad \text{где:}$$

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

P_i индекс результативности данного показателя определяется по формуле:

$$P_i = P_{fi} / P_{pi}, \text{ где:}$$

P_{fi} - фактическое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

P_{pi} - плановое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.

$$K_1 = 3\,767,8 / 39 = 96,6 \quad (\%)$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения

муниципальной программы.

$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%)$, где:

Fф – фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп – плановый объем финансирования программных мероприятий.

$$K2 = 1\,855\,598,2 / 2\,099\,636,7 \times 100 = 88,4 (\%)$$

K3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%)$, где:

Mф – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

$$K3 = (25 / 26) \times 100 = 96,2 (\%)$$

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Э₂₀₁₉):

$$Э_{2019} = 96,6 \times 0,5 + 88,4 \times 0,2 + 96,2 \times 0,3 = 94,8 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий направлена на получение высокого социально-экономического эффекта и позвола существенно повысить уровень жизни населения городского округа Тольятти.

За отчетный период за счет реализации мероприятий муниципальной программы улучшилось транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения городского округа Тольятти.

В 2019 году произведен лизинговый платеж в рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на газомоторном топливе для нужд городского округа Тольятти, на условиях софинансирования из средств областного и федерального бюджетов в размере 50%. В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, в 2016 году в город поставлены 60 автобусов Volgabus (посадочных мест 29 чел., общая вместимость – 111 чел.) с низким уровнем пола, оборудованные аппарелями и местами для крепления инвалидных колясок, а также многофункциональным электронно-цифровым информатором,

работающим совместно с установленным внутренним информационным табло «бегущая строка» и внешними информационными табло (передним, боковым и задним), обеспечивающим пассажиров речевой и визуальной информацией.

В рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) низкопольных троллейбусов в город поступило 40 низкопольных троллейбусов и произведена оплата согласно графику платежей.

После передачи техники в хозяйственное ведение МП «ТТУ» с 09.01.2018 возобновлена работа троллейбусного маршрута №18, схема движения которого организована через Комсомольский, Центральный и Автозаводский районы, троллейбусного маршрута №57.

Поступление новой техники в МП «ТТУ» позволило обновить существующий подвижной парк троллейбусов в целом.

Приобретение техники позволило:

- увеличить долю обеспеченности парка муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола, необходимого для доступности использования пассажирского транспорта маломобильными слоями населения;

- увеличить долю нового подвижного состава парка муниципальных транспортных предприятий, в связи с чем, увеличилась привлекательность пассажирского транспорта, и создались более комфортные условия передвижения на общественном транспорте жителей и гостей города.

В отчетном периоде произошло снижение показателей аварийности в сравнении с 2018 годом: ДТП (-11,3%), в том числе зарегистрировано 789 ДТП, из них 26 погибших (+4,0%) и 996 человек получили ранения различной степени тяжести (-9,6%) (2018 год: 890-25-1099).

Отмечена положительная динамика в показателе «Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г., в том числе тяжесть последствий)», которая составила в 2010 году - 40 погибших (4,18%), в 2019 году составила 26 погибших (2,7%), отклонение (-0,2).

В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 01.07.2019 №639-р, утвержден перечень 135 мероприятий, направленных на ликвидацию 36 аварийно-опасных участков автомобильных дорог с необходимым сроком реализации в 2019 году.

В 2019 году реализованы мероприятия по ликвидации 17 участков автомобильных дорог концентрации ДТП:

- на 7 участках в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и заключенных муниципальных контрактов;
- на 10 участках силами МКУ «ЦОДД ГОТ».

Обеспечена финансированием ликвидация 5 участков концентрации ДТП (9 мероприятий,) реализация предусмотрена до конца 2020 г. в рамках заключенных муниципальных контрактов.

3 участка концентрации ДТП (2 из которых из-за отсутствия земельных участков) невозможно ликвидировать.

Таким образом, в отчетном периоде ликвидированы 22 аварийно-опасных участков, что составило 48,9% от уровня аварийности мест концентрации ДТП (к 2016 году).

Повышение уровня организации дорожного движения, положительно влияет на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Увеличилась в 2019 году протяженность автодорог за счет ремонта и начала строительства, транспортно-эксплуатационные показатели которых соответствуют требованиям стандартов.

Совершенствуется система содержания и эксплуатации улично-дорожной сети.

Социальный эффект и достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в 2019 году отражены в показателях конечного результата (Таблица 1).

Таблица 1

Показатели конечного результата

№	Наименование показателей	Ед. измер.	Базов. значение	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Отклонение (абс.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.)	%	82	1,3	1,3	-
2	Уровень правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	%	100	-	-	-
3	Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.), в том числе тяжесть последствий	%	4,18	2,90	2,70	(-0,2)
4	Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен капитальный ремонт	%	-	-	-	-
5	Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен ремонт	%	-	-	-	-
6	Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки	%	43,8	43,80	43,80	-

	индивидуальными жилыми домами					
7	Доля подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации	%	41,4	40,5	20,5	(-20,0)
8	Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации	%	6,9	72,9	77,5	(+4,6)
9	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»	%	67,8	89,9	90,1	(+0,2)
10	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	%	6,9	76,5	81,3	(+4,8)
11	Обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения	%	31,5	-	-	-
12	Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП № 3»	%	-	19,6	19,9	(+0,3)
13	Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	6	1,99	2,02	(+0,03)
14	Доля реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	0,1	-	-	-
15	Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	-	-	-	-
16	Доля отремонтированных (за счет капитального ремонта) дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)	%	0,3	-	-	-
17	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.)	%	18,5	17,5	17,5	-
18	Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.)	%	22	15	15	-
19	Уровень аварийности мест концентрации ДТП (к 2016 году)	%		77,7	48,9	(-28,8)
20	Снижение показателя дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших)	%		1,2	2,5	(+1,3)

21	Доля автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти	%		19,4	19,4	-
22	Доля заключенных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла	%		33,0	33,0	-
23	Доля протяженности маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (к 2019 году)	%		-	-	-
24	Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти	км		711,6	711,6	-
25	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог и уровнем безопасности на них в городском округе Тольятти (от числа опрошенных)	%		40	40	-
26	Пассажирооборот транспорта общего пользования	Тыс. пассажиро-километров		1115147,1	1115147,1	-

В связи с отсутствием возможности в 2019 году обновления автобусного парка МП «ТПАТП №3» произошло снижение доли подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации на 20,0 %. Списание в 2019 году 4 автобусов МП «ТПАТП №3» повлияло на изменение показателя обеспеченности парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3» (+ 0,2 %), а также показателя «Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП №3» (+ 4,8 %).

В связи со списанием в 2019 году 5 троллейбусов МП «ТТУ» произошли изменения в показателях конечного результата: увеличилась доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации (+ 4,6 %), обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» (+ 4,8 %).




Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г."

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Отчетный финансовый документ	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2019 год					Факт за 2019 год					(Фф по фактическим расходам / План x 100)				
			(Руб)					(Фф по фактическим расходам)									
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.																	
Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																	
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг."																	
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий																	
Задача подпрограммы: проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий																	
1	Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2	Строительство (реконструкция) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
3	Проектирование капитального ремонта (ремонта) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4	Капитальный ремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5	Осуществление технологического присоединения энергоснабжающих устройств объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6	Проектно-конструкторские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания; экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	5 633,0	5 633,0	0,0	0,0	0,0	5 533,4	5 533,4	0,0	0,0	0,0	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0
								5 533,4	5 533,4	0,0	0,0	0,0					
7	Устройство линий наружного электроосвещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
8	Приобретение пешеходных и барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
9	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "БЕДД ГОТ"	7 994,0	7 994,0	0,0	0,0	0,0	7 967,0	7 967,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0
								7 967,0	7 967,0	0,0	0,0	0,0					
10	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 367,0	1 367,0	0,0	0,0	0,0	1 367,0	1 367,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								1 367,0	1 367,0	0,0	0,0	0,0					
11	Замена павильонов ООТ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
13	Устройство пешеходных дорожек	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 539,0	1 539,0	0,0	0,0	0,0	1 539,9	1 539,9	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0
								1 539,9	1 539,9	0,0	0,0	0,0					
14	Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	346,0	346,0	0,0	0,0	0,0	346,0	346,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								346,0	346,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче:			16 930,0	16 930,0	0,0	0,0	0,0	16 753,3	16 753,3	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0
								16 753,3	16 753,3	0,0	0,0	0,0					
Задача: совершенствование систем мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий																	
15	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
16	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения в организациях, на автоостановах, в автогражданских объединениях, на остановках общественного транспорта	Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Проведение исследования по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18	Оснащение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры)	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19	Проведение фестивалей юных инспекторов дорожного движения	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20	Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21	Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Важный водитель", "Зебра"; привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
23	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
24	Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25	Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

Задача: оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением

27	Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28	Устройство светофорных объектов для привнесения изменений в ГОСТ Р 52289-2004	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	29 148,0	29 148,0	0,0	0,0	0,0	29 148,0	29 148,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
29	Модернизация светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30	Реконструкция светофорных объектов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	12 265,0	12 265,0	0,0	0,0	0,0	9 398,5	9 398,5	0,0	0,0	0,0	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
34	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
35	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
36	Реконструкция пересечений автомобильных дорог	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
37	Закупка заготовок дорожных знаков	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	1 351,0	1 351,0	0,0	0,0	0,0	1 351,0	1 351,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
38	Приобретение спецтехники	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
39	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЦОДД ГОТ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	4 042,0	4 042,0	0,0	0,0	0,0	3 987,4	3 987,4	0,0	0,0	0,0	98,6	98,6	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	основных павильонов	государство МКУ "ЮДД ГОТ"							3 987,4	3 987,4	0,0	0,0	0,0					
41	Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти МКУ "ЮДД ГОТ"	10 536,0	10 536,0	0,0	0,0	0,0		10 536,0	10 536,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
									10 536,0	10 536,0	0,0	0,0	0,0					
42	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива нефтепродуктов)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче:			57 572,0	57 572,0	0,0	0,0	0,0		54 650,9	54 650,9	0,0	0,0	0,0	94,9	94,9	0,0	0,0	0,0
									54 650,9	54 650,9	0,0	0,0	0,0					

Задача: повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог

43	Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

Задача: создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"

44	Содержание МКУ "ЮДД ГОТ"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	26 400,0	26 400,0	0,0	0,0	0,0		26 387,0	26 387,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
									26 039,0	26 039,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче:			26 400,0	26 400,0	0,0	0,0	0,0		26 387,0	26 387,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
									26 039,0	26 039,0	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД":			100 902,0	100 902,0	0,0	0,0	0,0		97 791,2	97 791,2	0,0	0,0	0,0	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0
									97 443,2	97 443,2	0,0	0,0	0,0					

Задача 2 муниципальной программы: повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг."

Цель: Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог

Задача: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, за счет увеличения их площади и пропускной способности

45	Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогрунтовым, в т.ч. экспертиза выполненных работ.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
47	Капитальный ремонт автодорог городского о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
48	Строительство автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
49	Ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЧС"			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Задача 3 муниципальной программы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг."

Цель : Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

Задача: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

50	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
								112,5	0,0	0,0	0,0	112,5					
51	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
52	Модернизация оборудования энергохозяйства	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
53	Приобретение специальных транспортных средств (автомобилей) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
54	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
								112,5	0,0	0,0	0,0	112,5					

Задача: обеспечение перевозок пассажиров из маршрута, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти

Сторона

Сторона

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти и осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	216752,0	116752,0	100000,0	0,0	0,0	215034,0	115034,0	100 000,0	0,0	0,0	99,2	98,5	100,0	0,0	0,0
								215034,0	115034,0	100 000,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			216752,0	116752,0	100000,0	0,0	0,0	215034,0	115034,0	100 000,0	0,0	0,0	99,2	98,5	100,0	0,0	0,0
								215034,0	115034,0	100 000,0	0,0	0,0					
Задача: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава																	
56	Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	74 718,0	5 041,0	69 677,0	0,0	0,0	74 718,0	5 041,0	69 677,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
								74 718,0	5 041,0	69 677,0	0,0	0,0					
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
58	Приобретение автобусов "МАЗ" (низкопольные) на компримированном природном газе	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
59	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Департамент по управлению муниципальным имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
60	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
61	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путём заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	97 032,0	97 032,0	0,0	0,0	0,0	97 032,0	97 032,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								97 032,0	97 032,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			171 750,0	102 073,0	69 677,0	0,0	0,0	171 750,0	102 073,0	69 677,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
								171 750,0	102 073,0	69 677,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РТПП"			388 614,5	218 825,0	169 677,0	0,0	112,5	386 896,5	217 107,0	169 677,0	0,0	112,5	99,6	99,2	100,0	0,0	100,0
								386 896,5	217 107,0	169 677,0	0,0	112,5					

Задача 4 муниципальной программы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг."

Цель: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти

Задача: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти

62	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. геодезические работы	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0	188,2	188,2	0,0	0,0	0,0	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0
								188,2	188,2	0,0	0,0	0,0					
63	Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	214 396,0	14 396,0	0,0	200 000,0	0,0	18 294,00	4 315,00	0,0	13 979,00	0,0	8,5	30,0	0,0	7,0	0,0
								129 185,66	9 559,66	0,0	119 626,00	0,0					
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
65	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	902,0	902,0	0,0	0,0	0,0	584,1	584,1	0,0	0,0	0,0	64,8	64,8	0,0	0,0	0,0
								680,1	680,1	0,0	0,0	0,0					
66	Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	16 121,0	0,0	16 121,0	0,0	0,0	16 121,0	0,0	16 121,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
67	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
68	Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	702 772,7	36 372,7	666 400,0	0,0	0,0	685 119,4	35 651,0	649 468,4	0,0	0,0	97,5	98,0	97,5	0,0	0,0
								685 119,4	35 651,0	649 468,4	0,0	0,0					
69	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	302 439,5	16 439,5	286 000,0	0,0	0,0	301 684,70	16 403,00	285 281,7	0,0	0,0	99,8	99,8	99,7	0,0	0,0
								301 684,70	16 403,00	285 281,7	0,0	0,0					

С.С.С.

С.С.С.

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты гражданами округным основным долгу по муниципальному контракту	Департамент финансов администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче:			1 220 708,2	68 308,2	952 400,0	200 000,0	0,0	1 005 870,5	57 141,4	934 750,1	13 979,0	0,0	82,4	83,7	98,1	7,0	0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" без учета оплаты судебного решения			1 220 708,2	68 308,2	952 400,0	200 000,0	0,0	1 005 870,5	57 141,4	934 750,1	13 979,0	0,0	82,4	83,7	98,1	7,0	0,0
								1 116 858,1	62 482,0	934 750,1	119 626,0	0,0					
Оплата судебного решения			16 121,0	0,0	16 121,0	0,0	0,0	16 121,0	0,0	16 121,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" с учетом оплаты судебного решения			1 236 829,2	68 308,2	968 521,0	200 000,0	0,0	1 132 979,1	62 482,0	950 871,1	119 626,0	0,0	-	-	-	-	-
Задача 5 муниципальной программы: содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами																	
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020 гг."																	
Цель: Содействие экономическому и социальному развитию г.о.Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами																	
Задача: выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти																	
69	Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	346 664,0	346 664,0	0,0	0,0	0,0	344 415,7	344 415,7	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
								344 415,7	344 415,7	0,0	0,0	0,0					
70	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	846,0	846,0	0,0	0,0	0,0	846,0	846,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								846,0	846,0	0,0	0,0	0,0					
Итого по задаче			347 510,0	347 510,0	0,0	0,0	0,0	345 261,7	345 261,7	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
								345 261,7	345 261,7	0,0	0,0	0,0					
Задача: выполнение мероприятий по организации дорожного движения																	
71	Нанесение горизонтальной дорожной разметки	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	39 332,0	39 332,0	0,0	0,0	0,0	19 110,3	19 110,3	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0
								19 110,3	19 110,3	0,0	0,0	0,0					
72	Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	668,0	668,0	0,0	0,0	0,0	668,0	668,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								668,0	668,0	0,0	0,0	0,0					
73	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	1 901,0	1 901,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
74	Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов - трасса М5 "Москва-Челябинск".	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			41 902,0	41 902,0	0,0	0,0	0,0	19 778,3	19 778,3	0,0	0,0	0,0	47,2	47,2	0,0	0,0	0,0
								19 778,3	19 778,3	0,0	0,0	0,0					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СУДС"			389 412,0	389 412,0	0,0	0,0	0,0	365 040,0	365 040,0	0,0	0,0	0,0	93,7	93,7	0,0	0,0	0,0
								365 040,0	365 040,0	0,0	0,0	0,0					
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ без учета оплаты судебного решения:			2 099 636,7	777 447,2	1 122 077,0	200 000,0	112,5	1 855 598,2	737 079,6	1 104 427,1	13 979,0	112,5	88,4	94,8	98,4	7,0	100,0
								1 966 237,8	742 072,2	1 104 427,1	119 626,0	112,5					
Оплата судебного решения			16 121,0	0,0	16 121,0	0,0	0,0	16 121,0	0,0	16 121,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ с учетом оплаты судебного решения:			2 115 757,7	777 447,2	1 138 198,0	200 000,0	112,5	1 982 358,8	742 072,2	1 120 548,1	119 626,0	112,5	-	-	-	-	-

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P1*100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения

Задача 1 муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг."

Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий

Задача подпрограммы: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий

1	Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на строительство (реконструкцию) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
2	Строительство (реконструкция) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-

С.А.М.

С.А.М.

3	Проектирование капремонта (ремонта) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество проектных работ на капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
4	Капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов	Количество отремонтированных путем кап. ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов		шт.	-	-	-
5	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов	Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств		шт.	-	-	-
6	Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания, экспертиза выполненных работ	Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения	прямой	шт.	9	8	88,9
7	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов		шт.	-	-	-
8	Приобретение пешеходных и барьерных ограждений	Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП		шт.	-	-	-
9	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти	Протяженность установленных пешеходных ограждений	прямой	тыс.м.п.	6,79	6,79	100,0
10	Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество устроенных искусственных дорожных неровностей	прямой	шт.	9	9	100,0
11	Замена павильонов ООТ	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов		шт.	-	-	-
12	Проектирование устройства пешеходных дорожек, в том числе экспертиза проектов	Количество павильонов ООТ, подлежащих замене		шт.	-	-	-
13	Устройство пешеходных дорожек	Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек		шт.	-	-	-
		Количество, проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта		шт.	-	-	-
		Количество построенных пешеходных дорожек	прямой	шт.	5	5	100,0

Страна

Од

14	Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств)	Количество ликвидированных мест разворота транспортных средств	прямой	шт.	1	1	100,0
Задача: Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий							
15	Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах	Методические материалы по обучению детей безопасности поведения на дороге		шт.	-	-	-
16	Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения её в организациях, на автостоянках, в автогаражных объединениях, на останках общественного транспорта	Количество литературы по безопасности дорожного движения		шт.	-	-	-
17	Проведение исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.	Количество исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма		шт.	-	-	-
18	Оснащение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры)	Количество оснащенных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасности поведения на дорогах		шт.	-	-	-
19	Проведение фестивалей юных инспекторов дорожного движения	Количество мероприятий по безопасности дорожного движения		шт.	-	-	-
20	Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Количество проведенных конкурсов, по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		шт.	-	-	-
21	Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах	Количество проведенных мероприятий по профилактике ДТП и обучению детей безопасности поведения на дорогах		шт.	-	-	-
22	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра", привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.	Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения		шт.	-	-	-
23	Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах	Количество размещенной рекламы		шт.	-	-	-
24	Создание видео-и телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения	Количество видов продукции по безопасности дорожного движения		шт.	-	-	-
25	Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения	Количество установленных информационных щитов		шт.	-	-	-

26	Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей	Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства	шт.	-	-	-
Задача: Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения						
27	Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов	Количество проектных работ на строительство технических средств организации дорожного движения	шт.	-	-	-
28	Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004	Количество установленных светофорных объектов	шт.	41	41	100,0
29	Модернизация светофорных объектов	Количество модернизированных светофорных объектов	шт.	-	-	-
30	Реконструкция светофорных объектов	Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) светофорных объектов	шт.	-	-	-
31	Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта	шт.	-	-	-
32	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов	шт.	-	-	-
33	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта	шт.	5	4	80,0
34	Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок	Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок	шт.	1	1	100,0
35	Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог	Площадь вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок и стоянок	шт.	-	-	-
36	Реконструкция пересечений автомобильных дорог	Количество проектных работ по реконструкции пересечений автомобильных дорог	шт.	-	-	-
37	Закупка заготовок дорожных знаков	Количество реконструируемых пересечений автомобильных дорог	шт.	-	-	-
38	Приобретение спецтехники	Количество закупленных заготовок дорожных знаков	шт.	929	929	100,0
		Количество приобретенных единиц спецтехники	шт.	-	-	-

Отметка

(Подпись)

39	Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации	Количество единиц мебели		ед.	-	-	-
40	Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта останочных павильонов	Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта останочных павильонов	прямой	шт.	61	61	100,0
41	Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке	Количество установленных дорожных знаков	прямой	шт.	460	460	100,0
42	Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива нефтепродуктов)	Количество аварийных ситуаций вследствие нарушений дорожными службами требований к эксплуатационному состоянию, автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.		шт.	-	-	-

Задача: Повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог

43	Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети)	Площадь автодорог		га	-	-	-
----	---	-------------------	--	----	---	---	---

Задача: Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"

44	Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	100	98,9	98,9
----	---------------------------	--	--------	---	-----	------	------

Задача 2 муниципальной программы: повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг."

Цель : Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог

Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности

45	Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом, в т.ч. экспертиза выполненных работ	Площадь автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом.		тыс.м2	-	-	-
	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов		шт.	-	-	-
46		Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами		шт.	-	-	-

См.



47	Капитальный ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	тыс. м2	-	-	-
48	Строительство автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь построенных автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	тыс. м2	-	-	-
49	Ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	Площадь отремонтированных путем ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	тыс. м2	-	-	-

Задача 3 муниципальной программы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг."

Цель : Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта

Задача: Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

50	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах	Количество установленных табличек	прямой	шт.	100	100	100,0
51	Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети	Доля приобретенных материалов специальных частей согласно плана потребности в них		%	-	-	-
52	Модернизация оборудования энергохозяйства	Количество приобретенных ЦППС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ТТУ"		ед.	-	-	-
53	Приобретение специальных транспортных средств (автовышек) для обслуживания контактной сети троллейбусов	Количество приобретенных автовышек		ед.	-	-	-
54	Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья	Количество приобретенных средств визуального оповещения		ед.	-	-	-

Задача: Обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах

55	Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, и осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	Обеспеченность населения транспортом общего пользования	прямой	ед./1000 жителей	2	2	100,0
		Обеспеченность населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом		ед./1000 жителей	-	-	-

Задача: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава

С.М.М.

С.М.М.

56	Приобретение низкопольных троллейбусов, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных троллейбусов	ед.	-	-	-
57	Приобретение троллейбусов (низкопольные), средства визуального оповещения	Уровень исполнения обязательств по лизингу	%	100	100	100,0
58	Приобретение троллейбусов «МАЗ» (низкопольные) на компримированном природном газе	Количество приобретенных троллейбусов	ед.	-	-	-
59	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед.	Количество приобретенных автобусов	ед.	-	-	-
60	Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе	Уровень исполнения обязательств по лизингу	%	88,67	88,67	100,0
61	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путём заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)	Количество приобретенных автобусов	ед.	-	-	-
Задача 4 муниципальной программы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти						

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг."

Цель: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти

62	Задача: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. геодезические работы	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции автодорог городского округа Тольятти	шт.	-	-	-
		Количество документации, включающей геодезическую основу для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства улицы общегородского значения регулируемого движения	шт.	2	2	100,0
		Количество документации по составлению топографического плана с составлением перечётной ведомости деревьев для определения компенсационной стоимости сноса зеленых насаждений при разработке проектной документации по строительству магистральной улицы районного значения	шт.	1	1	100,0
		Количество документации по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения	шт.	2	2	100,0

См.

63	Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти		шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти, в том числе корректировка проектов	прямой	шт.	1	1	100,0
		Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти	прямой	км тыс.м2	0,1/4,3	0,1/4,3	100,0
		Протяженность построенных дорог местного значения городского округа Тольятти		км тыс.м2	-	-	-
		Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору при строительстве магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения	прямой	шт.	4	4	100,0
64	Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	Протяженность построенных транспортных развязок в разных уровнях на автодорогах городского округа Тольятти		км тыс.м2	-	-	-
		Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти		шт.	-	-	-
		Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти		шт.	-	-	-
		Площадь реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти		км тыс.м2	-	-	-
		Протяженность реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти		км тыс.м2	-	-	-
65	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти	прямой	шт.	1*	1	100
		Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог городского округа Тольятти		шт.	-	-	-
		Количество проверенной документации на достоверность определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги		шт.	-	-	-
		Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог	прямой	км	33,46	33,46	100,0

	Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту	Уровень исполнения судебного решения					
		прямой	%	100,00	100,00	100,00	100,0
66	Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		тыс.м2	-	-	-	-
	Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ	прямой	тыс.м2	257,53	257,53	257,53	100,0
		прямой	шт.	4	4	4	100,0
		прямой	шт.	19	19	19	100,0
		прямой	шт.	54	54	54	100,0
		прямой	шт.	4	4	4	100,0
		прямой	шт.	2	2	2	100,0
		прямой	шт.	15	15	15	100,0
68	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	прямой	тыс.м2	178,35**	178,35	178,35	100,0
		прямой	шт.	2	2	2	100,0

Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту	Уровень исполнения судебного решения				
		%	-	-	-
Задача 5 муниципальной программы: содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами					

Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020 гг."

Цель : Содействие экономическому и социальному развитию г.о.Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами

Задача: Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти						
69	Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений	Площадь содержания автомобильных дорог	прямой	тыс.м2.	6198,38	100,0
70	Содержание надземных и подземных пешеходных переходов	Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании	прямой	тыс.м2.	1,95	100,0

Задача: Выполнение мероприятий по организации дорожного движения

71	Нанесение (горизонтальной) дорожной разметки	Количество типов дорожной разметки	прямой	шт.	29	100,0
72	Диагностика путепроводов городского округа Тольятти	Количество диагностируемых путепроводов	прямой	шт.	2	100,0
73	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов	прямой	шт.	1 0	0
74	Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)	Количество отремонтированных надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов)		шт.	-	-

**** Допущена техническая ошибка, значение показателя "Площадь отремонтированных путев ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти" необходимо было предусмотреть - 178,35 тыс.м2, вместо значения 277,38 тыс.м2.**

*** Допущена техническая ошибка, значение 1 шт. необходимо было предусмотреть в показателе "Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти" вместо показателя "Количество проверенной документации на достоверность определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги".**