



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2016 № *804-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 г. № 905-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 21.03.16 № 804-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2015 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1 (далее - Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2015 году выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;
- Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях;
- Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».

Финансирование мероприятий по задачам 3 – 9 в 2015 году не планировалось в связи со сложной экономической обстановкой и ограниченным объемом финансирования.



Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2015 году, составляет 214 150 тыс. руб. в том числе:

- 192 521 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 21 629 тыс. руб. – средства областного бюджета в виде бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в рамках реализации государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 06.04.2015 №168.

Исполнителем запланированных к реализации мероприятий является департамент городского хозяйства.

В ходе реализации Программы в 2015 году выполнены мероприятия:

- подготовлена проектная документация для устройства 68 объектов благоустройства;
- восстановлены твердые покрытия на 92 объектах внутриквартальных территорий;
- установлены детские площадки на 136 объектах;
- восстановлено и устроено вновь 38 спортивных площадок (плоскостных сооружений);
- по 10-ти избирательным округам выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев;
- отремонтированы подъезды в 22 многоквартирных домах;
- отремонтированы фасады в 23 многоквартирных домах;
- выполнено благоустройство придомовых территорий 3-х многоквартирных домов.

Выполнение данных работ по благоустройству территории городского округа Тольятти позволило повысить комфортность условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий

Программы в 2015 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти составил 188 405 тыс. руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Плановый объем финансирования мероприятий Программы запланирован за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областного бюджета на 2015 год в объеме 214 150 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа Тольятти – 192 521 тыс. руб.;
- за счет областного бюджета – 21 629 тыс. руб.

Мероприятия Программы реализуются:

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 43 495 тыс. руб.;

- предоставлением субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в части благоустройства внутриквартальных территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2011 г. № 2281-п/1 (в редакции от 07.03.2014 г.) на сумму 170 655 тыс. руб.;

В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году фактические затраты составили 188 405 тыс. руб. или 88% исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение составило 101 069 тыс. руб. или 47 % от запланированного объема финансирования.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» Программой запланировано финансирование в сумме 169 624 тыс. руб., в том числе на предоставление субсидий 127 397 тыс. руб., на заключение муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсов 42 227 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятий задачи 1 составили 149 051 тыс. руб. или 87,9 % от запланированного объема финансирования, в том числе: в форме субсидий - 116 793 тыс. руб., по заключенным муниципальным контрактам - 32 258 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 61 715 тыс. руб. или 36,4 %, в том числе: на оплату выполненных работ в форме субсидий 48 568 тыс. руб. или 38% от запланированного объема финансирования; на оплату выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам 13 147 тыс. руб. или 31% от запланированного объема финансирования на реализацию мероприятий посредством заключения муниципальных контрактов.

В разбивке по мероприятиям:

1.1. По мероприятию «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации» запланировано финансирование в объеме 5 454 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- 20.08.2015г. проведен аукцион и заключен муниципальный контракт от 02.09.15г. №0842300004015000405_259977 с ООО «ВолгаЭнергоСтрой» на подготовку проектной документации на сумму 1 200 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. Акты выполненных работ исполнителем контракта предоставлены в сроки, установленные муниципальным контрактом. Учитывая, что финансовое

обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству внутриквартальных территорий не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), фактические затраты в сумме 1200,0 тыс. руб. не профинансированы. В связи с чем оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2016 году.

- заключены следующие договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат по благоустройству внутриквартальных территорий на общую сумму 3 705 тыс. руб.:

- №919-дг/4.1 от 28.08.15 на сумму 247 598 руб. с ООО "УК № 1 ЖКХ";

- №1039-дг/4.1 от 09.10.15 на сумму 1 146 416,43 руб. с ООО "УК №2 ЖКХ";

- №881-дг/4.1 от 12.08.15 на сумму 56 542,58 руб. с ЖСК № 12;

- №944-дг/4.1 от 03.09.15 на сумму 27 643 руб. с МП г. Тольятти "Управляющая компания №4";

- №1090-дг/4.1 от 30.10.15 на сумму 55 396,67 руб. с ООО "УК №3" г. о. Тольятти;

- №949-дг/4.1 от 07.09.15 на сумму 53 187,98 руб. с ООО УК "Содружество";

- №977-дг/4.1 от 14.09.15 на сумму 100 929 руб. с ООО "ЖЭУ 158-го квартала";

- №1040-дг/4.1 от 09.10.15 на сумму 134 011 руб. с ООО "УК № 1 ЖКХ";

- №1027-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 557 798,13 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";

- №980-дг/4.1 от 16.09.15 на сумму 91 466,35 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";

- №1021-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 69 930 руб. с МП г. Тольятти "Управляющая компания №4";

- №1035-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 75 021,15 руб. с ООО "УК""ДомСервис";

- №1097-дг/4.1 от 30.10.15 на сумму 115 217,34 руб. с ООО УК "РУСЬ";

- № 1080-дг/4.1 от 27.10.2015 на сумму 305 246,57 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";

- №1094-дг/4.1 от 30.10.15 на сумму 120 069,87 руб. с ОАО "УК №5";



- №1123-дг/4.1 от 11.11.15 на сумму 89 282 руб. с ООО "МАИ+ЗН";
- №1127-дг/4.1 от 13.11.15 на сумму 43 033,93 руб. с ТСЖ "Жукова 22";
- №1169-дг/4.1 от 14.12.15 на сумму 97296,02 руб. с ООО УК "Уютный Дом";
- №1155-дг/4.1 от 08.12.15 на сумму 117 452,69 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №1149-дг/4.1 от 02.12.15 на сумму 35 815,28 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №1153-дг/4.1 от 08.12.15 на сумму 165 212 руб. с ООО "УК № 1 ЖКХ".

По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих организаций и ТСЖ) отчеты о произведенных затратах в сумме 3 705 тыс. руб. были предоставлены в сроки, установленные договорами субсидий. Учитывая, что субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству внутриквартальных территорий не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), кассовое исполнение составило 547,0 тыс. руб. или 15 % от заключенных договоров субсидий. В связи с чем оплата кредиторской задолженности в сумме 3 158 тыс. руб. будет произведена в 2016 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.1. составили 4 905 тыс. руб. или 90 % от запланированного объема финансирования. Кассовое исполнение по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации» составило 547 тыс. руб. или 10 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 549 тыс. руб., из них:

- 6 тыс. руб. – экономия по результатам проведенного конкурса на право заключения муниципального контракта. Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 206 тыс. руб. В результате проведенного открытого аукциона определена подрядная организация ООО «ВолгаЭнергоСтрой» и заключен муниципальный контракт

№0842300004015000405_259977 от 02.09.15г. на сумму 1 200 тыс. руб., понижающий коэффициент к сметной стоимости составил $K=0,99499999893$;

- 543 тыс. руб. - не заключены договоры на подготовку проектной документации на 7 объектов по следующим адресам: б-р Гая, 25, ул. Громовой, 14-16-18, ул. Куйбышева, 26, ул. Гидротехническая, 35, ул. Суворова, 41а, ул. Мурысева, 81 – по причине не предоставления заявок; ул. Революционная, 40, 44, 50 – поздний срок предоставления заявки.

1.2. По мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано 82 849 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- 14.08.15г. проведен аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт от 02.09.15г. №0842300004015000361_259977 с ООО «Стройконструкция» на сумму 9 538 тыс. руб. Экономия по результатам проведенного конкурса в сумме 2 383 тыс. руб. снята в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 №797 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 146 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4 146 тыс. руб. или 43,5 % от заключенного муниципального контракта. Не освоение средств связано с выполнением работ в неполном объеме в связи с недобросовестностью подрядной организации ООО «Стройконструкция». Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. За неисполнение работ выставлена претензия на сумму 842 тыс. руб.;

- 10.12.15г. проведен аукцион на выполнение работ по ремонту освещения по б-ру Курчатова, 6-8, по результатам которого заключен

муниципальный контракт от 24.12.15г. №0842300004015000692_259977 с ООО «СервисЭлектроСнаб» на сумму 338 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. Исполнителем контракта акты выполненных работ предоставлены в сроки, установленные муниципальным контрактом. Учитывая, что финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству внутриквартальных территорий не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), фактические затраты в сумме 338,0 тыс. руб. не профинансированы. В связи с чем, оплата кредиторской задолженности в сумме 338 тыс. руб. будет произведена в 2016 году.

Заключены следующие договоры на получение субсидий на возмещение затрат по благоустройству внутриквартальных территорий на общую сумму 66 008 тыс. руб.:

- №877-дг/4.1 от 05.08.15 на сумму 2 688 000 руб. с МП г. Тольятти "Управляющая компания №4";
- №789-дг/4.1 от 25.06.15 на сумму 579 370,99 руб. с ООО "УК №3" г. о. Тольятти;
- №788-дг/4.1 от 25.06.2015 на сумму 4 210 000 руб. с ООО «ЖКХ г. Тольятти» (из них: на мероприятие 1.2. в сумме 2 644 900 руб., на мероприятие 1.3. в сумме 521 200 руб., на мероприятие 1.4. в сумме 1 043 900 руб.);
- №836-дг/4.1 от 10.07.15 на сумму 1 447 585 руб. с ООО "ЖЭУ 72-го квартала";
- №787-дг/4.1 от 25.06.2015 на сумму 717 597,02 руб. с ООО "УК №3" г. о. Тольятти;
- №797-дг/4.1 от 30.06.2015 на сумму 1 543 471,68 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №834-дг/4.1 от 10.07.2015 на сумму 1 980 098,94 руб. с ООО "ЖЭУ 26-го квартала";



- №837-дг/4.1 от 10.07.2015 на сумму 1 514 161 руб. с ООО "ЖЭУ 158-го квартала";
- №807-дг/4.1 от 02.07.15 на сумму 1 296 585,89 руб. с ТСЖ "Автостроителей, 59";
- №970-дг/4.1 от 11.09.15 на сумму 846 147 руб. с ООО "МАИ+ЗН";
- №829-дг/4.1 от 10.07 .2015 на сумму 1662 977,73 руб. с ОАО "Управляющая компания №5";
- №828-дг/4.1 от 10.07.2015 на сумму 652 556,03 руб. с ТСЖ "Тополиная 42" (из них: на мероприятие 1.2. на сумму 273 369,35 руб. и на мероприятие 1.3. на сумму 379 186,68 руб.);
- 894-дг/4.1 от 14.08.2015 на сумму 6 074 010,09 руб. с ООО "УК №1 ЖКХ";
- №895-дг/4.1 от 14.08.2015 на сумму 874 643,03 руб. с ООО "УК № 1 ЖКХ";
- №928-дг/4.1 от 31.08.2015 на сумму 165 070 руб. с ООО "УК №1 ЖКХ";
- №926-дг/4.1 от 31.08.2015 на сумму 3 415 680,39 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №917-дг/4.1 от 28.08.2015 на сумму 4 918 422,81 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти". Фактическое выполнение и отчет предоставлен на сумму 4 248 748,93 руб., работы выполнены не в полном объеме по адресу б-р Космонавтов, 26;
- №901-дг/4.1 от 17.08.15 на сумму 473 830,1 руб. с ТСЖ "Лада-Дом";
- №925-дг/4.1 от 31.08.2015 на сумму 9 507 056,11 руб. с ООО "УК №2 ЖКХ";
- №952-дг/4.1 от 07.09.15 на сумму 2 062 470,27 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №938-дг/4.1 от 03.09.15 на сумму 7 645 245,42 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" (из них: на мероприятие 1.2. на сумму 7 578 858,97 руб. и на мероприятие 1.3. на сумму 66 386,45 руб.);
- №942-дг/4.1 от 03.09.15 на сумму 1 301 789,89 руб. с ТСЖ "Единство";
- №955-дг/4.1 от 08.09.15. на сумму 299 677,64 руб. с ООО УК "ЖКС". Работы не выполнены, отчет не предоставлен по причине превышения



необходимого объема работ по адресу ул. Свердлова, 74 запланированным затратам;

- №976-дг/4.1 от 14.09.15 на сумму 502 630,07 руб. с ЗАО УК "Жилстройэксплуатация";

- №960-дг/4.1 от 09.09.15 на сумму 759 990,69 руб. с ООО "Метрон";

- №962-дг/4.1 от 09.09.15 на сумму 609 352,37 руб. с ООО "УК Метрон";

- №1006-дг/4.1 от 30.09.15 на сумму 345 955,1 руб. с ТСЖ "Автостроителей, 53";

- №975-дг/4.1 от 14.09.15 на сумму 2 393 405,91 руб. с ООО "УК ЖКУ";

- №1007-дг/4.1 от 30.09.15 на сумму 1 047 334,82 руб. с ЗАО УК №1 "Жилстройэксплуатация";

- №1026-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 576 669,71 руб. с ООО "УК ЖКУ";

- №1128-дг/4.1 от 13.11.15 на сумму 247 763,96 руб. с ООО "УК № 1 ЖКХ".

Отчет не предоставлен, в связи с неблагоприятными погодными условиями работы не выполнены по адресам: б-р Курчатова 1, ул. Ворошилова 55;

- №1025-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 999 000 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";

- №1034-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 2 032 239,72 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";

- №1054-дг/4.1 от 14.10.15 на сумму 74 925 руб. с ТСЖ "СОЮЗ";

- №1053-дг/4.1 от 14.10.15 на сумму 396 113,49 руб. с ТСЖ "40 лет Победы, 76". Отчет не предоставлен, работы не выполнены по адресу ул. 40 лет Победы, 76;

- №1070-дг/4.1 от 23.10.15 на сумму 1 191 697,11 руб. с ООО УК "Уютный Дом";

- №1091-дг/4.1 от 30.10.2015г. на сумму 442 886,42 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти". Отчет не предоставлен, в связи с неблагоприятными погодными условиями работы не выполнены по адресам: пр-т Ст. Разина, 83, ул. Революционная, 4;

- №1130-дг/4.1 от 13.11.2015г. на сумму 522 518,05 руб. с ООО УК "Уютный Дом". Отчет не предоставлен, в связи с неблагоприятными погодными условиями работы не выполнены по адресам: б-р Гая 14, 23;

По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих организаций и ТСЖ) в сроки, установленные договорами на предоставление субсидий, предоставлены отчеты о произведенных затратах в сумме 63 429 тыс. руб. Учитывая, что субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству внутриквартальных территорий не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), кассовое исполнение составило 26 251 тыс. руб. или 41 % от заключенных муниципальных контрактов. Оплата кредиторской задолженности в сумме 37 178 тыс. руб. будет произведена в 2016 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.2. составили 67 913 тыс. руб., что составляет 82 % от запланированных.

Кассовое исполнение мероприятия 1.2: 30 397 тыс. руб., что составило 37 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 14 936 тыс. руб., из них:

- 5 392 тыс. руб. – не освоенные денежные средства, предусмотренные в муниципальном контракте от 02.09.15г. №0842300004015000361_259977 с ООО «Стройконструкция» на сумму 9 538 тыс. руб. Не освоение связано с невыполнением работ в связи с недобросовестностью подрядной организации ООО «Стройконструкция» по следующим объектам: б-р Курчатова, 6-8, 1 кв. б-р Баумана, 2,4, пр-т Московский, 43, 3 кв. пр-т Московский, 39, между д/с №165 и шк. №71, въезд с ул. 70 лет Октября к домам 64, 68, въезд с улицы Автостроителей между домами 5 и 7, 16 кв. северо-западнее дома №24 по ул. Дзержинского и домом №33 по б-ру Цветному, 21 кв. от дома №24 по ул. 40 лет Победы к школе №93, от ул. Зеленая, 2а к ул. Макарова, 16, ул. Ушакова, 56, ул. Гидростроевская, 20-24,

ул. Ленина, 82, ул. Ленина, 78. Из запланированных к выполнению муниципальным контрактом 16-ти объектов, работы выполнены на 2-х: ул. К. Маркса, 19, 21, 23, ул. Новопромышленная, 9-11. За неисполнение работ выставлена претензия на сумму 842 тыс. руб. ;

- 96 тыс. руб. – экономия по результатам проведенного конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту освещения по бульвару Курчатова, 6-8. Начальная (максимальная) цена контракта составила 434 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 24.12.15г. №0842300004015000692_259977 с ООО «Сервис ЭлектроСнаб» на сумму 338 тыс. руб., понижающий коэффициент $K=0,78028995939$;

- 1 909 тыс. руб. – не предоставлены отчеты о произведенных затратах по заключенным контрактам по следующим адресам: ул. Революционная, 4, пр-т Ст. Разина, 83 (№1091-дг/4.1 от 30.10.2015г. на сумму 442 886,42 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти"), ул. Свердлова, 74 (№955-дг/4.1 от 08.09 на сумму 299 677,64 руб. с ООО УК "ЖКС"), б-р Гая, 14, 23 (№1130-дг/4.1 от 13.11.2015г. на сумму 522 518,05 руб. с ООО УК "Уютный Дом"), б-р Курчатова, 1, ул. Ворошилова, 55 (№1128-дг/4.1 от 13.11.15 на сумму 247 763,96 руб. с ООО "УК № 1 ЖКХ"), ул. 40 лет Победы, 76 (№1053-дг/4.1 от 14.10.15 на сумму 396 113,49 руб. с ТСЖ "40 лет Победы);

- 1 729 тыс. руб. – из-за неблагоприятных погодных условий не выполнены работы по адресам: ул. Ворошилова, 10, 16, ул. Дзержинского, 25, ул. Автостроителей, 70;

- 525 тыс. руб. – уменьшение объемов работ по адресам: ул. Дзержинского, 65, ул. Свердлова, 66, пр-т Московский, 13, ул. Дзержинского, 75, ул. Свердлова, 32;

- 201 тыс. руб. – не выполнены работы по адресу б-р Гая, 17 в сумме 127 500,64 руб. по контракту №895-дг/4.1 от 14.08.2015 с ООО "УК № 1 ЖКХ". 73 556, 47 руб. – сложилась экономия за счет уменьшения объемов работ по б-ру Курчатова, 14. Контракт заключен на сумму 1 075 700,14 руб.,



фактическое выполнение и отчет предоставлен на сумму 874 643,03 руб., разница снята доп. соглашением;

- 670 тыс. руб. – выполнены не в полном объеме работы по адресу б-р Космонавтов, 26 по контракту №917-дг/4.1 от 28.08.2015 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти". Контракт заключен на сумму 4 918 422,81 руб. Фактическое выполнение и отчет предоставлен на сумму 4 248 748,93 руб.;

- 4 414 тыс. руб. – не заключены договоры по адресам: Майский проезд 5, 9, ул. Фрунзе, 5, б-р Туполева, 13 – в связи с поздним сроком предоставления заявки.

1.3. По мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано 47 335 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

31.08.2015г. проведен аукцион, заключен муниципальный контракт от 22.09.15г. с ООО №0842300004015000408_259977 с ООО «Солнечная долина» на сумму 7 524 тыс. руб. Начальная максимальная цена контракта 8803 тыс. руб. Экономия по результатам проведенного конкурса в сумме 1279 тыс. руб. снята в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 30.10.2015 №877 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Работы выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. Исполнителем контракта акты выполненных работ предоставлены в сроки, установленные муниципальным контрактом. Учитывая, что финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству внутриквартальных территорий не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), фактические затраты в сумме 7524 тыс. руб. не



профинансированы. В связи с чем, оплата кредиторской задолженности сумме 7 524 тыс. руб. будет произведена в 2016 году.

За отчетный период заключены следующие договоры на получение субсидий на возмещение затрат по благоустройству внутриквартальных территорий на общую сумму 40 160 тыс. руб.:

- №893-дг/4.1 от 14.08.15 на сумму 366 997,56 руб. с ООО "ЖЭУ 158-го квартала";
- №775-дг/4.1 от 23.06.2015 на сумму 510 009,15 руб. с ТСЖ "Ленинский, 12";
- №838-дг/4.1 от 10.07.2015 на сумму 538 015,36 руб. с ООО "ЖЭУ 26-го квартала";
- №776-дг/4.1 от 23.06.2015 на сумму 564 730,79 руб. с ТСЖ "ИВА";
- №798-дг/4.1 от 30.06.2015 на сумму 455 314,9 руб. с ТСЖ 35-Э;
- №786-дг/4.1 от 25.06.2015 на сумму 362 220,05 руб. с ООО УК "Жилсервис+";
- №785-дг/4.1 от 25.06.2015 на сумму 3 012 641,26 руб. с ООО "УК №3" г. о. Тольятти;
- №805-дг/4.1 от 02.07.2015 на сумму 421 373,16 руб. с ООО "Жилстандарт";
- №835-дг/4.1 от 10.07.2015 на сумму 808 109,64 руб. с ООО "ЖЭУ 72-го квартала";
- №820-дг/4.1 от 07.07.2015 на сумму 941 341 руб. с ТСЖ "ЖК-14";
- №831-дг/4.1/Д-880 от 10.07.2015 на сумму 2 707 488,06 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №861-дг/4.1-1 от 29.07.2015 на сумму 350 758,89 руб. с ТСЖ- 36Д;
- №920-дг/4.1 от 28.08.2015 на сумму 2 827 994,09 руб. с ООО "УК № 1 ЖКХ";
- №927-дг/4.1 от 31.08.15 на сумму 128 035,67 руб. с ТСЖ "Автостроителей, 53";
- №883-дг/4.1 от 12.08.2015 на сумму 888 150 руб. с ООО "МАИ+ЗН";
- №884-дг/4.1 от 12.08.2015 на сумму 41 866 руб. с ООО "МАИ+ЗН";
- №885-дг/4.1 от 12.08.2015 на сумму 41 866 руб. с ООО "МАИ+ЗН";



- №866-дг/4.1-1 от 31.07.2015 на сумму 427 298,89 руб. с ООО "Управляющая компания №2 ЖКХ";
- №860-дг/4.1-1 от 29.07.2015 на сумму 123 452,93 руб. с ТСЖ "29-СМ";
- №930-дг/4.1 от 31.08.2015 на сумму 546 250 руб. с ООО "ЖКХ г. Тольятти";
- №938-дг/4.1 от 03.09.15 на сумму 7 645 245,42 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" (из них: на мероприятие 1.3. в сумме 66 386,45 руб. по адресам: Ярославская, 25 и от Зеленая, 2а к Зеленой, 6);
- №865-дг/4.1-1 от 31.07.2015 на сумму 677 237,45 руб. с ООО "ЖЭУ 72-го квартала";
- №887-дг/4.1 от 12.08.2015 на сумму 529 219,93 руб. с ООО "УК №1 ЖКХ";
- №929-дг/4.1 от 31.08.15 на сумму 97 322,24 руб. с ТСЖ "40 лет Победы,104";
- №886-дг/4.1 от 12.08.2015 на сумму 1 483 725,23 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №1078-дг/4.1 от 27.10.2015 на сумму 3 540 427,73 руб. с ООО "УК №2 ЖКХ" (из них: на мероприятие 1.3. в сумме 2 901 745,59 руб., на мероприятие 1.4. в сумме 638 682,14 руб.);
- №916-дг/4.1 от 28.08.2015 на сумму 3 575 080,8 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №912-дг/4.1 от 26.08.15 на сумму 7 986,26 руб. с ТСЖ "Дом 49";
- №902-дг/4.1 от 17.08.15 на сумму 396 248,35 руб. с ТСЖ "ЖЭК-09";
- №918-дг/4.1 от 28.08.15 на сумму 670 551,89 руб. с ООО УК "Уютный Дом";
- №933-дг/4.1 от 02.09.15 на сумму 560 459,2 руб. с ЗАО УК №1 "Жилстройэксплуатация";
- №939-дг/4.1 от 03.09.15 на сумму 1 435 070,5 руб. с ООО "УК № 1 ЖКХ";
- №943-дг/4.1 от 03.09.15 на сумму 4 298 655,02 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";



- №951-дг/4.1 от 07.09.15 на сумму 290 795 руб. с ООО УК "Содружество". Отчет не предоставлен, работы не выполнены по адресу ул. Лизы Чайкиной, 43А;
- №950-дг/4.1 от 07.09.15 на сумму 155 994,58 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №954-дг/4.1 от 08.09.15 на сумму 840 644,58 руб. с ООО УК "Жилой Дом+";
- №1008-дг/4.1 от 30.09.15 на сумму 54 411,69 руб. с ЗАО УК "Жилстройэксплуатация";
- №1009-дг/4.1 от 30.09.15 на сумму 72 134,34 руб. с ЗАО УК "Жилстройэксплуатация";
- №979-дг/4.1 от 16.09.15 на сумму 28 824,49 руб. с ООО "УК №2 ЖКХ";
- №1012-дг/4.1 от 30.09.15 на сумму 399 999,99 руб. с ОАО "Управляющая компания №5";
- №1010-дг/4.1 от 30.09.15 на сумму 292 547,79 руб. с ЗАО УК "Жилстройэксплуатация";
- №1045-дг/4.1 от 09.10.15 на сумму 458 701,78 руб. с ООО "УК №2 ЖКХ";
- №1022-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 137 463,54 руб. с ООО "УК "ДомСервис";
- №1024-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 303 335,63 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №1028-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 466 674,04 руб. с ООО "ЖЭУ 71-го квартала";
- №1023-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 929 318,29 руб. с ООО "УК ЖКУ";
- №1020-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 146 382 руб. с МП г. Тольятти "Управляющая компания №4";
- №1029-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 36 963 руб. с ТСЖ "Жукова 22";
- №1031-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 60 254,76 руб. с ООО "Жилстандарт";
- №1081-дг/4.1 от 27.10.15 на сумму 803 143,9 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №1092-дг/4.1 от 30.10.15 на сумму 173 100 руб. с ООО "ЖКХ г. Тольятти";



- №1095-дг/4.1 от 30.10.15г. на сумму 350 861 руб. с МП г. Тольятти "Управляющая компания №4";
- №1071-дг/4.1 от 23.10.2015 на сумму 275 724 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №1154-дг/4.1 от 08.12.15 на сумму 122 602,34 руб. с ТСЖ "Вера" б-р Татищева, д. 9;
- №1156-дг/4.1 от 08.12.2015 на сумму 96 231,29 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти". Отчет не представлен, работы не выполнены по адресу пр-т Ленинский, 23;
- №788-дг/4.1 от 25.06.2015 на сумму 4 210 000 руб. с ООО ЖКХ г. Тольятти (в том числе по мероприятию 1.3. на сумму 521 200 руб. по адресам: б-р Кулибина, 12, ул. Дзержинского, 63, ул. Революционная, 2, ул. Фрунзе, 13, пр-т Ст. Разина, 68);
- №828-дг/4.1 от 10.07.2015 на сумму 652 556,03 руб. с ТСЖ "Тополиная 42" (из них: по мероприятию 1.3. на сумму 379 186,68 руб., по мероприятию 1.2. на сумму 273 369,35 руб.);

По итогам отчетного периода от управляющих организаций и ТСЖ в целях обеспечения комплексного благоустройства дворовых территорий по субсидиям представлено отчетов на сумму 39 773 тыс. руб. Учитывая, что субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству внутриквартальных территорий не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), кассовое исполнение составило 17 240 тыс. руб. или 43 % от заключенных контрактов. В связи с чем, оплата кредиторской задолженности в сумме 22 533 тыс. руб. будет произведена в 2016 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.3. составили 47 297 тыс. руб., что составляет 99,99 % от запланированного объема финансирования.



Кассовое исполнение по мероприятию 1.3 17240 тыс. руб., что составило 36,5 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования в сумме 38 тыс. руб. сложилось в связи с невыполнением работ по адресам:

- пр-т Ленинский, 23, работы не выполнены в связи с погодными условиями по договору №1156-дг/4.1 от 08.12.2015 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";

- ул. Тополиная, 48 – не заключен договор субсидий в связи с отказом жителей;

- ул. Л. Чайкиной, 43А – не предоставлен отчет по договору №951-дг/4.1 от 07.09.15 с ООО УК "Содружество".

1.4. По мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано 30 932 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

- 24.08.15г. проведен аукцион, заключен муниципальный контракт от 17.09.15г. №0842300004015000397_259977 с ООО «Стройконструкция» на сумму 17 316 тыс. руб. В связи с уточнением фактических объемов было заключено дополнительное соглашение №3 от 30.12.2016 на уменьшение суммы до 17 167 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 9 001 тыс. руб. или 52 % от фактических затрат. Исполнителем контракта акты выполненных работ предоставлены в сроки, установленные муниципальным контрактом. Учитывая, что финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству внутриквартальных территорий не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), фактические затраты профинансированы в объеме 52 %. В связи с чем,



оплата кредиторской задолженности в сумме 8 166 тыс. руб. будет произведена в 2016 году;

- 16.10.15г. проведен аукцион, заключен муниципальный контракт от 06.11.15г. №0842300004015000525_259977 с ООО «Профи Сервис» на выполнение работ по устройству и ремонту спортивной площадки по пр-ту Ст. Разина, 68, на сумму 591 тыс. руб. В связи с неблагоприятными погодными условиями работы не выполнены. Срок исполнения контракта продлен до 01.03.2016г.

За отчетный период заключены следующие договоры на получение субсидий на общую сумму 9 885 тыс. руб.:

- №777-дг/4.1 от 23.06.2015 на сумму 1 952 438,97 руб. с ООО "Управляющая компания №2 ЖКХ";
- №892-дг/4.1 от 14.08.15 на сумму 1 011 739,57 руб. с ООО "УК № 1 ЖКХ";
- №864-дг/4.1-1 от 31.07.15 на сумму 718 082,32 руб. с ТСЖ "Ворошилова, 65";
- №882-дг/4.1 от 12.08.15 на сумму 96 703,2 руб. с ТСЖ "Автостроителей, 59";
- №880-дг/4.1 от 12.08.2015 на сумму 1 246 212,75 руб. с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
- №896-дг/4.1 от 14.08.15 на сумму 1 287 170,07 руб. с ООО "Жилстандарт";
- №969-дг/4.1 от 10.09.15 на сумму 574 093,58 руб. с ООО УК "РУСЬ";
- №961-дг/4.1 от 09.09.15 на сумму 689 454,49 руб. с ООО УК "Стронж-сервис";
- №1011-дг/4.1 от 30.09.2015 на сумму 596 356,37 руб. с ТСЖ 37-Д;
- №1030-дг/4.1 от 05.10.15 на сумму 30 091,96 руб. с ООО "Жилстандарт";
- №1078-дг/4.1 от 27.10.2015 на сумму 3 540 427,73 руб. с ООО "УК №2 ЖКХ" (из них: на мероприятие 1.4. в сумме 638 682,14 руб., на мероприятие 1.3. в сумме 2 901 745,59 руб.);



- №788-дг/4.1 от 25.06.2015 на сумму 4 210 000 руб. с ООО ЖКХ г. Тольятти (из них: по мероприятию 1.4. на сумму 1 043 900 руб., по мероприятию 1.2. на сумму 2 644 900 руб., по мероприятию 1.3. на сумму 521 200 руб.);

По итогу отчетного периода от управляющих организаций и ТСЖ в целях обеспечения комплексного благоустройства дворовых территорий по субсидиям представлено отчетов на сумму 9 886 тыс. руб. или 100% от суммы заключенных договоров. Учитывая, что субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству внутриквартальных территорий не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), кассовое исполнение составило 4 530 тыс. руб. или 46 % от заключенных договоров субсидий. В связи с чем, оплата кредиторской задолженности сумме 5 356 тыс. руб. будет произведена в 2016 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.4. составили 27 053 тыс. руб. или 87,5 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение: 13 531 тыс. руб., что составило 43,8 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 3 879 тыс. руб. и сложилось в связи с невыполнением работ по адресам:

- 748 тыс. руб. – ООО «Профи Сервис» не выполнены работы по адресу пр-т Ст. Разина, 68 на сумму 591 тыс. руб. в связи с неблагоприятными погодными условиями. 157 тыс. руб. составляет экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурса, начальная максимальная цена контракта 748 тыс.

- ул. Ворошилова, 5 – 13.10.15 ЗАО УК "Жилстройэксплуатация" выдано уведомление на заключение договора субсидии на сумму 200 тыс. руб., однако управляющая компания договор не заключила;



- 2 838 тыс. руб. – высвобожденные бюджетные обязательства в результате уточнения объемов по заключенному контракту №0842300004015000397_259977 с ООО «Стройконструкция»;

Остаток неиспользованных средств, запланированных по данному мероприятию составил 93 тыс. руб.

1.5. По мероприятию «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» запланировано 3 054 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

05.10.2015г. проведен аукцион, заключен муниципальный контракт от 22.10.15г. №0842300004015000493_259977 с ООО «Спарта» на сумму 1 883 тыс. руб. Начальная максимальная цена контракта 3 586 тыс. руб. Сложившаяся экономия в сумме 852 тыс. руб. (50%) снята с мероприятия 1.5. и перемещена на мероприятие 1.4. при внесении изменений в Программу (постановление мэрии № 4110 от 18.12.2015г.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия 1.5 составили 1 883 тыс. руб. или 62 % от запланированного объема финансирования. Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 171 тыс. руб., в том числе: экономия по результатам проведения конкурса в сумме 851 тыс. руб. (50%), свободные бюджетные ассигнования в сумме 320 тыс. руб. (разница между запланированным финансированием по мероприятию 1.5 в сумме 3 906 тыс. руб. и начальной максимальной ценой контракта 3 586 тыс. руб.).

Работы выполнены по 10-ти депутатским округам в полном объеме (100%), кассовое исполнение 0 тыс. руб. Акты выполненных работ исполнителем контракта предоставлены в сроки, установленные муниципальным контрактом. Учитывая, что финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству внутриквартальных территорий не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), фактические затраты



в сумме 1 883 тыс. руб. не профинансированы. В связи с чем, оплата кредиторской задолженности в сумме 1 883 тыс. руб. будет произведена в 2016 году.

За отчетный период для реализации мероприятий Задачи 1 заключено 123 договора субсидий на общую сумму 119 758 тыс. руб. В соответствии с отчетами о фактических расходах приняты работы на общую сумму 116 793 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 48 568 тыс. руб., кредиторская задолженность 68 225 тыс. руб. Проведено 7 открытых аукционов, по итогам заключены муниципальные контракты на общую сумму 38 242 тыс. руб. Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам на сумму 32 258 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 13 147 тыс. руб., кредиторская задолженность 19 111 тыс. руб.

2. По задаче 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» Программой запланировано финансирование в сумме 1 268 тыс. руб. на подготовку проектной документации на благоустройство Аллеи Славы (Центральная площадь). По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение проектной документации от 11.11.2015г. №0842300004015000572_259977 на сумму 730 тыс. руб. с ООО «АвтоСбытПоволжье». Начальная максимальная цена контракта 1 796 тыс. руб. (Понижающий коэффициент $K=0,40651447662$).

Работы не выполнены, соответственно кассовое исполнение 0 тыс. руб.

Не освоение денежных средств связано с выполнением работ в неполном объеме (15%) в связи с недобросовестностью подрядной организации. За неисполнение работ выставлена претензия на сумму 73 тыс. руб.

3. По задаче 10 «Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных



образований в Самарской области на 2014-2018 годы» запланировано финансирование в сумме 43 258 тыс. руб., в том числе:

- 21 629 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 21 629 тыс. руб. – средства областного бюджета в виде бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в рамках реализации государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы» (в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 06.04.2015 № 168 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы»).

На основании предоставленной заявки министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области с мэрией городского округа Тольятти заключено соглашение № 91 от 01.07.2015 г. о предоставлении субсидии городскому округу Тольятти на проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий. Сметная стоимость данных мероприятий составляет 43 257 028,00 руб. В Приложение № 1 к данному соглашению были включены 52 многоквартирных дома.

Мероприятия задачи 10 реализовывались посредством предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии



городского округа Тольятти от 03.08.2011 г. № 2281-п/1 (в редакции от 07.03.2014 г.) (далее – Порядок).

Фактические затраты на выполнение мероприятий задачи 10 и кассовое исполнение составили 39 354 тыс. руб. или 91 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 19 677 тыс. руб. (19 677 316, 66 руб.) – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 19 677 тыс. руб. (19 677 316, 66 руб.) – средства областного бюджета.

В разбивке по мероприятиям:

По мероприятию 10.1. «Ремонт подъездов многоквартирных домов» запланировано финансирование в сумме 7 988 тыс. руб.

Заключены следующие договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти:

- № 940-дг/4.1 от 03.09.2015. на сумму 304 045,69 руб. с ТСЖ «37-Б»;
- № 934-дг/4.1 от 02.09.2015. на сумму 230 000,00 руб. с ОАО «Управляющая компания № 5»;
- № 935-дг/4.1 от 02.09.2015. на сумму 173 913,73 руб. с ООО «Управляющая компания № 3» г. о. Тольятти;
- № 958-дг/4.1 от 09.09.2015. на сумму 5 660 175,87 руб. с ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти»;
- № 937-дг/4.1 от 02.09.2015. на сумму 297 660,07 руб. с ООО «УК № 7 Портпосёлок»;
- № 1157-дг/4.1 от 08.12.2015. на сумму 148 153,32 руб. с ООО «УК ЖКХ»;
- № 936-дг/4.1 от 02.09.2015. на сумму 959 226,26 руб. с ООО УК «Содружество»;

- № 1183-дг/4.1/Д-2092 от 21.12.2015. на сумму 214 110,00 руб. с ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти». Отчет о произведенных затратах не представлен. Работы не выполнены в связи с отказом собственников помещений многоквартирного дома по ул. Ленина, 104.



По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих компаний и ТСЖ) отчеты о произведенных затратах предоставлены на сумму 7 773 тыс. руб. или 97 % от запланированных затрат. Кассовое исполнение – 7 773 тыс. руб. или 97 %.

Отклонение фактических затрат от запланированных составило 215 тыс. руб. Не выполнен ремонт подъездов в многоквартирном доме по ул. Ленина, 104 в связи с отказом собственников.

По мероприятию 10.2. «Ремонт фасадов многоквартирных домов» запланировано финансирование в сумме 33 700 тыс. руб.

Заключены следующие договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти:

- № 941-дг/4.1 от 03.09.2015. на сумму 14 671 323,49 руб. с ООО «Управляющая компания № 3» г. о. Тольятти»;
- № 1182-дг/4.1/Д-1754 от 18.12.2015. на сумму 2 784 829,90 руб. с ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти»;
- № 909-дг/4.1 от 21.08.2015. на сумму 5 133 052,80 руб. с ОАО «Управляющая компания № 5»;
- № 957-дг/4.1 от 09.09.2015. на сумму 7 422 470,08 руб. с ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти».

По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих компаний) отчеты о произведенных затратах предоставлены на сумму 30 011 тыс. руб. или 89 % от запланированных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение – 30 011 тыс. руб.

Отклонение фактических затрат от запланированных составило 3 689 тыс. руб. Не заключен договор субсидий с ОАО «Управляющая компания №5» в связи с предоставлением заявки с нарушением требований Порядка. Не выполнены работы по ремонту фасадов многоквартирных домов по адресам: ул. Макарова, 16, ул. Никонова, 21, 23А.



По мероприятию 10.3. «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» запланировано финансирование в сумме 1 570 тыс. руб.

Заключены следующие договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти:

- №1032-дг/4.1 от 05.10.2015 на сумму 347 160 руб. с ООО УК «АТП Сервис»;
- №991-дг/4.1/Д-1416 от 23.09.2015 на сумму 1 222 622,11 руб. с ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти».

По итогам отчетного периода от получателей субсидий отчеты о произведенных затратах предоставлены на сумму 1 570 тыс. руб. или 100 % от запланированных затрат. Кассовое исполнение – 100%.

За отчетный период для реализации мероприятий Задачи 10 заключено 14 договоров субсидий на общую сумму 39 569 тыс. руб. В соответствии с отчетами о фактических расходах приняты работы на общую сумму 39 354 тыс. руб., что составило 91% от запланированного объема финансирования. Кассовое исполнение составило 39 354 тыс. руб. или 91 % от запланированного объема финансирования.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2015 году для достижения цели по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройства мест массового отдыха населения,



выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»:

- по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации» Работы выполнены не в полном объеме, из 75 запланированных проектов подготовлено 68 ед. Фактическое достижение значения показателя 90,7 %.

Причина: не заключены договоры на подготовку проектной документации на 7 объектов из-за не предоставления заявок и позднего срока предоставления заявок.

- по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано 123 объекта, на территории которых планировалось восстановить и устроить твердые покрытия. Работы выполнены на 92 объектах, уровень достижения показателя – 74,8 %.

Работы не выполнены на 31 объекте в связи с:

- неблагоприятными погодными условиями;
- недобросовестностью подрядной организации;
- поздним сроком предоставления заявок.

- по мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» на 139 объектах запланирована установка МАФ. Работы выполнены на 136 объектах, фактическое достижение значения показателя 97,8 %;

Работы не выполнены на 3 объектах в связи с недобросовестностью подрядных организаций.



- по мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано благоустроить 40 объектов (плоскостных сооружений). Работы выполнены на 38 объектах, фактическое достижение значения показателя 95,0 %;

Работы не выполнены на 2 объектах из-за неблагоприятных погодных условий и в связи с недобросовестностью подрядной организации.


- по мероприятию 1.5. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» работы запланированы на 10 объектах. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое достижение значения показателя 100%.

2. По задаче 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» Программой запланирована подготовка проектной документации на благоустройство Аллеи Славы (Центральная площадь). Работы по подготовке проектной документации в рамках заключенного муниципального контракта от 11.11.2015г. №0842300004015000572_259977 подрядной организацией ООО «АвтоСбытПоволжье» и соответствующий показатель не исполнены.

3. По задаче 10 «Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы»:

- по мероприятию 10.1. «Ремонт подъездов многоквартирных домов» запланирован показатель «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды», значение которого – 23 ед. В результате реализации мероприятия выполнено в 22 многоквартирных домах. Уровень достижения показателя 95,7 %.

Причина: не выполнен ремонт подъездов в 1 многоквартирном доме в



связи с отказом собственников.

- по мероприятию 10.2. «Ремонт фасадов многоквартирных домов» запланирован показатель «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады», значение которого – 26 ед. В результате реализации мероприятия выполнено в 23 многоквартирных домах. Уровень достижения показателя 88,5 %.

Причина: не выполнен ремонт фасадов в 3 многоквартирных домах в связи с предоставлением заявок с нарушением требований Порядка и не заключением договоров субсидий.

- по мероприятию 10.3. «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» запланирован показатель «Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство», значение которого – 3 ед. В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.


Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении №2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде ($\mathcal{E}_{2015}$) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$



где:

K1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B1 = 0,5$; $B2 = 0,2$; $B3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} \quad (\%)$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) составила:

$$K1 = \frac{90,7 + 74,8 + 97,8 + 95,0 + 100,0 + 0 + 95,7 + 88,5 + 100,0}{9} = 82,5 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$




где:

Фф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Фп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (188405 / 214150) \times 100 = 88 \%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (8 / 9) \times 100 = 88,9 \%$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ($\mathcal{E}_{2015}$) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2015} = 82,5\% \times 0,5 + 88\% \times 0,2 + 88,9\% \times 0,3 = 85,5 \%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается как удовлетворительная.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2015 году позволили обеспечить благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, выполнить отдельные виды работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий,




предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы», и достичь следующих показателей конечного результата для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки:

1. Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде – 91,7 %. Отклонение от плана составляет 8,3%.

Отклонение обусловлено следующими причинами:

- не предоставление заявок или поздние сроки предоставления заявок подрядными организациями;
- неблагоприятные погодные условия для выполнения работ;
- недобросовестность подрядных организаций.

2. Количество объектов, на которых проведены отдельные виды работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий – 48 ед. из 52 ед. запланированных. Отклонение составляет 4 ед. или 7,7 %.

Отклонение обусловлено следующими причинами:

- не выполнен ремонт подъездов в 1 многоквартирном доме в связи с отказом собственников;
- не выполнен ремонт фасадов в 3 многоквартирных домах в связи с предоставлением заявок с нарушением требований Порядка и не заключением договоров субсидий.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин



Приложение №1
к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»
за 2015 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2015 год

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф по фактическим расходам / Гпи x 100)						
			План на 2015 год (Гпи)				Факт за 2015 год (Фф по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Фактические расходы*	Фактические расходы*	Фактические расходы*						Фактические расходы*	Фактические расходы*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.																	
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.																	
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации	ДГХ	5 454	5 454	0	0	0	4 905	4 905	0	0	0	89,9	89,9	-	-	-
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, линейной канализации, дождеприемных колодцев, освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДГХ	82 849	82 849	0	0	0	67 913	67 913	0	0	0	82,0	82,0	-	-	-

Иванов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДГХ	47 335	47 335	0	0	0	47 297	47 297	0	0	0	99,9	99,9	-	-	-
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДГХ	30 932	30 932	0	0	0	27 053	27 053	0	0	0	87,5	87,5	-	-	-
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	ДГХ	3 054	3 054	0	0	0	1 883	1 883	0	0	0	61,7	61,7	-	-	-
1.6.	Озеленение	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1	ДГХ	169 624	169 624	0	0	0	149 051	149 051	0	0	0	87,9	87,9	-	-	-
								61 715	61 715	0	0	0					

Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

2.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-	-
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	ДГХ	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-	-

Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

3.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Ю.В.Семин

СР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.																	
4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища																
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.																	
5.1.	Подготовка проектной документации	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		УФКиС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 5, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		УФКиС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 6: Организация парковочного пространства.																	
6.1.	Разработка концепции парковочного пространства	ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 6:	ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.																	

Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 7, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.

8.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 8, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.

9.1.	Установка МАФ	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.3.	Ремонт останков общественного транспорта с заменой автопавильонов	ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 9, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Ю.К.С.С.С.

С.С.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ДЦХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».																	
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	ДГХ	7 988	3 994	3 994	0	0	7 773	3 887	3 886	0	0	97,3	97,3	97,3	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	ДГХ	33 700	16 850	16 850	0	0	30 011	15 005	15 006	0	0	89,1	89,1	89,1	-	-
10.3.	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	1 570	785	785	0	0	1 570	785	785	0	0	100,0	100,0	100,0	-	-
	Итого по задаче 10	ДГХ	43 258	21 629	21 629	0	0	39 354	19 677	19 677	0	0	91,0	91,0	91,0	-	-
	Итого по Программе, в том числе:	ДГХ	214 150	192 521	192 521	0	0	188 405	168 728	168 728	0	0	88,0	87,6	91,0	-	-
		ДГХ	214 150	192 521	192 521	0	0	188 405	168 728	168 728	0	0	88,0	87,6	91,0	-	-
		ДЦХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		УФКиС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Ю.А.А.А.А.

Ю.А.А.А.А.

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2015 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2015 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р / х 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.							
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.							
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации	Количество подготовленных проектов		ед.	75	68	90,7
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин,ливневой канализации, дождеприемных колодцев, освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия		ед.	123	92	74,8
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых установлены МАФ		ед.	139	136	97,8
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)		ед.	40	38	95,0
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев		ед.	10	10	100,0
1.6.	Озеленение	Количество благоустроенных объектов (озеленение)		ед.	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	Количество объектов, на территории которых проведено комплексное благоустройство территорий		ед.	-	-	-

Жуков

С

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.							
2.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов		ед.	1	0	0
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично		ед.	-	-	-
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.							
3.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов		ед.	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично		ед.	-	-	-
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.							
4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища						
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий		%	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов		ед.	-	-	-
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	Площадь благоустроенной береговой линии		м2	-	-	-
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.							
5.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов		ед.	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей	Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей		ед.	-	-	-
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	Количество благоустроенных территорий детских садов		ед.	-	-	-
Задача 6: Организация паркового пространства.							
6.1.	Разработка концепции паркового пространства	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции паркового пространства		%	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов		ед.	-	-	-
6.3.	Строительство объектов паркового пространства	Количество построенных объектов паркового пространства		ед.	-	-	-

Жуков

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.							
7.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов		ед.	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения		ед.	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	Количество построенных объектов наружного освещения		ед.	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.							
8.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов		ед.	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично		ед.	-	-	-
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.							
9.1.	Установка МАФ	Количество установленных МАФ		ед.	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	Количество установленных объектов информационно-туристической тематики		объект	-	-	-
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов	Количество обустроенных остановок общественного транспорта		объект	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	Количество подготовленных проектов		ед.	-	-	-
		Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры		объект	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	Количество подготовленных проектов		ед.	-	-	-
		Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций		объект	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».							
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды		ед.	23	22	95,7
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады		ед.	26	23	88,5
10.3.	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство придомовых территорий		ед.	3	3	100,0

Итого: 100,0

С.И. Сидоров