



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2026 № 624-п/1

г. Тольятти, Самарской области

### Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы  
«Содержание и ремонт объектов и сетей  
инженерной инфраструктуры  
городского округа Тольятти на 2023-2027 годы»,  
утвержденной постановлением  
администрации городского округа Тольятти  
от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2025 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2025 год

Глава городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 13.03.2026 № 624-п/1

## ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  
«Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры  
городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы», утвержденной  
постановлением администрации городского округа Тольятти  
от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2025 год

### I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 (далее - Программа), является обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

- задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности;
- задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры;
- задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации;
- задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном



эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения.

Ответственным исполнителем по реализации всех мероприятий, за исключением мероприятия 1.5. «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов», является департамент городского хозяйства.

Ответственным исполнителем по реализации мероприятия 1.5 является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой».

## **II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы**

Все мероприятия Программы, за исключением мероприятия 1.5, реализованы посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения закупок работ (услуг) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 1.5 реализовывалось в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного распоряжением первого заместителя главы г.о. Тольятти от 28.12.2024 № 12389-р/2 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

В 2025 году запланировано финансирование Программы в объеме 648 676 тыс. руб. в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».



В ходе реализации мероприятий Программы в 2025 году фактические расходы составили 617 445 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 95,19 %. ✓

Кассовое исполнение в 2025 году составило 619 232 тыс. руб.

Отклонение (увеличение) кассового исполнения средств бюджета городского округа Тольятти относительно объема перечисленных бюджетных средств составило 1 787 тыс. руб. В соответствии с п. 5.3 «Порядка предоставления из бюджета городского округа Тольятти субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.09.2021 №3005-п/1, данные средства подлежат возврату муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой») в бюджет городского округа Тольятти в текущем финансовом году, так как не достигнуты установленные муниципальным заданием показатели по мероприятию Программы 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов».

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы следующая:

1. по задаче 1: «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности» запланировано финансирование в сумме 21 927 тыс. руб., в том числе:

- по мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» запланировано финансирование в сумме 90 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 0 тыс. руб. Отклонение фактического исполнения от запланированного составило 90 тыс. руб.

Мероприятие проводится при необходимости устранения нарушений, выявленных ресурсоснабжающими организациями, для ликвидации аварийных и нештатных ситуаций на водопроводных сетях к фонтанам города. В 2025 году нештатных ситуаций не произошло.

- по мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание и ремонт средств электрозащиты, установленных на газопроводе, проложенном до мкр. Поволжский» запланировано финансирование в сумме 366 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на техническое обслуживание средств электрозащиты (2 станции катодной защиты от коррозии в мкр. Поволжский):

- № 812-дг/2.1 от 24.12.2024 с ООО «Спецоблгаз-сервис» на сумму 230 тыс. руб. (229 733,73 руб.), в том числе на обслуживание средств электрозащиты на сумму 110 тыс. руб. (109 833,57 руб.);

- № 0142300010025000018 от 24.04.2025 с ООО «ТВиГ» на сумму 536 тыс. руб. (536 000 руб.), в том числе на обслуживание средств электрозащиты на сумму 256 тыс. руб. (256 256,64 руб.).

Фактические расходы по мероприятию составили 366 тыс. руб. (366 090,21 руб.) Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

- по мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» запланировано финансирование в сумме 1 860 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на техническое содержание и эксплуатацию газового оборудования:

- № 812-дг/2.1 от 24.12.2024 с ООО «Спецоблгаз-сервис» на сумму 230 тыс. руб. (229 733,73 руб.), в том числе на содержание газового оборудования на сумму 120 тыс. руб. (119 900,16 руб.) (газопровод в мкр. Поволжский в



Комсомольском районе, ул. Лесопарковое шоссе, 81а, ул. Набережная, 23, ул. Родины, 32 в Центральном районе);

- № 0142300010025000018 от 24.04.2025 с ООО «ТВиГ» на сумму 536 тыс. руб. (536 000 руб.), в том числе на обслуживание средств электрозащиты 280 тыс. руб. (279 743,36 руб.);

- № 0842300004024000619 от 03.12.2024 ООО «ТВиГ» на сумму 1 460 тыс. руб. (1 459 999,92 руб.) (техническое содержание и эксплуатация газгольдерной станции для газоснабжения памятного знака «Вечный огонь» в парке Победы Автозаводского района, техническое содержание газовой горелки памятного знака «Вечный огонь» на пл. Свободы в Центральном районе).

Фактические расходы по мероприятию составили 1 860 тыс. руб. (1 859 643,44 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

- по мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов» запланировано финансирование в сумме 598 тыс. руб. на выполнение работ по опрессовке участков тепловых сетей к жилым объектам и объектам социальной сферы, оформленным в муниципальную собственность, после завершения отопительного сезона.

Заключен муниципальный контракт № 7600-FA051/01-013/0359-2025/366-дг/4.1 от 07.07.2025 с ПАО «Т Плюс» на сумму 598 тыс. руб. (597 998,70 руб.) на гидравлическую опрессовку муниципальных тепловых сетей.

Фактические расходы по мероприятию составили 598 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

- по мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 7 470 тыс. руб.



Реализация мероприятия по содержанию фонтанов осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с муниципальным заданием. Запланировано финансирование в сумме 6 200 тыс. руб. на содержание 14 фонтанов. В связи с неисправностью оборудования 3-х фонтанов, средства освоены не в полном объеме. Фактические расходы на содержание фонтанов составили 4 413 тыс. руб. (4 412 944,23 руб.).

На выполнение работ по ремонту фонтанов запланировано в сумме 1 270 тыс. руб. Заключено соглашение с МБУ «Зеленстрой» о предоставлении субсидий на иные цели № 915 от 07.03.2025 на сумму 1 270 тыс. руб. Фактические расходы на ремонт фонтанов составили 1 270 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту тротуарной плитки над сухим фонтаном в сквере им. С.Ф.Жилкина и проведена экспертиза и оценка технического состояния помещения и оборудования фонтана «Звезда» по ул. Победы, 42.

Фактические расходы по мероприятию составили 5 683 тыс. руб. (5 682 944,23 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 76,08 %.

Отклонение (уменьшение) фактического исполнения от запланированного составило 1 787 тыс. руб. (1 787 055,77 руб.).

- по мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланировано финансирование на поддержание в технически исправном состоянии сетей бытовой канализации, оформленных в муниципальную собственность либо бесхозных сетей в сумме 4 885 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 0142300010025000041 от 26.06.2025 с ИП Чернов Андрей Федорович на сумму 627 тыс. руб. (627 000,00 руб.) (6 762,39 м сетей водоотведения, КНС в кв. 18 по б-ру Солнечный, 3);

- № 0142200001325024361 от 17.11.2025 с ИП Чернов Андрей Федорович на сумму 3 899 тыс. руб. (3 898 999,00 руб.) (ул. Ворошилова, 2а, в/г 3, ранее – военное училище);

- № 740-дг/4.1 от 12.12.2025 с ИП Чернов Андрей Федорович на сумму 358 тыс. руб. (357 585,60 руб.) (Московский пр-т, 10ж).

Фактические расходы по мероприятию составили 4 884 тыс. руб. (4 883 584,60 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,98 %. Нераспределенный остаток составил 1 тыс. руб.

- по мероприятию 1.7 «Выполнение проектных работ, проведение технического диагностирования с экспертизой промышленной безопасности объектов инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 165 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 496-дг/4.1 от 26.09.2025 с ООО «ЛАвр» на сумму 165 тыс. руб. (165 319,35 руб.) на выполнение проектных работ по устройству поливочной системы на территории севернее дома № 52 по ул. Лесной.

Фактические расходы по мероприятию составили 165 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

- по мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод контрольно-наблюдательных скважин» финансирование не запланировано.

- по мероприятию 1.9 «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Тольятти» финансирование не запланировано.

- по мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 3 043 тыс. руб. на оплату электрической энергии для ливневых насосных станций ЛНС-1 и ЛНС-2 (ул. Борковская и ул. Вокзальная), ЛНС на ул. Офицерской, ЦТП-114, объекта «Набережная Автозаводского района».

Заключены муниципальные контракты:

- № 05-0702Э/798-дг/2.1 от 18.12.2024 с ПАО энергетики и электрификации «Самараэнерго» на сумму 200 000,00 руб. на электроснабжение ЛНС-1 (ул. Борковская) и ЛНС-2 (ул. Вокзальная). Освоено 172 964,19 руб.;

- № 2824/36-дг/2.1 от 04.02.2025 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 50 000,00 руб. на электроснабжение ЛНС по ул. Офицерской. Освоено 16 100,24 руб.;

- № 3423/486-дг/4.1 от 18.09.2025 с АО «Тольяттинская Энергосбытовая Компания» на сумму 2 379 408 руб. на электроснабжение объекта «Набережная Автозаводского района». Освоено 1 894 220,06 руб.;

- № 3424/675-дг/4.1 от 25.11.2025 с АО «Тольяттинская Энергосбытовая Компания» на сумму 400 000,00 руб. на электроснабжение ЦТП-114 (Приморский б-р, 1А). Освоено 193 824,65 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 277 тыс. руб. (2 277 109,14 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 74,83 %.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 766 тыс. руб.

Отклонение по исполнению мероприятия связано с планированием расходов на электроэнергию расчетным методом по нагрузкам оборудования с учетом нормативных данных по планируемым осадкам. Фактические расходы определяются по приборам учета электроэнергии, установленным на насосных станциях.

Услуга выполнена в полном объеме согласно фактически выставленным платежным документам.

- по мероприятию 1.11 «Водоотведение бытовых стоков» запланировано финансирование на водоотведение с очисткой стоков хозяйственно-бытовых сточных вод и негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения объекта «Набережная Автозаводского района» в сумме 402 тыс. руб.

Заключен единый муниципальный контракт на водоснабжение и водоотведение объекта «Набережная Автозаводского района» № 877в/491 - дг/4.1 от 23.09.2025 с ПАО «Т Плюс» на сумму 1 764 тыс. руб. (1 764 496,07 руб.), в том числе на водоотведение бытовых стоков в сумме 141 тыс. руб.



(140 805,73 руб.). Неисполнение по муниципальному контракту составило 60 тыс. руб. (59 966,03 руб.).

Фактические расходы по мероприятию составили 101 тыс. руб. (100 532,61 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 25,12 %.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 301 тыс. руб. Отклонение по исполнению мероприятия связано с планированием расходов на водоотведение бытовых стоков объекта «Набережная Автозаводского района» расчетным методом.

- по мероприятию 1.12 «Водоснабжение объектов инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование на водоснабжение объекта «Набережная Автозаводского района» в сумме 1 871 тыс. руб.

Заключен единый муниципальный контракт № 877В/491-дг/4.1 от 23.09.2025 с ПАО «Т Плюс» на сумму 1 764 тыс. руб. (1 764 496,07 руб.), в том числе на водоснабжение в сумме 1 222 тыс. руб. (1 221 654,35 руб.).

Фактические расходы по мероприятию составили 1222 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 65,31 %.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 649 тыс. руб. Отклонение по исполнению мероприятия связано с планированием расходов на водоснабжение объекта «Набережная Автозаводского района» расчетным методом. Муниципальный контракт № 877В/491-дг/4.1 от 23.09.2025 с ПАО «Т Плюс» в части финансирования расходов на водоснабжение приведен в соответствие с актами выполненных работ дополнительным соглашением № 3 от 29.12.2025. В связи с окончанием финансового года изменения в муниципальную программу не вносились.

- по мероприятию 1.13 «Технологическое присоединение к инженерным сетям» запланировано финансирование в сумме 1 177 тыс. руб.



Мероприятием планировалось заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на технологическое присоединение вновь построенных объектов благоустройства к инженерным сетям.

Заключен муниципальный контракт № 54/295-дг/2.1 от 30.05.2025 с ООО «Волжские коммунальные системы» на сумму 9 тыс. руб. (8 608,03 руб.) на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения 2-ой очереди Парка Центрального района. Исполнение составило 7 тыс. руб. (7 316,83 руб.).

Муниципальный контракт на технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения Дендропарка не был заключен по причине отсутствия полного пакета документов, а именно отсутствия топографической съемки с инженерными сетями и разрешения на использование земель. Дендропарк располагается на землях, выделенных из земель лесного фонда, и указанная топографическая съемка в городском архиве отсутствует. Процедура нанесения сетей имеет длительные сроки исполнения, организация необходимых работ планируется в 2026 г.

Фактические расходы по мероприятию составили 7 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 0,59 %.

Фактические расходы по задаче 1 составили 17 163 тыс. руб. (17 162 193,46 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи – 78,27 %.

Кассовое исполнение по задаче 1 составило 18 950 тыс. руб.

2. По задаче 2 «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 14 826 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию 2.1 «Ремонт сетей и оборудования тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 12 243 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:



- № 56-дг/2.1 от 19.02.2025 с ООО «Ремстройсервис» на сумму 623 408,61 руб. (ул. Мира, 15);
- № 119-дг/2.1 от 24.03.2025 с «Ремстройсервис» на сумму 377 954,04 руб. (пр-т Ленинский, 13);
- № 216-дг/2.1 от 14.05.2025 с ООО «Строительные технологии» на сумму 695 435,66 руб. (ул. Баныкина, 66 и 42);
- № 321-дг/2.1 от 06.06.2025 с ООО «Строительные технологии» на сумму 583 764,73 руб. (ул. Новопромышленная, 23, ул. Железнодорожная, 43, ул. Баныкина, 42, ул. Льва Толстого, 24);
- № 360-дг/2.1 от 01.07.2025 с ООО «СтройАльянс» на сумму 206 264,51 руб. (ул. Революционная, 10);
- № 427-дг/4.1 от 11.08.2025 с ООО «Ремстройсервис» на сумму 1 318 773,67 руб. (ул. Маршала Жукова, 24, ул. Ворошилова, 2, пр-т Степана Разина, 68, ул. Туполева, 8);
- № 453-дг/4.1 от 27.08.2025 с ООО «Строительные технологии» на сумму 616 347,49 руб. (ул. Матросова, 26А, ул. Баныкина, 28, ул. Мира, 15);
- № 485-дг/4.1 от 17.09.2025 с ООО «Водные Системы» на сумму 748 959,00 руб. (б-р Солнечный, 3, канализационная насосная станция);
- № 490-дг/4.1 от 23.09.2025 с ИП Павлова Наталья Сергеевна на сумму 236 568,51 руб. (ул. 40 лет Победы, 14);
- № 525-дг/4.1 от 10.10.2025 с ООО «Водные Системы» на сумму 175 000 руб. (8 микрорайон «Северный», ул. Грачева, в районе дома №32, скважина артезианских вод);
- № 583-дг/4.1 от 30.10.2025 с ООО «Ремстройсервис» на сумму 1 012 882,57 руб. (б-р Кулибина, 3, ул. Белорусская, 31, ул. Родины, 3, ул. Ворошилова, 2, ул. Полякова, 26);
- № 584-дг/4.1 от 30.10.2025 с ООО «Строительные технологии» на сумму 1 618 176,00 руб. (ЦТП №114 по адресу Приморский б-р, 1А);



– № 624-дг/4.1 от 18.11.2025 с АО «ПО КХ г. о. Тольятти» на сумму 146 830,85 руб. (линия наружного освещения придомовых территорий домов по адресам: ул. Чапаева, 133 и 135, ул. Кошеля, 73 (ЖК «Весна»);

– № 672/754-дг/4.1 от 17.12.2025 с ООО «Волжские коммунальные системы» на сумму 205 082,40 руб. (микрорайон «Северный», замена насосного агрегата ЭЦВ);

– № 674-дг/4.1 от 24.11.2025 с ИП Павлова Наталья Сергеевна на сумму 1 182 836,48 руб. (ул. Ворошилова, 2, ул. Полякова, 26);

– № 779-дг/4.1 от 25.12.2025 с ООО «Ремстройсервис» на сумму 1 125 730,80 руб. (ул. Родины, 3, ул. Маршала Жукова, 40Б).

Фактические расходы по мероприятию составили 10 874 тыс. руб. (10 874 015,32 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 88,82 %.

- по мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланировано финансирование в сумме 2 583 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142200001325009052 от 30.04.2025 с ООО «СУ-34» на сумму 2 583 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 583 тыс. руб. (2 583 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

Фактические расходы по задаче 2 составили 13 457 тыс. руб. (13 457 015,32 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи – 90,77 %.

3. По задаче 3 «Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 218 057 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию 3.1 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 4 395 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004024000637 от 09.12.2024 с ИП Чернов А. Ф. на сумму 4 395 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 4 395 тыс. руб. (4 394 915,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

- по мероприятию 3.2. «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 697 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142300010025000048 от 15.07.2025 с ООО «Спец» на сумму 697 тыс. руб. (697 413,30 руб.) на ремонт сетей и сооружений ливневой канализации по ул. Свердлова, 14. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

- по мероприятию 3.3 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано финансирование в сумме 212 965 тыс. руб.

Мероприятием предусмотрена плата ресурсоснабжающим организациям за водоотведение ливневых стоков с муниципальных дорог, территорий общего пользования города и автодорог промышленно-коммунальной зоны, а также плата за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод. Муниципальными контрактами предусматривается ежемесячная плата исходя из фактического объема выпавших осадков.

Заключены следующие муниципальные контракты:

- № 162/249-дг/2.1 от 28.03.2023 с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 13 733 230,25 руб. Фактические расходы составили 13 733 230,25 тыс. руб., что составляет 100,0 %;

- № 162/229-дг/2.1 от 20.05.2025 с АО «ПО КХ г. о. Тольятти» на сумму 48 414 087,48 руб. Фактические расходы составили 48 410 398,72 тыс. руб., что составляет 100,0 %;



- № 174-дг/2.1 от 31.01.2024 с АО «ТЕВИС» на сумму 12 282 145,34 руб. Фактические расходы составили 12 282 145,34 руб., что составляет 100,0%;

- № 5л/37-дг/2.1 от 05.02.2025 с филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» на сумму 118 377 394,56 руб. Фактические расходы составили 105 769 853,89 руб., что составляет 89,3%;

- № 341/767-дг/2.1 от 04.12.2024 с АО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на сумму 18 359 788,67 руб. Фактические расходы составили 7 781 007,11 руб., что составляет 42,4 %;

- № 877в/491-дг/4.1 от 23.09.2025 с филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» единый муниципальный контракт на водоснабжение и водоотведение объекта «Набережная Автозаводского района» на сумму 1 764 тыс. руб. (1 764 496,07 руб.), в том числе на водоотведение поверхностных сточных вод и негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения Набережной Автозаводского района в сумме 402 035,99 руб. Фактические расходы составили 353 492,90 руб., что составляет 87,9 %. Неисполнение по муниципальному контракту составило 49 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 188 330 тыс. руб. (188 330 128,21 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 88,40 %. Нераспределенный остаток средств сложился в сумме 24635 тыс. руб.

Фактические расходы сложились ниже планового объема финансового обеспечения в связи с планированием расходов на водоотведение ливневых стоков расчетным методом.

Фактические расходы по задаче 3 «Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации» составили 193 422 тыс. руб. (193 422 456,51 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 88,70 %.

4. По задаче 4 «Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения»



запланировано финансирование в сумме 393 866 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию 4.1 «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 68 519 тыс. руб.

По мероприятию заключаются контракты с гарантирующими поставщиками на поставку электрической энергии для освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов Автозаводского района с ежемесячной оплатой по факту.

Заключены муниципальные контракты:

- № 2024041889/ЛЭ-469/24/790-дг/2.1 от 13.12.2024 с ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на сумму 470 000,00 руб. Освоено 453 736,99 руб.;

- № 537/843-дг/2.1 от 27.12.2024 с АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 60 892 877,41 руб. Освоено 60 892 877,41 руб.;

- № 2148/49-дг/2.1 от 13.02.2025 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 7 134 954,97 руб. Освоено 7 134 950,42 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 68 482 тыс. руб. (68 481 564,82 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,95 %.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 37 тыс. руб. по причине оплаты контрактов по факту на основании расчетно-платежных документов, выставленных подрядными организациями. Электроэнергия поставлена в полном объеме.

- по мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 286 403 тыс. руб.

В рамках мероприятия ежегодно заключаются договоры с собственниками и арендаторами сетей уличного наружного освещения по оплате потребленной электроэнергии и поддержанию в нормативном



состоянии линий уличного освещения, устранению аварийных ситуаций, с ежемесячной оплатой.

Заключены муниципальные контракты:

- № 797-дг/2.1 от 18.12.2024 с АО «Самарская сетевая компания» на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района на сумму 88 105 327,20 руб. (мероприятие 4.2.1. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района»). Освоено 88 105 327,20 руб.;

- № 844-дг/2.1 от 27.12.2024 с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на оказание услуг по уличному (наружному) освещению 14А квартала на сумму 1 207 782,12 руб. (мероприятие 4.2.1. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района»). Освоено 1 207 782,12 руб.;

- № 764-дг/2.1 от 14.12.2023 с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов на сумму 51 419 821,60 руб. (мероприятие 4.2.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов»). Освоено 51 419 821,60 руб.;

- № 0842300004024000764 от 07.02.2025 с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов на сумму 144 174 186,81 руб. (мероприятие 4.2.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов»). Освоено 144 173 828,33 руб.;

- № 31-дг/2.1 от 30.01.2025 с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального района (мкр. Северный) на сумму 1 495 416,24 руб. (мероприятие 4.2.2. «Организация уличного



(наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов»). Освоено 1 495 416,24 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 286 402 тыс. руб. (286 402 175,49 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %. Нераспределенный остаток средств составил 1 тыс. руб.

По мероприятию 4.3 «Ремонтно - эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 38 944 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004024000362 от 12.08.2024 с ООО «СервисЭлектроСнаб» на сумму 38 519 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 38 519 тыс. руб. (38 519 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,91 %.

Не распределенный остаток денежных средств по мероприятию составил 425 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче 4 «Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения» составили 393 403 тыс. руб. (393 402 740,31 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 99,88 %.

Фактические расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в Приложении № 1 к настоящему Отчету.



### **III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

В ходе реализации Программы в 2025 году для достижения цели по обеспечению надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

- по мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 438 м. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0 %. Учитывая, что в 2025 году необходимость устранения замечаний водоснабжающих организаций не возникла, протяженность сетей систем водопроводов к фонтанам города, находящихся в исправном состоянии, составила 438 м.

- по мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание и ремонт средств электрозащиты, установленных на газопроводе, проложенном до мкр. Поволжский» запланирован показатель (индикатор): «Количество станций электрозащиты, установленных на газопроводе, проложенном до мкр. Поволжский, находящихся в технически исправном состоянии», значение которого – 2 шт. В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» запланирован показатель (индикатор) «Доля газового оборудования, находящегося в технически исправном состоянии, от общего количества оборудования газоснабжения», значение которого – 100 %. Мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

*И.И. Давыдов* *М.И. Машин*

- по мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов» запланирован показатель (индикатор) «Доля опрессованных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей», значение которого – 100 %. Мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 14 шт. Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине неисправности оборудования 3-х фонтанов. Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии составило 11 шт. Уровень достижения показателя – 78,6 %.

- «Количество отремонтированных фонтанов», значение которого – 2 шт. Выполнены работы по ремонту оборудования 2-х фонтанов. Уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Длина прочищенных сетей водоотведения», значение которого – 5318 м. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 1.7 «Выполнение проектных работ, проведение технического диагностирования с экспертизой промышленной безопасности объектов инженерной инфраструктуры» запланирован показатель (индикатор) «Количество проектов, технических паспортов и заключений, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры» значение которого – 1 шт. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры» запланирован показатель (индикатор) «Количество насосных станций и других объектов инженерной

*Субъект* 

инфраструктуры, обеспеченных электричеством», значение которого – 5 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 1.11 «Водоотведение бытовых стоков» запланирован показатель (индикатор) «Объем водоотведения бытовых стоков», значение которого – 2,8 тыс. куб. м. В результате реализации мероприятия показатель перевыполнен, объем водоотведения бытовых стоков составил 3,0 тыс. куб. м. Уровень достижения показателя – 107,1 %. При уточнении фактических объемов водоотведения бытовых стоков в соответствии с принятыми актами выполненных работ в декабре м-це 2025 года, не были скорректированы показатели муниципальной программы, вследствие чего произошло отклонение (увеличение) фактического значения показателей от планового.

- по мероприятию 1.12 «Водоснабжение объектов инженерной инфраструктуры» запланирован показатель (индикатор) «Объем водопотребления», значение которого – 51,8 тыс. куб. м. В результате реализации мероприятия значение фактического показателя составило 33,9 тыс. куб. м. Уровень достижения показателя – 65,4 %. При уточнении объемов фактически выполненных работ, не были скорректированы показатели муниципальной программы, вследствие чего произошло отклонение фактического значения показателей от планового.

- по мероприятию 1.13 «Технологическое присоединение к инженерным сетям» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, подключенных к инженерным сетям», значение которого – 2 ед. В результате реализации мероприятия выполнены только подготовительные работы, уровень достижения показателя – 0 %. Причины неисполнения изложены в Разделе II настоящего Отчета.

- по мероприятию 2.1 «Ремонт сетей и оборудования тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Доля отремонтированных сетей и оборудования тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения от общего количества этих сетей,

*Ю. Ю. Ю. Ю.* *М. М. М. М.*

находящихся в аварийном состоянии», значение которого – 100 %. Аварийные ситуации на муниципальных и бесхозных инженерных сетях, произошедшие в 2025 году, были устранены в полном объеме. Уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исправности системы противопожарного водопровода», значение которого – 100 %. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0%.

- по мероприятию 3.1 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланирован показатель (индикатор) «Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации», значение которого – 38 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 3.2. «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» запланирован показатель (индикатор) «Длина отремонтированных сетей ливневой канализации», значение которого – 40 м. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 3.3 «Водоотведение ливневых стоков» запланирован показатель (индикатор) «Объем отведенных сточных вод», значение которого – 4 568,4 тыс. куб. м. В результате реализации мероприятия отведено 4 841 тыс. куб. м сточных вод, уровень достижения показателя – 106,0 %. При уточнении объемов фактически выполненных работ в соответствии с принятыми актами выполненных работ в декабре м-це 2025 года, не были скорректированы показатели муниципальной программы, вследствие чего произошло отклонение (увеличение) фактического значения показателей от планового.

*Утверждает* 

- по мероприятию 4.1 «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество часов горения установок наружного освещения», значение которого – 3 984 час. в год. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Процент горения светильников, установок наружного освещения», значение которого – 95%. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

- по мероприятию 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Доля выполненных работ от запланированных», значение которого – 100%. В результате реализации мероприятия работы выполнены в полном объеме, уровень достижения показателя – 100,0 %.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

#### **IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности



муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2025}$ ) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где:

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K_2$  - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

$K_3$  - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты:  $B_1 = 0,5$ ;  $B_2 = 0,2$ ;  $B_3 = 0,3$ .

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности ( $P_i$ ) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

$P_i$  – индекс результативности достижения  $i$ -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

$n$  – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию ( $P_i$ ), приведенных в Приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) составила:

$$K_1 = 1\ 857,1 / 20 = 92,9 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K_2$ ) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых

расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_{\phi} / F_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$F_{\phi}$  – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_{\text{п}}$  – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K_2$ ) исходя из информации, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = 617\,445 / 648\,676 \times 100 = 95,2 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_{\phi} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$M_{\phi}$  – количество реализованных программных мероприятий;

$M_{\text{п}}$  – количество запланированных программных мероприятий.

$$K_3 = 17 / 19 \times 100 = 89,5 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\text{Э}_{2025}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\text{Э}_{2025} = 92,9 \times 0,5 + 95,2 \times 0,2 + 89,5 \times 0,3 = 92,3 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2025 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

## V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации Программы в 2025 году, направленные на обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного)

освещения городского округа Тольятти, позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата  
муниципальной программы за 2025 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности	прямой	%	100	100	100
2	Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании	прямой	%	100	100	100
3	Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение	прямой	%	100	100	100
4	Процент горения светильников, установок наружного освещения	прямой	%	95	95	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
5	Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	прямой	%	96	96	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
	-	-	-	-	-	-

Выполнение мероприятий Программы позволило обеспечить в 2025 году:

- содержание в технически исправном состоянии объектов и сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, относящихся к муниципальной собственности;

- устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры;


- поддержание в технически исправном состоянии сетей ливневой канализации;

- поддержание в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения;

- повышение эстетической привлекательности города и качества жизни населения;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти.

Руководитель департамента  
городского хозяйства



С.С. Мелешко



к Отчету о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2025 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы**

**"Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2025 год**

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.												Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпп x 100)				
			План на 2025 год (Фпп)				Факт за 2025 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего				Внебюджетные средства	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Фактические расходы*											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<p><b>Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти</b></p> <p><b>Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности</b></p>																			
1.1	Содержание систем водопроводов	ДГХ	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Техническое обслуживание и ремонт средств электрозащиты, установленных на газопроводе, продолженном до мкр. Поволжский	ДГХ	366	366	0	0	366	366	366	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-	

*Ю. Горят*

1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа	ДГХ	1 860	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	1 860	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	-	-	-
1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов	ДГХ	598	598	0	0	0	0	0	0	598	598	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	-	-	-
1.5	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	7 470	7 470	0	0	0	0	0	0	5 683	5 683	0	0	0	0	76,08	76,08	76,08	-	-	-
1.6	Прочистка сетей водоотведения	ДГХ	4 885	4 885	0	0	0	0	0	0	4 884	4 884	0	0	0	0	99,98	99,98	99,98	-	-	-
1.7	Выполнение проектных работ, проведение технического диагностирования с экспертизой промышленной безопасности объектов инженерной инфраструктуры	ДГХ	165	165	0	0	0	0	0	0	165	165	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	-	-	-
1.8	Проведение мониторинга подземных вод контрольно-наблюдательных скважин	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
1.9	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
1.10	Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры	ДГХ	3 043	3 043	0	0	0	0	0	0	2 277	2 277	0	0	0	0	74,83	74,83	74,83	-	-	-
1.11	Водоотведение бытовых стоков	ДГХ	402	402	0	0	0	0	0	0	101	101	0	0	0	0	25,12	25,12	25,12	-	-	-
1.12	Водоснабжение объектов инженерной инфраструктуры	ДГХ	1 871	1 871	0	0	0	0	0	0	1 222	1 222	0	0	0	0	65,31	65,31	65,31	-	-	-
1.13	Технологическое присоединение к инженерным сетям	ДГХ	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0,59	0,59	0,59	-	-	-



Итого по задаче 1		21 927	21 927	0	0	0	0	17 163	17 163	0	0	0	0	78,27	78,27	-	-
<b>Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры</b>																	
2.1	Ремонт сетей и оборудования тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения	12 243	12 243	0	0	0	0	10 874	10 874	0	0	0	0	88,82	88,82	-	-
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	2 583	2 583	0	0	0	0	2 583	2 583	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
<b>Итого по задаче 2</b>		<b>14 826</b>	<b>14 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 457</b>	<b>13 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,77</b>	<b>90,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации</b>																	
3.1	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	4 395	4 395	0	0	0	0	4 395	4 395	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
3.2	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	697	697	0	0	0	0	697	697	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
3.3	Водоотведение ливневых стоков	212 965	212 965	0	0	0	0	188 330	188 330	0	0	0	0	88,40	88,40	-	-
<b>Итого по задаче 3</b>		<b>218 057</b>	<b>218 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 422</b>	<b>193 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Итого по задаче 3

Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения																	
4.1	Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	ДТХ	68 519	68 519	0	0	0	68 482	68 482	0	0	0	99,95	99,95	-	-	-
													0	0			
4.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти, в том числе:	ДТХ	286 403	286 403	0	0	286 402	286 402	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
													0	0			
4.2.1	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района	ДТХ	89 313	89 313	0	0	89 313	89 313	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
													0	0			
4.2.2	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов	ДТХ	197 090	197 090	0	0	197 089	197 089	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
													0	0			
4.3	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	ДТХ	38 944	38 944	0	0	38 519	38 519	0	0	0	0	98,91	98,91	-	-	-
													0	0			
<b>Итого по задаче 4</b>			<b>393 866</b>	<b>393 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 403</b>	<b>393 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого по Программе</b>			<b>648 676</b>	<b>648 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 445</b>	<b>617 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,19</b>	<b>95,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

\*\* указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1, за 2025 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	единица измерения	Плановое значение (Ппн)	Фактическое значение (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P <sub>i</sub> x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти</b>							
<b>Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности</b>							
1.1	Содержание систем водопроводов	Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии	прямой	м	438	438	100,0
1.2	Техническое обслуживание и ремонт средств электроснабжения, установленных на газопроводе, проложенном до мкр. Поволжский	Количество станций электроснабжения, установленных на газопроводе, проложенном до мкр. Поволжский, находящихся в технически исправном состоянии	прямой	шт.	2	2	100,0
1.3	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа	Доля газового оборудования, находящегося в технически исправном состоянии, от общего количества оборудования газоснабжения	прямой	%	100	100	100,0
1.4	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду и объектам социальной сферы Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов	Доля опрессованных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей	прямой	%	100	100	100,0
1.5	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии	прямой	шт.	14	11	78,6
		Количество отремонтированных фонтанов	прямой	шт.	2	2	100,0
1.6	Прочистка сетей водоотведения	Длина прочищенных сетей водоотведения	прямой	м	5318	5318	100,0
1.7	Выполнение проектных работ, проведение технического диагностирования с экспертизой промышленной безопасности объектов инженерной инфраструктуры	Количество проектов, технических паспортов и заключений, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	шт.	1	1	100,0
1.8	Проведение мониторинга подземных вод контрольно-наблюдательных скважин	Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг	прямой	шт.	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Тольятти	Количество актуализированных схем, в том числе частично	прямой	ед	-	-	-
1.10	Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры	Количество разработанных технических заданий	прямой	ед	-	-	-
1.11	Водоотведение бытовых стоков	Количество насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры, обеспеченных электричеством	прямой	ед	5	5	100,0
1.12	Водоотведение бытовых стоков	Объем водоотведения бытовых стоков	прямой	Тыс. куб. м	2,8	3,0	107,1
1.13	Водоснабжение объектов инженерной инфраструктуры	Объем водопотребления	прямой	Тыс. куб. м	51,8	33,9	65,4
1.13	Технологическое присоединение к инженерным сетям	Количество объектов, подключенных к инженерным сетям	прямой	ед.	2	0	0,0

#### Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры

2.1	Ремонт сетей и оборудования тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения	Доля отремонтированных сетей и оборудования тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения от общего количества этих сетей, находящихся в аварийном состоянии	прямой	%	100	100	100,0
2.2	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	Уровень исправности системы противопожарного водопровода	прямой	%	100	100	100,0

#### Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации

3.1	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации	прямой	ед.	38	38	100,0
3.2	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	Длина отремонтированных сетей ливневой канализации	прямой	м	40	40	100,0
3.3	Водоотведение ливневых стоков	Количество отремонтированных объектов, сооружений ливневой канализации	прямой	ед.	-	-	-
		Объем отведенных сточных вод	прямой	тыс. куб. м	4 568,4	4 841,0	106,0

#### Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения

4.1	Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	Количество часов горения установок наружного освещения	прямой	час. в год	3984	3984	100,0
-----	--	--	--------	------------	------	------	-------

