



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2022 № 410-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»
за 2021 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2021 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 31.03.2022 № 410-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2021 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1 (далее - Программа), является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Для достижения поставленной цели Программы в 2021 году выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;
- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;
- Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.
- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;
- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти;

Насевер

- Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти.

Финансирование мероприятий по задачам 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 в 2021 году не предусмотрено.

Исполнителями запланированных к реализации мероприятий являются:

- департамент городского хозяйства (далее - ДГХ);
- МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования (далее - ДО);
- МБУ «Зеленстрой»;
- департамент культуры (далее – ДК).

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2021 году составляет 248 753 тыс. руб., в том числе:

- 234 811 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 12 108 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 834 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставлением субсидий в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.05.2012 № 1377-п/1 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского

Насекин



хозяйства мэрии городского округа Тольятти, на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций»;

- предоставлением субсидий в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 11.07.2013 № 2254-п/1 «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти» (далее - Порядок).

В ходе реализации мероприятий Программы в 2021 году фактические затраты составили 226 882 тыс. руб. или 91,21% исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 216 540 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 8 346 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 996 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» ответственным исполнителем является ДГХ.

Программой запланировано финансирование в сумме 204 583 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 202 749 тыс. руб., внебюджетные средства – 1 834 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 188 575 тыс. руб. (188 574 774,11 руб.), или 92,18% к утвержденному плану, из них средства местного бюджета – 186 579 тыс. руб., внебюджетные средства – 1 996 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе

Налеев

[Подпись]

предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в объеме 1 909 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ЛАВР»:

1) № 0142300010021000008_259977 от 23.12.2021 на сумму 539 000,00 руб.;

2) № 0842300004021000122_259977 от 19.04.2021 на сумму 866 198,77 руб.;

С ООО «Строительная компания НСК» № 479-дг/2.1 от 11.03.2021 на сумму 250 000,00 руб.;

Фактические расходы по мероприятию составили 1 655 тыс. руб. (1 655 198,77 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 86,69%. Фактические расходы не соответствуют запланированным на 254 тыс. руб. по следующим причинам:

- 46 тыс. руб. – экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа;

- 208 тыс. руб. – нераспределенный остаток, который является результатом уточненного расчета НМЦК.

- По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 3 685 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью выполнения работ по ремонту внутриквартального освещения ул. Юбилейная, 7, ул. Свердлова, 52 заключен муниципальный контракт № 0842300004021000286_259977 от 20.08.2021 с ООО «СервисЭлектроСнаб» на сумму 563 698,67 руб.

Насеел

Сид

С целью ремонта твердых покрытий проездов, тротуаров ул. Родины, 40 заключен муниципальный контракт № 0842300004021000335_259977 от 28.09.2021 с ООО «ПРОФИ С» на сумму 3 120 332,25 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 3 684 тыс. руб. (3 684 030,92 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,97%.

Сложился нераспределенный остаток средств в размере 1 тыс. руб. в результате математического округления.

- По мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 1 878 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью выполнения работ по ремонту и устройству детских, спортивных площадок, установка МАФ заключен общий с мероприятием 1.4. муниципальный контракт № 0842300004021000348_259977 от 11.10.2021 с ООО «СТРОЙ СИТИ» на сумму 11 492 250,00 руб. В том числе 1 877 727,39 руб. на ремонт и устройство детских площадок, установку МАФ по адресам: б-р Луначарского, пр-т Ленинский, вдоль дома №18 (южная сторона), ул. Свердлова, 13, 9И, 9В, 7Д (южная сторона), б-р Орджоникидзе, 13 (северная сторона), сквер семейного отдыха, ул. 70 лет Октября, 34.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 878 тыс. руб. (1 877 727,39 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 13 608 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Начальник



В рамках муниципального контракта № 0842300004021000348_259977 от 11.10.2021 с ООО «СТРОЙ СИТИ» выполнены работы по ремонту и устройству спортивных площадок по адресам: ул. Юбилейная, 23, б-р Приморский, 20, б-р Космонавтов, 32, ул. Никонова, 11 на сумму 9 614 522, 61 руб.

С целью выполнения работ по ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу: Коммунистическая, 18 заключен муниципальный контракт № 0842300004021000405_259977 от 25.11.2021 с ООО «СТРОЙ СИТИ» на сумму 3 647 909,18 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 13 262 тыс. руб. (13 262 431,79 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 97,46%.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 346 тыс. руб. по следующим причинам:

- 312 тыс. руб. – экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа;

- 34 тыс. руб. – нераспределенный остаток, который является результатом уточненного расчета НМЦК.

- По мероприятию 1.5. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» запланировано финансирование в объеме 100 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев 7, 8, 11 кв. заключен муниципальный контракт № 0842300004021000345_259977 от 04.10.2021 с ООО «ЗЕЛЕНГРАД» на сумму 100 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 100 тыс. руб. (100 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» запланировано финансирование в объеме 183 403 тыс. руб., в

Носов

М

том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 181 569 тыс. руб., внебюджетные средства – 1 834 тыс. руб.

Заключенные муниципальные контракты приведены в таблице 1.

Фактические расходы по мероприятию составили 167 996 тыс. руб. (167 995 385,24 руб.), в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 166 000 тыс. руб., внебюджетные средства – 1 996 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 91,60%.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 15 569 тыс. руб. за счет местного бюджета по следующим причинам:

- 1 900 тыс. руб. – неисполнение по договорам субсидий:
- №749-дг/2.1 от 11.08.2021 на сумму 900,0 тыс. руб. В декабре 2021 года управляющая компания ООО «Велес» направила письмо о невозможности производства работ и рассмотрения возможности расторгнуть договор субсидий;
- № 697-дг/2.1 от 13.07.2021 на сумму 1 000,0 тыс. руб. ТСЖ «Дзержинского, 31» не представило отчет в соответствии с требованиями Порядка, по договору № 697-дг/2.1.

- 13 669 тыс. руб. – нераспределенный остаток. В отчетном периоде не представлены 7 пакетов документов, соответствующих Порядку от управляющих компаний на сумму 8 000 тыс. руб. МП г. Тольятти «Управляющая компания №4» представила заявку на предоставление субсидии на сумму 4 307,9 тыс. руб. вместо выделенной в размере 9 977,3 тыс. руб.

Фактические расходы за счет внебюджетных источников больше запланированных на 162 руб. в соответствии с заявками управляющих организаций на получение субсидии.

Налеев

Таблица 1

№ дог-ра	Дата дог-ра	Подрядчик	Основание	Адрес	Сумма текущего года за счет местного бюджета	Исполнено за период	внебюджетные средства	всего
697-дг/2.1	13.07.2021	Товарищество собственников недвижимости «Пилот-Дзержинского 31»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта детской площадки	ул. Дзержинского,31	1 000 000,00	0	0	0
698-дг/2.1	13.07.2021	ООО «ТСЖ ЖЭК»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта детской площадки	ул. Офицерская, 4Г	1 500 000,00	1 500 000,00	15 151,52	1 515 151,52
699-дг/2.1	13.07.2021	ООО Управляющая компания «Квартал»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части установки МАФ	пр-д Майский,5	44 001,10	44 001,10	444,50	44 445,60
700-дг/2.1	13.07.2021	ООО Управляющая компания «Квартал»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части устройства спортивной площадки	ул. Куйбышева,18	507 700,00	507 700,00	5 128,30	512 828,30
701-дг/2.1	13.07.2021	ООО Управляющая компания «Квартал»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части устройства детской площадки	ул. Тимирязева,74	900 000,00	900 000,00	9 091,00	909 091,00
703-дг/2.1	14.07.2021	ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части устройства детской площадки	б-р Кулибина,5	906 923,18	906 923,18	40 904,46	947 827,64
704-дг/2.1	14.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью «УК ЖКХ г. Тольятти»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части устройства детской площадки	ул. Революционная, 2	2 093 076,82	2 093 076,82	21 976,03	2 115 052,85
705-дг/2.1	14.07.2021	ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части устройства детской площадки.	пр-т Степана Разина, 67	700 000,00	700 000,00	36 893,00	736 893,00
706-дг/2.1	14.07.2021	ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта твердых покрытий тротуара, проезда	пр-т Степана Разина,50	700 000,00	700 000,00	38 617,10	738 617,10
707-дг/2.1	14.07.2021	ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части устройства детской площадки	б-р Приморский,9	700 000,00	700 000,00	7 900,02	707 900,02
708-дг/2.1	14.07.2021	ООО «Жилищная компания г. Тольятти»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта и устройства твердых покрытий тротуаров, проезда	ул. Лесная,62	2 000 000,00	2 000 000,00	20 202,03	2 020 202,03
727-дг/2.1	26.07.2021	ООО Управляющая компания «ФОРТУНА»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий МКД, в части ремонта твердых покрытий проезда, тротуара	б-р. Туполева,11	1 700 000,00	1 700 000,00	17 172,00	1 717 172,00

Населенный пункт



731- дг/2.1	30.07. 2021	ООО «ГАРАНТ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, ремонт твердых покрытий тротуаров, установка МАФ, устройство детской площадки)	ул. Мира, 111	3 000 000,00	3 000 000,00	30 303,05	3 030 303,05
732- дг/2.1	30.07. 2021	ООО УК «Тополь»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда, тротуара)	ул. Толстого, 17	1 200 000,00	1 200 000,00	13 400,00	1 213 400,00
733- дг/2.1	02.08. 2021	ООО «УК N 1 ЖКХ»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий МКД, в части устройства детской площадки	ул. Ворошилова, 26	1 500 000,00	1 500 000,00	15 151,52	1 515 151,52
734- дг/2.1	02.08. 2021	ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, ремонт твердых покрытий тротуаров)	Ул. Гидротехническая, 7	2 179 271,27	2 179 271,27	22 012,85	2 201 284,12
740- дг/2.1	05.08. 2021	ООО «УК N2 ЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Подготовка проектной документации)	пр-кт. Степана Разина, 49, ул. Свердлова, 19	200 000,00	200 000,00	2 020,22	202 020,22
741- дг/2.1	05.08. 2021	ООО "УК N2 ЖКХ"	Субсидии на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД, (Устройство твердых покрытий тротуаров)	пр-кт Московский, 33	1 000 000,00	1 000 000,00	52 631,58	1 052 631,58
742- дг/2.1	05.08. 2021	ООО «УК N2 ЖКХ»	Субсидии на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД, (Ремонт твердых покрытий тротуаров)	пр-кт Московский, 27	1 000 000,00	1 000 000,00	10 612,99	1 010 612,99
743- дг/2.1	05.08. 2021	ООО «УК N2 ЖКХ»	Субсидии на возмещение затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт детской площадки)	б-р. Приморский, 32	700 000,00	700 000,00	36 842,11	736 842,11
744- дг/2.1	05.08. 2021	ТСЖ «36- Э»	Субсидии на возмещение затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Устройство детской площадки)	ул. 40 лет Победы, 30	400 000,00	400 000,00	4 040,41	404 040,41
747- дг/2.1	10.08. 2021	ООО «УК «ЖЭК»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда, тротуара)	ул. Мира, 125	2 176 608,64	2 176 608,64	21 985,95	2 198 594,59
748- дг/2.1	11.08. 2021	Товарищество собственников недвижимости «Мира 137»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, ремонт твердых покрытий тротуаров)	ул. Мира, 137	5 499 997,70	5 499 997,70	55 555,54	5 555 553,24
750- дг/2.1	11.08. 2021	ООО «УК N 1 ЖКХ»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий МКД, в части устройства площадки для временной парковки автомашин,	б-р Гая, 5	1 000 000,00	1 000 000,00	10 101,20	1 010 101,20

Начислено



751- дг/2.1	11.08. 2021	ООО «УК N 1 ЖКХ»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий МКД, в части ремонта твердых покрытий проездов, тротуаров	ул. Свердлова, 52, ул. Юбилейная, 7, ул. Юбилейная, 1, б-р Курчатова, 4	12 538 431,93	12 538 431,93	126 650,85	12 665 082,78
753- дг/2.1	12.08. 2021	ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуара)	пр-кт Степана Разина, 91	1 944 000,00	1 944 000,00	19 643,66	1 963 643,66
754- дг/2.1	12.08. 2021	ООО УК «ЖЦ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда, тротуара)	ул. Толстого, 20б	2 099 999,99	2 099 999,99	21 212,13	2 121 212,12
755- дг/2.1	13.08. 2021	ООО «Уютный Дом 9 квартал»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Устройство твердых покрытий тротуаров)	б-р. Туполева, 8	650 000,00	650 000,00	6 567,50	656 567,50
757- дг/2.1	16.08. 2021	ООО «УК N2 ЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда, устройство площадки для временной парковки автомашин, ремонт твердых покрытий тротуара)	бульвар Буденного, 10	5 679 171,00	5 679 171,00	57 365,40	5 736 536,40
758- дг/2.1	16.08. 2021	ТСЖ «ЖЭК-09»	Субсидии на возмещение затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда, тротуара)	ул. 40 лет Победы, 34	1 900 398,00	1 900 398,00	19 195,94	1 919 593,94
759- дг/2.1	16.08. 2021	ООО «УК N2 ЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда, устройство площадки для временной парковки автомашин)	пр-кт Степана Разина, 48	3 388 282,00	3 388 282,00	34 225,10	3 422 507,10
763- дг/2.1	18.08. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Устройство детской площадки)	ул. Автостроителей, 11	1 230 000,00	1 230 000,00	12 424,25	1 242 424,25
764- дг/2.1	18.08. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Устройство детской площадки)	ул. Матросова, 24	322 488,47	322 488,47	3 257,46	325 745,93
765- дг/2.1	18.08. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Устройство детской площадки)	Тополиная, 27	1 250 000,00	1 250 000,00	12 626,27	1 262 626,27
766- дг/2.1	18.08. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт детской площадки)	ул. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 5	1 350 000,00	1 350 000,00	71 052,63	1 421 052,63
767- дг/2.1	18.08. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуара, проезда)	ул. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 26	2 337 623,26	2 337 623,26	23 612,36	2 361 235,62
768- дг/2.1	18.08. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	б-р. Молодежный, 7	585 000,00	585 000,00	6 040,44	591 040,44
769- дг/2.1	18.08. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	ул. Дзержинского, 44	1 996 215,36	1 996 215,36	20 163,80	2 016 379,16

Начислено

770- дг/2.1	18.08. 2021	ООО «ДЖКХ Автозаводский»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуара)	ул. 70 лет октября, 41	1 142 700,00	1 142 700,00	11 605,93	1 154 305,93
773- дг/2.1	23.08. 2021	ООО «МАИ+ЗН»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Устройство внутриквартального освещения)	ул. Тополиная, 4	410 000,00	410 000,00	4 141,42	414 141,42
779- дг/2.1	25.08. 2021	АО УК «Жилстройэкспл уатация»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	ул. 40 лет Победы, 24	1 362 313,75	1 362 313,75	13 760,75	1 376 074,50
780- дг/2.1	25.08. 2021	ООО «РегионСтрой»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Подготовка проектной документации)	б-р Ленина, 10	75 000,00	75 000,00	55 000,00	130 000,00
781- дг/2.1	25.08. 2021	ООО «УК N2 ЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуара, ремонт твердых покрытий проезда)	б-р Королева, 24	2 615 558,00	2 615 558,00	26 419,80	2 641 977,80
782- дг/2.1	25.08. 2021	ООО «УК N 1 ЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда, тротуаров)	б-р Курчатова, 13, б-р Луначарского, 21	14 999 956,00	14 999 956,00	151517,6	15 151 473,60
783- дг/2.1	25.08. 2021	ООО «Уютный Дом 9 квартал»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда, тротуара)	б-р. Туполева, 13	798 219,00	798 219,00	8 677,81	806 896,81
784- дг/2.1	25.08. 2021	АО УК «Жилстройэкспл уатация»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	ул. 40 лет Победы, 47	708 019,78	708 019,78	7 151,72	715 171,50
785- дг/2.1	26.08. 2021	Жилищно- строительный кооператив №13	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	ул. Горького, 51	828 399,90	828 399,90	8 367,70	836 767,60
786- дг/2.1	27.08. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Устройство спортивной площадки)	ул. Новосадовая, 6, 12 15, ул. Вавилова, 21	941 085,34	941 085,34	9 506,03	950 591,37
787- дг/2.1	27.08. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Устройство детской площадки, ремонт детской площадки)	пр-д Майский, 66, 68	351 000,36	351 000,36	3 545,47	354 545,83
790- дг/2.1	30.08. 2021	ООО «Управляющая компания «Мой город»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуаров, проездов)	ул. Горького, 92	1 500 000,00	1 500 000,00	15 151,52	1 515 151,52
808- дг/2.1	09.09.2 021	ТСН «40 лет Победы, 104»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта твердых покрытий тротуаров, проездов	ул. 40 лет Победы, 104	2 622 544,00	2 622 544,00	26 956,00	2 649 500,00
809- дг/2.1	09.09. 2021	ООО «ТСЖ ЖЭК»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта твердых покрытий проездов	ул. Офицерская, 6Б	1 029 309,00	1 029 309,00	10 397,07	1 039 706,07

Налоговый

810- дг/2.1	09.09. 2021	ООО «Управляющая компания № 2 жилищно - коммунального хозяйства»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров, установка МАФ)	ул. Фрунзе, 41	1 985 594,45	1 985 594,45	20 056,52	2 005 650,97
811- дг/2.1	09.09. 2021	ООО «Управляющая компания № 2 жилищно - коммунального хозяйства»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта твердых покрытий тротуаров, устройство площадки для временной парковки автомашин	б-р Приморский, 34	3 700 000,00	3 700 000,00	37 373,75	3 737 373,75
812- дг/2.1	09.09. 2021	ООО «Управляющая компания № 2 жилищно - коммунального хозяйства»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов)	ул. Фрунзе, 43	187 885,11	187 885,11	1 897,83	189 782,94
813- дг/2.1	09.09. 2021	ООО «Управляющая компания №2 жилищно - коммунального хозяйства»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов)	пр-т Московский, 47	126 520,43	126 520,43	1 277,99	127 798,42
814- дг/2.1	09.09. 2021	ООО «УК N 1 ЖКХ»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта твердых покрытий тротуаров	ул. Свердлова, 48	2 722 724,04	2 722 724,04	27 502,27	2 750 226,31
815- дг/2.1	10.09. 2021	ООО «Управляющая компания «Мой город»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части устройства спортивной площадки	ул. Ленина, 64	599 940,00	599 940,00	6 120,61	606 060,61
816- дг/2.1	10.09. 2021	ООО УК «РУС- СЕРВИС»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта твердых покрытий проезда.	б-р Космонавтов, 32	370 346,24	370 346,24	3 740,88	374 087,12
827- дг/2.1	16.09. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, (Устройство детской площадки)	ул. Ярославская, 43	315 593,81	315 593,81	3 187,82	318 781,63
829- дг/2.1	16.09. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части устройства детской площадки,	ул. Матросова, 12	309 060,05	309 060,05	3 121,82	312 181,87
830- дг/2.1	16.09. 2021	ООО УК «РУСЬ»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта твердых покрытий проезда,	ул. Автостроителей, 50	866 900,00	866 900,00	8 756,57	875 656,57
834- дг/2.1	17.09. 2021	ООО УК «АТП Сервис»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда, тротуара)	ул. Есенина, 12	3 250 000,00	3 250 000,00	32 828,28	3 282 828,28
835- дг/2.1	17.09. 2021	ООО УК «АТП Сервис»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	б-р Молодежный, 13	854 999,99	854 999,99	8 636,37	863 636,36

Начальник

836- дг/2.1	17.09. 2021	ООО Управляющая компания «Квартал»	Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части ремонта твердых покрытий проезда, тротуара,	ул. Куйбышева, 18	6 499 999,99	6 499 999,99	65 656,57	6 565 656,56
841- дг/2.1	22.09. 2021	ООО «Чистый город»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	ул. К. Маркса, 60	1 333 795,00	1 333 795,00	13473,16	1 347 268,16
842- дг/2.1	22.09. 2021	ООО «Чистый город»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов)	ул. Мира, 70	374 418,00	374 418,00	3978,76	378 396,76
843- дг/2.1	22.09. 2021	ООО «Чистый город»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	ул. К. Маркса, 64	665 646,00	665 646,00	6724,9	672 370,90
844- дг/2.1	22.09. 2021	ООО «УК N 1 ЖКХ»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт внутриквартального освещения)	ул. Юбилейная, 5	493 910,99	493 910,99	5 011,19	498 922,18
851- дг/2.1	23.09. 2021	ООО «Чистый город»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов)	ул. Ушакова, 64	1 473 424,00	1 473 424,00	14 902,75	1 488 326,75
852- дг/2.1	23.09. 2021	ООО «Чистый город»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	ул. К. Маркса, 82	793 762,00	793 762,00	8 217,01	801 979,01
877- дг/2.1	29.09. 2021	АО УК «Жилстройэкс- платация»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	б-р. Татищева, 20	1 199 999,99	1 199 999,99	12 121,22	1 212 121,21
878- дг/2.1	29.09. 2021	ТСЖ «Жилищный Кондоминиум – 11»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	ул. Горького, 53	828 399,90	828 399,90	8 367,70	836 767,60
879- дг/2.1	29.09. 2021	ООО «Чистый город»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	ул. К. Маркса, 86	963 527,00	963 527,00	9 744,75	973 271,75
882- дг/2.1	01.10. 2021	ТСН «ТОПОЛИНАЯ 23»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуара)	ул. Тополиная, 23	2 677 973,99	2 677 973,99	27 050,25	2 705 024,24
883- дг/2.1	01.10. 2021	ТСЖ «Тандем»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	ул. Победы, 58а	999 999,99	999 999,99	10 101,02	1 010 101,01
884- дг/2.1	01.10. 2021	ООО УК «Лига Премиум»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов)	ул. Советская, 89	1 067 099,84	1 067 099,84	10 778,80	1 077 878,64
897- дг/2.1	08.10. 2021	ООО «Время перемен»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуаров)	ул. Жилина, 62	90 634,76	90 634,76	915,51	91 550,27
898- дг/2.1	08.10.2 021	ООО «Управляющая компания «Мой город»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Устройство площадки для временной	ул. Ленина, 78	350 000,00	350 000,00	3 535,36	353 535,36

Населенный пункт

Подпись

			парковки автомашин)					
903- дг/2.1	12.10. 2021	ТСЖ «84 а»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	ул. Автостроителей, 84а	1 562 840,63	1 562 840,63	15 786,27	1 578 626,90
904- дг/2.1	12.10. 2021	ООО «БОН»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	ул. Свердлова, д.47	1 830 242,95	1 830 242,95	18 487,31	1 848 730,26
908- дг/2.1	14.10. 2021	ООО УК «Уютный Дом»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	пр-т. Московский, 1	1 159 475,00	1 159 475,00	11 712,52	1 171 187,52
909- дг/2.1	14.10. 2021	Товарищество собственников недвижимости «Пилот- Дзержинского 31»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуара)	ул. Дзержинского, 31	2 349 999,99	2 349 999,99	23 737,38	2 373 737,37
916- дг/2.1	20.10. 2021	АО УК «Жилстройэкспл уатация»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проезда)	ул. 70 лет Октября, 22а	497 545,00	497 545,00	5 025,71	502 570,71
918- дг/2.1	20.10.2 021	ООО «Тольяттибгтсе рвис»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Устройство внутриквартального освещения)	ул. Тополиная, 6	406 673,62	406 673,62	4 107,82	410 781,44
919- дг/2.1	20.10. 2021	ООО «Тольяттибгтсе рвис»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Устройство внутриквартального освещения)	ул. Тополиная, 2	809 300,24	809 300,24	8 174,75	817 474,99
920- дг/2.1	21.10. 2021	ООО «УК №2 ЖКХ»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуаров)	ул. Фрунзе, 4	518 657,00	518 657,00	5 239,00	523 896,00
921- дг/2.1	21.10. 2021	ООО «УК №2 ЖКХ»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуаров)	ул. Революционная, 24	1 021 950,00	1 021 950,00	10 322,75	1 032 272,75
922- дг/2.1	21.10. 2021	ООО УК «АТП Сервис»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Устройство детской площадки)	ул. Ларина, 2Б	100 000,00	100 000,00	5 856,58	105 856,58
923- дг/2.1	21.10. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	ул. Революционная, 4	1 059 129,99	1 059 129,99	10 698,29	1 069 828,28
924- дг/2.1	21.10. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	ул. Тополиная, 4	1 640 800,00	1 640 800,00	16 573,74	1 657 373,74
930- дг/2.1	25.10. 2021	ООО «УК №1 ЖКХ»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	ул. Дзержинского, 79	2 544 499,99	2 544 499,99	25 702,03	2 570 202,02
931- дг/2.1	25.10. 2021	ТСН «ВИКТОРИЯ ПЛЮС»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	пр-т Ленинский, 3Б	900 000,00	900 000,00	9 090,91	909 090,91
1034- дг/2.1	19.11. 2021	ООО «Новатор»	Субсидия на возмещ.затрат в целях выполн.работ по кап.рем. МКД (устройство детской площадки)	ул. Белорусская, 2	1 189 200,08	1 189 200,08	12 012,13	1 201 212,21

Населен



1035- дг/2.1	19.11. 2021	ООО «УК №2 ЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов)	б-р Орджоникидзе, 13, б-р Орджоникидзе, 7	2 156 029,00	2 156 029,00	21 778,10	2 177 807,10
1036- дг/2.1	19.11. 2021	ООО «ДЖКХ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	б-р Татищева, 1	3 945 399,89	3 945 399,89	39 852,54	3 985 252,43
1037- дг/2.1	19.11. 2021	ООО «Новатор»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров)	ул. Мира, 76	934 999,99	934 999,99	9 444,45	944 444,44
1046- дг/2.1	29.11. 2021	МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий проездов, ремонт твердых покрытий тротуара, установка МАФ)	ул. Механизаторов, 17	4 307 938,40	4 307 938,40	43 516,00	4 351 454,40
1052- дг/2.1	01.12. 2021	ООО «ЛДВ»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Ремонт твердых покрытий тротуаров, проездов)	ул. Ленина, 52	850 000,00	850 000,00	8 585,86	858 585,86
1053- дг/2.1	01.12. 2021	АО «Муниципально е управление жилищно- коммунального хозяйства»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Устройство детской площадки, ремонт детской площадки)	ул. Гидростроевская, 5, ул. Ушакова, 51	1 650 000,00	1 650 000,00	23 046,26	1 673 046,26
1054- дг/2.1	01.12. 2021	АО «Муниципально е управление жилищно- коммунального хозяйства»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Устройство площадки для временной парковки автомашин, ремонт твердых покрытий тротуара)	ул. Гидростроевская, 5, ул. Гидростроевская, 7, ул. Жилина, 60	924 709,40	924 709,40	9 340,60	934 050,00
1057- дг/2.1	03.12. 2021	ООО УК «АВТОРИТЕТ ГРУПП»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Подготовка проектной документации)	ул. Ленинградская, 40	75 000,00	75 000,00	25 000,00	100 000,00
1065- дг/2.1	06.12. 2021	ТСЖ «ЖК-14»	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Подготовка проектной документации)	ул. Баныкина, 2	100 000,00	100 000,00	1 500,00	101 500,00
1067- дг/2.1	06.12. 2021	Жилищно- строительный кооператив №15	Субсидия на возмещ. затрат в целях выполн. работ по кап. рем. МКД (Подготовка проектной документации)	ул. Ушакова, 62	100 000,00	100 000,00	1 500,00	101 500,00
					166 999 840,59	165 999 840,59	1 995 544,65	167 995 385,24

2. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» ответственным исполнителем по всем мероприятиям, является ДГХ.

Программой запланировано финансирование в сумме 1 379 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 1 368 тыс. руб. или 99,20% к утвержденному плану, в том числе в разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 4.1.5 «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе

Насеко

ДГХ

получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» запланировано финансирование в объеме 4 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», с целью получения разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС «Дамба на полуострове Копылово» оплачена госпошлина (платежное поручение № 832 от 21.09.2021) в размере 3 500 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 4 тыс. руб. (3 500 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 4.1.6 «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 196 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений заключено 4 муниципальных контракта на сумму 23 200,00 руб. каждый:

1) № 492-дг/2.1 от 18.03.2021 с АО «МАКС» (набережная Комсомольского района г. Тольятти);

2) № 870-дг/2.1 от 24.09.2021 с АО «Московская акционерная страховая компания» (Дамба на полуострове Копылова г. Тольятти);

3) № 871-дг/2.1 от 24.09.2021 с АО «Московская акционерная страховая компания» (набережная Центрального района г. Тольятти);

4) № 872-дг/2.1 от 24.09.2021 с АО «Московская акционерная страховая компания» (Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти).

С целью добровольного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта заключено 2 муниципальных контракта:

1) № 37/136-4923009 /491-дг/2.1 от 18.03.2021 с АО «МАКС» (набережная Комсомольского района г. Тольятти) на сумму 38 303,20 руб.;

Носов

С

2) № 37/136-4923047/869-дг/2.1 от 24.09.2021 с АО «Московская акционерная страховая компания» (Дамба на полуострове Копылова г. Тольятти) на сумму 53 916,80 руб.

Фактические расходы составили 185 тыс. руб. (185 020,00 руб.).
Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 94,39 %.

Сложился нераспределенный остаток средств в размере 11 тыс. руб. в результате перерасчета стоимости добровольного страхования ГТС.

- По мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 1 179 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт с ИП Чернов Андрей Федорович № 586031/551-дг/2.1 от 19.04.2021 на содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений (прочистка лотков лестничного спуска на ГТС «Берегоукрепление Комсомольского района») на сумму 73 849,00 руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000242_259977 от 26.07.2021 с ООО «ЭКО ТЕХНОЛОДЖИ» на содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений на сумму 1 105 000,00 руб.

Фактические расходы составили 1 179 тыс. руб. (1 178 849,00 руб.).
Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

3. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» ответственным исполнителем по всем мероприятиям, является ДО.

Программой запланировано финансирование в сумме 5 591 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 5 584 тыс. руб. или 99,87% к утвержденному плану, в том числе в разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч.

Населенный пункт

строительный контроль» запланировано финансирование в объеме 4 191 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключенные муниципальные контракты приведены в таблице 2.

Фактические расходы по мероприятию составили 4 191 тыс. руб. (4 191 320,73 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

По МБУ № 13, 21, 23, 26, 51, 72, 75 уменьшение фактических затрат от плановых произошло в результате проведения закупочных процедур. По МБУ № 47, 66, 70, 81 увеличение фактических затрат от плановых произошло по причине использования иных источников финансирования (внебюджетные средства, муниципальное задание). По МБУ № 89 увеличение фактических затрат от плановых произошло по причине большей потребности в спиле аварийно-опасных деревьев и перераспределении средств сложившейся экономии от закупочных процедур по другим учреждениям.

Таблица 2

Наименование учреждения	Номер	Дата	Сумма договора (контракта), руб.	Утверждено в МП, руб.	Исполнено по МП, руб.	Вид работ	Контрагент
МБУ «Лицей №6»	593030	13.05.2021	74 000,00	98 000,00	98 000,00	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ИП Литвиненко М.Е.
	613153	09.07.2021	24 000,00				
МБУ «Школа №13»	595450	20.05.2021	206 800,00	206 800,00	206 800,00	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МБУ «Школа №21»	568493	09.03.2021	90 000,00	90 000,00	90 000,00	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МБУ «Школа №23»	712234	01.03.2021	203 000,00	203 000,00	203 000,00	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МБУ «Школа №26»	03423000733 21000001	11.03.2021	98 000,00	164 325,87	164 325,87	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ООО «ПрофСпил»
	629521	02.09.2021	55 000,00				ИП Репин А. Ю.
	648455	08.11.2021	11 325,87				ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МБУ «Школа №41»	8	09.04.2021	104 000,00	235 000,00	235 000,00	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ИП Литвиненко М.Е.
	595837	24.05.2021	98 500,00				
	605235	17.06.2021	32 500,00				

Населенный

МБУ «Школа №47»	13	30.03.2021	188 000,00	220 000,00	220 000,00	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
	25	29.04.2021	34 975,00				ИП Мирошников Е. А.
МБУ «Лицей № 51»	08423000040 21000079	12.04.2021	89 638,00	269 991,41	269 991,41	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ООО «КомплектСтройАрматура»
	633801	20.09.2021	126 000,00				ИП Литвиненко М.Е.
	648089	08.11.2021	9 900,00				ИП Репин А.Ю.
	642970	18.10.2021	40 000,00				ИП Репин А.Ю.
	107	15.11.2021	4 453,41				ИП Тимофеев Н. А.
МБУ «Школа № 59»	595512	26.05.2021	185 000,00	215 000,00	215 000,00	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ИП Литвиненко М.Е.
	619090	02.08.2021	30 000,00				ИП Тимофеев Н. А.
МБУ «Школа № 66»	743990	14.05.2021	55 000,01	100 000,00	100 000,00	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ИП Литвиненко М.Е.
	757834	21.06.2021	45 000,00				
	747015	27.05.2021	385 000,00	400 000,00	403 000,00	ремонт ограждения территории школы	ООО СК «Инноватор»
	789436	16.09.2021	69 731,25			установка бордюрного камня	ИП Долгополова Е. А.
МБУ «Школа № 70»	189	18.06.2021	858 727,26	700 000,00	700 000,00	ремонт спортивных площадок, в т. ч. установка спортивного оборудования	ООО «СТРОЙПОДРЯД»
МБУ «Школа № 72»	757856	21.06.2021	297 000,00	300 000,00	297 000,00	ремонт спортивной площадки (установка спортивного оборудования)	ООО «МАСТЕР СПОРТА»
МБУ «Школа № 75»	583446	12.04.2021	126 000,00	126 000,00	126 000,00	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ИП Мирошников Е. А.
МБУ «Школа № 81»	153	12.07.2021	455 886,05	380 000,00	380 000,00	ремонт спортивной площадки (установка спортивного оборудования)	ОООО «АПОЛЛО»
	154	06.07.2021	198 861,94	120 000,00	120 000,00	ремонт ограждения территории школы	
МБУ «Школа № 89»	729326	05.04.2021	249 000,00	363 203,45	363 203,45	спил и обрезка аварийно-опасных деревьев	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
	759599	21.06.2021	58 470,00				ИП Селищев А.П.
	765369	20.07.2021	25 500,00				ИП Селищев А.П.

Начальник

	807891	08.11.2021	19 600,00				
	809875	15.11.2021	7 890,00				ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
	89	16.11.2021	2 743,45				
итого:			4 559 502,24	4 191 320,73	4 191 320,73		

- По мероприятию 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» запланировано финансирование в объеме 1 400 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключенные муниципальные контракты, на выполнение работ по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование учреждения	Номер	Дата	Сумма договора (контракта), руб.	Утверждено в МП, руб.	Контрагент
МБУ детский сад № 26 «Сказка»	574687	16.03.2021	74 000,00	98 000,00	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МБУ детский сад № 45 «Яблонька»	6/2021	15.03.2021	39 000,00	39 000,00	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки»	567539	04.03.2021	138 600,00	220 000,00	ИП Селищев А.П.
	574015	26.03.2021	81 360,00		ООО «ЗеленГрад»
МАОУ детский сад № 69 «Веточка»	583379	09.04.2021	9 000,00	127 000,00	ИП Репин А.Ю.
	575077	25.03.2021	118 000,00		
МБУ детский сад № 73 «Дельфин»	9206	09.06.2021	156 000,00	156 000,00	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МАОУ ДС № 80 «Песенка»	589	12.03.2021	219 000,00	240 000,00	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
	658148	01.12.2021	21 000,00		
МБУ детский сад № 104 «Соловушка»	187	30.03.2021	118 500,00	150 000,00	ИП Алексеев А.Н.
МБУ детский сад № 116 «Солнечный»	585283	15.04.2021	20 000,00	20 000,00	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МБУ детский сад № 167 «Долинка»	11	03.06.2021	94 500,00	105 000,00	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МАОУ ДС № 200 «Волшебный башмачок»	586558/200	20.04.2021	245 000,00	245 000,00	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
МБУ детский сад № 46 «Игрушка»	662296	13.12.2021	58 900,00	0,00	ООО «ЗЕЛЕНГРАД»
итого:			1 392 860,00	1 400 000,00	

Носов Р.П.



Фактические расходы по мероприятию составили 1 393 тыс. руб. (1 392 860,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,50%.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 7 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа.

4. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» реализовалось одно мероприятие 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест», ответственным исполнителем являлся ДГХ (МБУ «Зеленстрой»).

Запланировано финансирование в сумме 12 345 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

С МБУ «Зеленстрой» заключены соглашения о предоставлении субсидий:

1) № 712 – дг/2.1 от 19.07.2021 на выполнение работ по устранению недостатков на территории сквера в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля – 11 200 757,26 руб.;

2) № 713 – дг/2.1 от 19.07.2021 на закупку туалетного модуля на территории сквера в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля – 990 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 12 191 тыс. руб. (12 190 757,26 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,75%.

Сложился нераспределенный остаток средств в размере 154 тыс. руб. в результате заключения соглашения на меньшую сумму, в соответствии с фактическими затратами подрядных организаций.

5. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти»

Носов



Программой запланировано финансирование в сумме 22 852 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 17 598 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 9 162 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 436 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю ДО – 5 254 тыс. руб. из них средства местного бюджета – 1 582 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 672 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 18 871 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 13 617 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 5 181 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 436 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю ДО – 5 254 тыс. руб. из них средства местного бюджета – 1 582 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 672 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ заключены муниципальные контракты:

- 1) № 0842300004021000290_259977 от 24.08.2021 с ООО «ТЛТ-ДОРСТРОЙ», восстановление детской и спортивной площадок по пр-ту Степана Разина – «Веселое детство», на сумму 3 411 888,09 руб.;

- 2) № 0842300004021000388_259977 от 02.11.2021 с ООО «СТРОЙСИТИ», установка спортивных площадок в лесу – «Спорт в лесу», на сумму 1 654 845,00 руб.;

- 3) № 0842300004021000420_259977 от 25.11.2021 с ООО «СТРОЙ-СЕРВИС», организация парковочных мест по ул. Есенина, д. 2 – «Безопасные дороги», на сумму 1 983 316,80 руб.;

Насевер

4) № 0842300004021000421_259977 от 29.11.2021 с ООО «СТРОЙ СИТИ», восстановление детской площадки по ул. Лизы Чайкиной – «Обсерватория», на сумму 6 434 307,19 руб.

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили 13 484 тыс. руб. (13 484 357,08 руб.) или 99,02% к утвержденному плану, из них средства местного бюджета – 5 138 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 346 тыс. руб.

Фактическое значение отличается от планового на 133 тыс. руб. по следующим причинам:

- 129 тыс. руб. – экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа;
- 4 тыс. – нераспределенный остаток средств, сложившегося в результате уточнения объемов выполненных работ.

В целях устройства комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия № 9» ответственным исполнителем ДО заключен муниципальный контракт с ООО «КАРИН» № 691 от 21.12.2021 на сумму 4 543 862,30 руб.

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили 1 059 тыс. руб. за счет местного бюджета или 20,16% к утвержденному плану.

Фактическое значение отличается от планового на 4 195 тыс. руб. по причине неисполнения муниципального контракта подрядчиком.

Конкурсы, объявленные 26.07.2021, 24.08.2021 не состоялись по причине отсутствия заявок от участников.

После корректировки сметной документации 08.12.2021 электронный аукцион признан состоявшимся.

К концу года подрядной организацией выполнены работы по устройству песчаного и щебеночного основания спортивной площадки и беговой дорожки, укладке бордюрного камня, частично установлены стойки под ограждение спортивной площадки, завезено ограждение. В связи с погодными условиями (продолжительные морозы) работы по укладке асфальтового покрытия не выполнены. Учреждению в части

Начальник

софинансирования за счет местного бюджета перечислены средства за фактически выполненный объем работ.

Департаментом образования направлено письмо в Правительство Самарской области об оплате фактически выполненных работ за счёт областного бюджета.

До настоящего времени не достигнута договоренность об оплате данных работ.

- По мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 3 981 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, ответственным исполнителем являлся ДГХ.

С целью реализации инициативного проекта по благоустройству территорий городского округа Тольятти – Аллея поколений Тольяттинского госуниверситета в Сквере 50-летия АвтоВАЗа заключен муниципальный контракт № 0842300004021000363_259977 от 15.10.2021 с ООО «ОСТО» на сумму 3 980 547,77 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 3 980 тыс. руб. (3 980 547,77 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,97%.

Сложился нераспределенный остаток средств в размере 1 тыс. руб. в результате математического округления.

6. По задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» реализовалось одно мероприятие 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок», ответственными исполнителями являются ДГХ и ДК.

Запланировано финансирование за счет местного бюджета в сумме 2 003 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 1 361 тыс. руб.;
- по ответственному исполнителю ДК – 642 тыс. руб.

Николаев

Сид

Ответственным исполнителем ДГХ проведен аукцион на устройство контейнерных площадок. В связи с отказом победителя ООО «ВОЛГАДОРСТРОЙ» от заключения контракта и выполнения обязательств, работы не выполнены. Подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили 0 тыс. руб. или 0,00% к утвержденному плану.

По ответственному исполнителю ДК заключенные муниципальные контракты приведены в таблице 4.

Таблица №4

№	Наименование учреждения, адрес	Номер договора, дата заключения	Подрядчик	Сумма в руб.
1	МБУ ДО Школа искусств №1, ул. Шлюзовая, 3	№ 27 от 06.09.2021	ИП Зырянов	67 740,00
2	МБУ ДО «Школа искусств Центрального района» ул. Победы, 46	№ 632587 от 14.09.2021	ООО «Промактив»	53 500,00
3	МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова г. Тольятти, ул. Автостроителей, 26	№ 744481 от 26.05.2021	ИП Зырянов Семен Сергеевич	53 593,33
4	МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» ул. Ст. Разина, 93	№ 124 от 17.05.2021	ООО «Велес»	45 650,00
5	МБУДО ХШ им. М. Шагала, ул. Свердлова, д.10	№ 955, 14.07.2021	ИП Селищев Андрей Петрович	77 930,00
6	МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» ул. Мира, 72	№ 124 от 02.08.2021	ИП Зырянов Семен Сергеевич	69 000,00
7	МБУК г. о. Тольятти «ДЦ «Русич», ул. Носова, 10	№ 643564 от 21.10.2021	ИП Долгополова Евгения Андреевна	67740,00
8	МБУ ДО ДХШ № 3, б-р Космонавтов д.23	№ 588341 от 22.04.2021	ИП Зырянов	17238,35
9	МБУИ «Тольяттинский театр кукол»	№ 20-Ц/2021	ООО «СтройАльянс»	70000,00
10	МАУ КДЦ «Буревестник»	№ 02/21 от 12.08.2021	ООО «Юпитер»	40 094,87
11	МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой	№ 14/2021 от 28.05.2021	ООО «ЭНЕРГОКОМ»	38 442,00
12	МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», Тольятти, б-р Курчатова, 2	№ 590657 от 29.04.2021	ИП Зырянов Семен Сергеевич	40 000,00
	Итого:			640 928,55

Фактические расходы по ответственному исполнителю составили 641 тыс. руб. (640 928,55 руб.) или 99,84% к утвержденному плану.

Носов

(подпись)

Сложился нераспределенный остаток средств в размере 1 тыс. руб. в результате математического округления.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2021 году для достижения цели выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»:

- по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленных проектов», значение которого – 7 ед.

Мероприятие выполнено не в полном объеме, подготовлено 6 проектов, не заключен договор на оформление разрешительной документации по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения при благоустройстве территории в сквере Островского, так как не были отработаны замечания к проекту муниципального контракта.

Уровень достижения показателя 85,71%.

- по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

Насевер

Вал

- «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия», значение которого – 1 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,0%;

- «Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение», значение которого – 2 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%.

- по мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ», значение которого – 5 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%.

- по мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)», значение которого – 5 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%.

- по мероприятию 1.5. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев», значение которого – 1 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00%.

Носов

Коп

- по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>.» запланированы показатели (индикаторы):

- «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий», значение которого – 100 %. В результате реализации мероприятие выполнено не в полном объеме. Уровень достижения показателя 92,98%;

- «Количество благоустроенных объектов», значение которого – 114 ед. В результате реализации мероприятие выполнено не в полном объеме. Благоустроено 106 объектов. Уровень достижения показателя 92,98%.

В отчетном периоде от управляющих компаний не представлены 7 пакетов документов, соответствующих Порядку, по адресам: б-р Гая, 14, пр-т Ленинский, 14, ул. Тополиная, 42, пр-т Ст. Разина, 80, ул. Тополиная, 33, ул. Горького, 45, ул. Новопромышленная, 13.

Работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Ленина, 56 не выполнены, в связи с расторжением договора с управляющей организацией.

2. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов»:

- по мероприятию 4.1.5 «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» запланированный показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений» - 100%, выполнен в полном объеме. Получено разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС «Дамба на полуострове Копылово».

- по мероприятию 4.1.6 «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланированный показатель

Носов



«Количество застрахованных гидротехнических сооружений», значение которого – 4 ед.

Уровень достижения показателя 100,00%. Выполнены работы по обязательному страхованию объекта ГТС: «Пирс в Автозаводском районе», «Берегоукрепление набережной Центрального района», обязательному и добровольному страхованию объекта ГТС: «Дамба на полуострове Копылово», «Берегоукрепление набережной Комсомольского района».

- по мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланированный показатель «Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков», значение которого – 8 219 м.

Уровень достижения показателя 100,00%. Выполнена прочистка лотков лестничного спуска на ГТС «Берегоукрепление Комсомольского района».

3. По задаче 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений:

- по мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей», значение которого 15 ед.

Уровень достижения показателя 100,00%. На территории 15 школ выполнены работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев, ремонт ограждения территории школ, установка бордюрного камня ремонт спортивных площадок.

- по мероприятию 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных территорий детских садов», значение которого 10 ед.

По МБУ № 26, 104, 167 в результате проведения закупочных процедур сложилась экономия. В целях освоения средств в полном объеме

Насевер

сложившаяся экономия направлена на спил и обрезку аварийно-опасных деревьев на территории МБУ детский сад № 46 "Игрушка".

Количество благоустроенных территорий детских садов 11 ед. Уровень достижения показателя 110,00%.

4. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест»:

- по мероприятию 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично», значение которого 1 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,00%.

Закуплен туалетный модуль и выполнены работы по устранению недостатков на территории объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном».

5. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти»:

- по мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» запланирован показатель «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти», значение которого – 5 ед.

Количество реализованных общественных проектов – 4 ед. Уровень достижения показателя 80,00%. Причина отклонения планового значения от фактического приведена в разделе II настоящего отчета.

- по мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» запланирован

Носов

показатель «Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти», значение которого – 1 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,00%.

ООО «ОСТО» в целях реализации инициативного проекта «Аллея поколений Тольяттинского госуниверситета в Сквере 50-летия АвтоВАЗа» выполнены работы по приобретению и доставке посадочного материала к месту посадки, подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников с внесением растительной земли и удобрений, поливу посаженных растений.

Группой волонтеров, совместно с представителями инициативной группы, выдвинувшей данный проект, студентами ТГУ и старшеклассниками 73 школы, специалистами МБУ «Зеленстрой» и департамента городского хозяйства были высажены 150 молодых каштанов и 300 кустов спиреи.


6. По задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти», в рамках реализации мероприятия 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок» запланирован показатель «Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки», значение, которого – 23 ед.

По причине отказа победителя электронного аукциона ООО «ВОЛГАДОРСТРОЙ» от заключения контракта и выполнения обязательств ответственным исполнителем ДГХ мероприятие не исполнено.

Ответственным исполнителем ДК установлены контейнерные площадки на 12 территориях.

Уровень достижения показателя 52,17%.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.



IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде ($\mathcal{E}_{2021}$) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%) ,$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Насеер

Ad

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) составила:

$$K_1 = \frac{1\,613,84}{17} = 94,9 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_{\text{ф}} / F_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$F_{\text{ф}}$ – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_{\text{п}}$ – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (226\,882 / 248\,753) \times 100 = 91,2 (\%).$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$M_{\text{ф}}$ – количество реализованных мероприятий Программы;

$M_{\text{п}}$ – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K_3) составил:

$$K_3 = (14 / 15) \times 100 = 93,3 (\%).$$

Носов



Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ($\mathcal{E}_{2021}$) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2021} = 94,9 \times 0,5 + 91,2 \times 0,2 + 93,3 \times 0,3 = 93,7 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2021 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

В целях повышения эффективности реализации Программы главным распорядителям бюджетных средств рекомендовано:

- в более ранние сроки определять подрядные организации для заключения муниципальных контрактов на производство работ и заключения договоров субсидий;
- усилить контроль за сроками и качеством выполнения работ подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Начальник



V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2021 году по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата
муниципальной программы за 2021 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде	прямой	%	100	92,98	92,98
2	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	прямой	%	100	100	100,00
3	Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений	прямой	%	62,4	63,2	101,28

Кассир

СВ

4	Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой	прямой	%	11	11	100,00
4	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных проектов	прямой	%	100	80	80,00
5	Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных	прямой	%	100	52,17	52,17
Показатели (индикаторы) Стратегии						
6	Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий	прямой	%	100	92,98	92,98
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

Показатели конечного результата «Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде» и «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий» не достигнут по причине непредоставления в отчетном периоде управляющими компаниями 7 пакетов документов, соответствующих Порядку, а также в связи с расторжением договора с управляющей организацией ООО «Велес».

Handwritten signature

Handwritten signature


Показатель конечного результата «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных проектов» не достигнут по причине неисполнения муниципального контракта подрядчиком ООО «КАРИН».

Показатель конечного результата «Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных» не достигнут по причине отказа победителя электронного аукциона ООО «ВОЛГАДОРСТРОЙ» от заключения контракта и выполнения обязательств.

И.о. руководителя
департамента городского хозяйства



Ю.Г. Павлова



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»
за 2021 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2021 год

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2021 год (Фпг)					Факт за 2021 год (Ффп по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг x 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей																	
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий																	
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	ДГХ	1 909	1 909	0	0	0	1 655	1 655	0	0	0	86,69	86,69	-	-	-
								1 655	1 655	0	0	0					
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных пролетов, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>	ДГХ	3 685	3 685	0	0	0	3 684	3 684	0	0	0	99,97	99,97	-	-	-
								3 684	3 684	0	0	0					
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>	ДГХ	1 878	1 878	0	0	0	1 878	1 878	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
								1 878	1 878	0	0	0					

Народовед

РД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящаяся к объекту муниципалитету многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>	ДПХ	13 608	13 608	0	0	0	13 262	13 262	0	0	0	97,46	97,46	-	-	-
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	ДПХ	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
1.6.	Озеленение	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>	ДПХ	183 403	181 569	0	0	1 834	167 996	166 000	0	0	1 996	91,60	91,43	-	-	108,83
Итого по задаче 1		ДПХ	204 583	202 749	0	0	1 834	188 575	186 579	0	0	1 996	92,18	92,02	-	-	108,83

Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

2.1.	Подготовка проектной документации	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2		ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

3.1.	Подготовка проектной документации	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3		ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища																
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Населен

Сд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4.1.4.	Предекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.5	Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС	ДГХ	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
								4	4	0	0	0					
4.1.6.	Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений	ДГХ	196	196	0	0	0	185	185	0	0	0	94,39	94,39	-	-	-
								185	185	0	0	0					
4.1.7.	Содержание системы поверхностного водотова объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	1 179	1 179	0	0	0	1 179	1 179	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
								1 179	1 179	0	0	0					
4.1.8.	Ремонт объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 4			1 379	1 379	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	99,20	99,20	-	-	-
	в том числе:	ДГХ	1 379	1 379	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	99,20	99,20	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.																	
5.1.	Подготовка проектной документации	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль	ДО	4 191	4 191	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		УФКиС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	ДО	1 400	1 400	0	0	0	1 393	1 393	0	0	0	99,50	99,50	-	-	-
								1 393	1 393	0	0	0					
Итого по задаче 5			5 591	5 591	0	0	0	5 584	5 584	0	0	0	99,87	99,87	-	-	-

Наше дело

С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 6: Организация парковочного пространства.																	
6.1.	Разработка концепции парковочного пространства	ДДХИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	ДДХИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	ДДХИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 6		ДДХИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.																	
7.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.																	
8.1.	Подготовка проектной документации	ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест.	МБУ "Зеленстрой"	12 345	12 345	0	0	0	12 191	12 191	0	0	0	98,75	98,75	-	-	-
Итого по задаче 8			12 345	12 345	0	0	0	12 191	12 191	0	0	0	98,75	98,75	-	-	-
	в том числе:	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		МБУ "Зеленстрой"	12 345	12 345	0	0	0	12 191	12 191	0	0	0	98,75	98,75	-	-	-

Начислено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.																	
9.1.	Установка МАФ	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов	ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».																	
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.3.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 10		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти																	
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"																	
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти																	
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти																	
1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.2	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Начислено

Сделано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий																		
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти																		
12.1	Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	ДГХ	13 617	5 181	8 436	0	0	13 484	5 138	8 346	0	0	99,02	99,17	98,93	-	-	
		МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО)	5 254	1 582	3 672	0	0	1 059	1 059	0	0	0	0	20,16	66,94	0,00	-	-
12.2	Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	МБУ "Зеленстрой"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
		ДГХ	3 981	3 981	0	0	3 980	3 980	0	0	0	0	99,97	99,97	-	-	-	-
Итого по задаче 12			22 852	10 744	12 108	0	0	18 523	10 177	8 346	0	0	81,06	94,72	68,93	-	-	
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти																		
13.1	Устройство и ремонт контейнерных площадок	ДГХ	1 361	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-	
		ДК	642	642	0	0	641	641	0	0	0	0	99,84	99,84	-	-	-	-
Итого по задаче 13			2 003	2 003	0	0	0	641	641	0	0	0	32,00	32,00	-	-	-	
Итого по муниципальной программе			248 753	234 811	12 108	0	1 834	226 882	216 540	8 346	0	1 996	91,21	92,22	68,93	-	108,83	
в том числе:		ДГХ	224 921	214 651	8 436	0	1 834	207 407	197 065	8 346	0	1 996	92,21	91,81	98,93	-	108,83	

На ссеее

108,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		МБУ "Зеленстрой"	12 345	12 345	0	0	0	12 191	12 191	0	0	0	98,75	98,75	-	-	-
		ДК	642	642	0	0	0	641	641	0	0	0	99,84	99,84	-	-	-
		ДО	10 845	7 173	3 672	0	0	6 643	6 643	0	0	0	61,25	92,61	0,00	-	-

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документов)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Handwritten signature: *Handwritten signature*

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2021 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2021 год**

№№ п. п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппл)	Фактическое значение (Пфп)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей							
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.							
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	7	6	85,71
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия	прямой	ед.	1	1	100,00
		Количество объектов, на территории которых выполнен ремонт ливневой канализации	прямой	ед.	-	-	-
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение	прямой	ед.	2	2	100,00
		Количество объектов, на территории которых установлены МАФ	прямой	ед.	5	5	100,00
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.	Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)	прямой	ед.	5	5	100,00
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	прямой	ед.	1	1	100,00
1.6.	Озеленение	Количество благоустроенных объектов (озеленение)	-	ед.	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>.	Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий	прямой	%	100	92,98	92,98
		Количество благоустроенных объектов	прямой	ед.	114	106	92,98
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.							
2.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	-	-	-

Александр

Александр

Kareem

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	Количество построенных объектов парковочного пространства	-	ед.	-	-	-
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.							
7.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	Количество построенных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.							
8.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично	прямой	ед.	1	1	100,00
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.							
9.1.	Установка МАФ	Количество установленных МАФ	-	ед.	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	Количество установленных объектов информационно-туристической тематики	-	объект	-	-	-
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов	Количество обустроенных остановок общественного транспорта	-	объект	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
		Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры	-	объект	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
		Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций	-	объект	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».							
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды	-	ед.	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	-	ед.	-	-	-
10.3.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство дворовых территорий	-	ед.	-	-	-
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"							
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти							
		Площадь отремонтированных дворовых проездов	прямой	м2	-	-	-
		Доля дворовых территорий обеспеченных освещением от запланированных	прямой	%	-	-	-
		Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны	прямой	ед.	-	-	-

Насеев Р.Р.



1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки	прямой	ед.	-	-	-
		Доля дворовых территорий оборудованных автомобильными парковками от застроенных	прямой	%	-	-	-
		Количество благоустроенных объектов (озеленение)	прямой	ед.	-	-	-
		Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек	прямой	м2	-	-	-
		Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов	прямой	м2	-	-	-
		Количество дворовых территорий многоквартирных домов обеспеченных освещением	прямой	ед.	-	-	-
		Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов	прямой	ед.	-	-	-
1.2	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	Количество благоустроенных общественных территорий	-	ед.	-	-	-
		Площадь благоустроенных общественных территорий	-	м ²	-	-	-
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий							
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	%	-	-	-
		Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	чел.	-	-	-
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти							
12.1	Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	прямой	ед.	5	4	80,00
12.2	Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	прямой	ед.	1	1	100,00
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти							
13.1	Устройство и ремонт контейнерных площадок	Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки	прямой	ед.	23	12	52,17

Начальник