



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015 № 506-П/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении Итогового отчета
о выполнении ведомственной целевой программы
«Восстановление и ремонт ливневой канализации
городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.»
за 2013-2014 годы

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.08.2014 № 2825-п/1 «О прекращении действия ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 г. № 3844-п/1, за 2013-2014 годы.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 24.02.2015 № 506-п/1

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

**о выполнении ведомственной целевой программы "Восстановление
и ремонт ливневой канализации городского округа
Тольятти в 2013 - 2015 гг." за 2013-2014 годы**

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Целью ведомственной целевой программы "Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013 - 2015 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 № 3844-п/1 (далее - Программа), является повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.

Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи: «Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации».

Реализация Программы запланирована на период 2013-2015 годов.

В соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.05.2014 № 3721-р/1 «О разработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» главным распорядителям бюджетных средств необходимо обеспечить планирование бюджетных расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов программно-целевым методом. В соответствии с Указаниями о Порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н, с целью уменьшения доли непрограммных расходов бюджета, к которым относятся расходы бюджета в рамках реализации ведомственных целевых программ, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.08.2014 № 2825-п/1 «О прекращении действия ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.»» действие Программы прекращено с 1 января 2015 года.

Нереализованные мероприятия Программы, запланированные на 2015 год, включены в состав муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3799-п/1.

Финансирование Программы осуществлялось из бюджета городского округа Тольятти в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти на соответствующий финансовый год и на плановый период.

На период 2013-2014 годов на реализацию Программы запланировано 22450 тыс. руб.

Фактические затраты на реализацию Программы за отчетный период составили 12247 тыс. руб.

В ходе реализации Программы в 2013-2014 годах в пределах запланированного финансирования для достижения цели и решения поставленной задачи выполнялись следующие мероприятия:

- восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти;
- проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации;
- инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации;
- ремонт сооружений ливневой канализации.

В результате проведенных мероприятий Программы достигнуты

следующие значения целевых индикаторов (показателей):

- прочищено 1480,43 м коллекторов ливневой канализации (100% от плана);
- смонтировано 14 дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации (93% от плана);
- по результатам проведенной инвентаризации сетей и сооружений ливневой канализации оформлено 20 комплектов технических планов (100% от плана);
- проводился ремонт в 2 ливневых насосных станциях. Выполнена только часть запланированных работ, в целом ливневые насосные станции не отремонтированы (0% от плана).

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов Программы применительно к соответствующему отчетному периоду представлена в приложении №1 к настоящему Отчету.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На реализацию мероприятий Программы на период 2013-2014 годов запланировано финансирование в размере 22450 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе:

- на 2013 год – 8822 тыс. руб.;
- на 2014 год – 13628 тыс. руб.

Фактические затраты на реализацию Программы в отчетном периоде составили 12247 тыс. руб. за счет бюджета городского округа Тольятти (55% от плана), в том числе:

- в 2013 году – 4220 тыс. руб. (48% от плана);
- в 2014 году - 8027 тыс. руб. (59% от плана).

1. По мероприятию «Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации г.о. Тольятти: 100 кв., ул. Радищева, ул. Громовой» запланировано финансирование в размере 3774 тыс. руб.

Фактические затраты составили 3774 тыс. руб. (100% от плана):

1.1. Заключен муниципальный контракт с ООО "СантехЕвроМонтаж" от 20.08.2013 № 0142300010013000293-0124583-02 г. на сумму 1706 тыс. руб. на выполнение работ по восстановлению пропускной способности коллекторов ливневой канализации по ул. Громовой. Фактические затраты составили 1706 тыс. руб. (100% от плана), прочищено 655,63 м коллекторов ливневой канализации.

1.2. Заключен муниципальный контракт с ООО "Гидродинамика" от 07.08.2014 № 0142300010014000821-0124583-01 на сумму 1585 тыс. руб. на выполнение работ по восстановлению пропускной способности коллекторов ливневой канализации по ул. Громовой. Фактические затраты составили 1585 тыс. руб. (100% от плана), прочищено 420 м коллекторов ливневой канализации.

1.3. Заключен муниципальный контракт с ООО "Гидродинамика" от 09.09.2014 № 0142300010014000963-0124583-02 на сумму 483 тыс. руб. на выполнение работ по восстановлению пропускной способности коллекторов ливневой канализации 100-го квартала. Фактические затраты составили 483 тыс. руб. (100% от плана), прочищено 404,8 м коллекторов ливневой канализации.

2. По мероприятию «Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации» запланировано финансирование в размере 5641 тыс. руб. Фактические затраты составили 5465 тыс. руб. (97% от плана):

2.1. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПАМИР-плюс» от 22.11.2013 № 893-дг/4.1 на сумму 195 тыс. руб. на проектирование дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации. На проектирование дополнительных дождеприемников на 2013 год запланировано 335 тыс. руб., фактические затраты в соответствии с заключенным контрактом составили 195 тыс. руб. Отклонение в размере 140 тыс. руб. произошло в результате сложившейся экономии от размещения

муниципального заказа. Подготовлены проекты дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации по адресам: ул. Мурысева, 93а; ул. Громовой, 43; ул. Куйбышева, 44; ул. Мира, 156 (детский сад №49 «Веселые нотки»); б-р 50 лет Октября в районе детских садов № 27 «Лесовичок» (д.21) и № 90 «Золотое зернышко» (д.17); б-р 50 лет Октября, 3, 52; б-р Кулибина, 2, 15; ул. Жукова, 32; пр-т Ленинский; б-р Курчатова, 11; от ул. Юбилейной до ул. Революционной (32 кв.); б-р Туполева, 16.

2.2. Заключен муниципальный контракт с ООО «Спец» от 10.09.2013 №0142300010013000389-0124583-01 на сумму 2319 тыс. рублей на монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации. Фактические затраты составили 2319 тыс. руб. (100% от плана). Произведен монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации по адресам: ул. Революционная, 7, 11; ул. 70 лет Октября, 55; ГСК № 8 «Приморский», б-р Королева, 15а; ул. Механизаторов, 23 (МДОУ д/с "Долинка").

2.3. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПАМИР-плюс» от 12.12.2014 № 1009-дг/4.1 на сумму 265 тыс. руб. на проектирование дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации. На проектирование дополнительных дождеприемников на 2014 год запланировано 300 тыс. руб., фактические затраты в соответствии с заключенным контрактом составили 265 тыс. руб. Отклонение в размере 35 тыс. руб. произошло в результате сложившейся экономии от размещения муниципального заказа. Подготовлены проекты дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации по адресам: ул. Республиканская, 12; ул. Жилина, 48; между домами по бульвару 50 лет Октября, 5 и по ул. Лесной, 40; ул. Родины, 24; между домом по ул. Ушакова, 56 и детским садом «Красная гвоздика»; ул. Победы, 50; по пешеходным переходам между 3а и 3б кв.; по остановочным комплексам по ул. Ст. Разина; по пешеходным переходам между 5 и 9 кв.

2.4. Заключен муниципальный контракт с ООО "Спец" от 15.09.2014 № 0142300010014001000-0124583-01 на сумму 2686,5 тыс. руб. на монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации. Фактические затраты составили 2686,5 тыс. руб. (100% от плана). Произведен монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации по адресам: ул. Жукова, 18; ГСК №8 «Приморский», б-р Королева, 15а; от ул. Юбилейной до ул. Революционной (32 кв.); ул. Мурысева, 93а; ул. Клары Цеткин; в районе детских садов № 27 «Лесовичок» и № 90 «Золотое зернышко»; б-р 50 лет Октября 52; пер. Чернышевского.

3. По мероприятию «Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет): подключения от дождеприемников на сетях Автозаводского района» запланировано финансирование в размере 763 тыс. руб. Фактические затраты составили 251 тыс. руб. (33% от плана):

3.1. Заключен муниципальный контракт с ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 20.10.2014 № 0142300010014001129-0124583-01 на сумму 251 тыс. руб. Фактические затраты составили 251 тыс. руб. Отклонение в размере 512 тыс. руб. произошло в результате сложившейся экономии от размещения муниципального заказа. Оформлено 20 комплектов технических планов.

4. По мероприятию «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в размере 12272 тыс. руб. Фактические затраты составили 2757 тыс. руб. (22% от плана):

4.1. На 2013 год запланировано финансирование в размере 4462 тыс. руб. на ремонт сооружений - ливневых насосных станций по ул. Коммунистическая, 120, ул. Баныкина, 45. На электронной площадке 21.11.2013 был размещен заказ на выполнение работ по ремонту объектов «Ливневые насосные станции по ул. Коммунистическая, 120, ул. Баныкина, 45» с назначением даты проведения аукциона на 19.12.2013. В связи с



процедурой размещения изменений и разъяснений в аукционную документацию по полученному запросу 05.12.2013, дата проведения аукциона перенесена на 27.12.2013, соответственно, дата заключения контракта перенесена на январь 2014 года. Финансовые средства в размере 4462 тыс. руб. в 2013 году фактически не освоены.

4.2. На 2014 год запланировано финансирование в размере 7810 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "ОЛИМП" от 17.01.2014 №142300010013000649-0124583-01 на сумму 7810 тыс. руб. Освоено 2757 тыс. руб. В связи с неисполнением подрядчиком условий договора контракт расторгнут в одностороннем порядке. Ремонт проводился в ливневых насосных станциях по следующим адресам:

- ул. Коммунистическая, 120;
- ул. Баныкина, 45.

Выполнена только часть запланированных работ, в целом ливневые насосные станции не отремонтированы.

По мероприятиям: «Очистка пруда-накопителя, расположенного в лесной зоне южнее ул. Баныкина», «Очистка прудов-накопителей, расположенных в районе детской многопрофильной больницы», «Телеинспекционная проверка трубопроводов ливневой канализации ул. Белорусской; ул. К. Маркса» финансирование не запланировано.

В приложении №2 к настоящему Отчету отражена информация о плановых и фактических объемах средств бюджета городского округа Тольятти по каждому мероприятию.

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В приложении №3 к настоящему Отчету дана оценка эффективности мероприятий, по которым на 2013-2014 годы запланировано финансирование.

Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана исходя из соотношения уровня достижения значения целевого индикатора

(показателя результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для каждого мероприятия за период 2013-2014 годов.

Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации ($E_{общ.}$) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя для каждого года реализации Программы.

$$E_{2013} = 62,7(\%)$$

$$E_{2014} = 126(\%)$$

$$E_{общ.} = (62,7 + 126) / 2 = 94(\%),$$

т.е. реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Вывод: В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы сложившееся значение показателя эффективности ($E_{общ.}$) более 81% показывает запланированную эффективность Программы, но в данном случае значение показателя эффективности, равное 94%, указывает на то, что при меньшем объеме затраченных средств (в том числе за счет сложившейся экономии) выполнен больший объем работ.

4. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы восстановлена пропускная способность 1480,43 м коллекторов ливневой канализации, смонтировано 14 дождеприемников на существующих сетях ливневой канализации, что способствует своевременному отведению дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.

Своевременное отведение дождевых стоков позволит повысить степень благоустройства территории городского округа Тольятти, тем самым улучшив условия жизни населения.

В результате проведения инвентаризации сетей ливневой канализации




оформлено 20 технических планов, а также 20 технических паспортов, что позволит передать бесхозные участки сетей ливневой канализации на обслуживание в эксплуатирующие организации для содержания их в исправном состоянии.

Руководитель департамента
городского хозяйства



В.А. Ерин

Соболева
54 46 34*5257



Приложение №1
к Итоговому отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Восстановление и ремонт ливневой
канализации городского округа Тольятти в 2013–2015гг.»
за 2013-2014 годы

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013–2015гг.»
за 2013-2014 годы

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реали- зации)	Отчетный период		
				Плановое значение (прогноз)	Фактическое значение	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.						
Задача: Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации.						
1	Снижение объема загрязнений в прудах-накопителях	куб. м	-	-	-	-
2	Длина прочищенных коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти	м	-	1480,43 в том числе: 2013 655,63 2014 824,80	1480,43 в том числе: 2013 655,63 2014 824,80	0 в том числе: 2013 0 2014 0

Рис.

Рис.

3	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	ед.	-	15 в том числе: 2013 6 2014 9	14 в том числе: 2013 5 2014 9	-1 в том числе: 2013 -1 2014 0
4	Длина трубопроводов ливневой канализации, проверенных с помощью телеинспекции	м	-	-	-	-
5	Оформленные техни-ческие планы по ре-зультатам проведения инвентаризации сетей и сооружений ливневой канализации	комплект	-	20 в том числе: 2013 0 2014 20	20 в том числе: 2013 0 2014 20	0 в том числе: 2013 0 2014 0
6	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	м/ ед.	-	-/2 в том числе: 2013 0 2014 -/2	-/0 в том числе: 2013 0 2014 -/0	-2 в том числе: 2013 0 2014 -2

Реп -

Приложение №2
к Итоговому отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Восстановление и ремонт ливневой
канализации городского округа Тольятти
в 2013–2015 гг.» за 2013–2014 годы

Отчет о выполнении мероприятий
ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.» за 2013–
2014 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		
			План (на 2013-2014 годы)	Факт (за отчетный период)	% отклонения
Цель: Повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.					
Задача: Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации.					
1	Очистка пруда-накопителя, расположенного в лесной зоне южнее ул. Баныкина	2013-2014 гг.	0	0	0
2	Очистка прудов-накопителей, расположенных в районе детской многопрофильной больницы	2013-2014 гг.	0	0	0
3	Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации г. о. Тольятти: 100 кв., ул. Радищева, ул. Громовой	2013-2014 гг.	3774 в том числе: 2013 1706 2014 2068	3774 в том числе: 2013 1706 2014 2068	0 в том числе: 2013 0 2014 0

Подпись

Подпись

4	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации: по ул. Механизаторов в районе д. 23; ул. Громовай в районе д. 43; б-р Космонавтов, напротив д. N 2; ул. 70 лет Октября, 57; ул. Революционная, 7, 11; по Приморскому б-ру, 46; по ул. 70 лет Октября, 55; ГСК N 8 "Приморский" по адресу: б-р Королева, 15А; б-р 50 лет Октября, 3, 17, 30, 52; детский сад N 49 "Веселые нотки", ул. Мира, 49; детский сад N 27 "Лесовичок"; детский сад N 90 "Золотое зернышко"; б-р Кулибина, 15; ул. Жукова, 18, ул. Мурысева, 93А; б-р Курчатова в районе 11 - ДС - 2; б-р Туполева, 16; пр. Ленинский (местный заезд 9 кв.); проезд от ул. Юбилейной до ул. Революционной (32 кв.); ул. Победы, 50; ул. Родины, 24; пер. Чернышевского; ул. Мира, 152; ул. Ленина, 64, 67; ул. Республиканская, 12; ул. Жилина, 48; К. Цеткин; остановочные комплексы по пр. Ст. Разина; пешеходные переходы между 5 и 9 кв.; пешеходные переходы между 3А и 3Б кв.; в районе рынка "Фазтон" по ул. Громовай перед пересечением с трассой М5; в районе д. N 56 по ул. Ушакова и детского сада "Красная гвоздика"; между домами N 5 по бульвару 50 лет Октября и N 40 по ул. Лесной; в районе д. 11 по б-ру Королева	2013-2014 гг.	5641 в том числе: 2013 2654 2014 2987	5465 в том числе: 2013 2514 2014 2951	3(-) в том числе: 2013 5(-) 2014 1(-)
5	Телеинспекционная проверка трубопроводов ливневой канализации ул. Белорусской; ул. К. Маркса	2013-2014 гг.	0	0	0
6	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет). Подключения от дождеприемников на внутриквартальных сетях Автозаводского района	2013-2014 гг.	763 в том числе: 2013 0 2014 763	251 в том числе: 2013 0 2014 251	67(-) в том числе: 2013 0 2014 67(-)

7	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации: восстановление колодцев и камер по лесной зоне от ул. Баныкина до пруда-накопителя; перекладка сети дождевой канализации в районе Речного порта; ливневые насосные станции по ул. Коммунистическая, 120, ул. Баныкина, 45.	2013-2014 гг.	12272 в том числе: 2013 4462 2014 7810	2757 в том числе: 2013 0 2014 2757	78(-) в том числе: 2013 100(-) 2014 67(-)
	Итого по задаче:		22450	12247	45(-)
	Итого по программе:		22450	12247	45(-)




Приложение №3
к Итоговому отчету о выполнении ведомственной целевой
программы «Восстановление и ремонт ливневой
канализации городского округа Тольятти
в 2013–2015 гг.» за 2013–2014 годы

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации
городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.» за 2013–2014 годы

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели					Эффективность реализации, % (R _i)
	утвержденный объем финансовых средств, (C ^{Pi})	фактический объем финансовых средств, (C ^{Fi})	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (C _i)	наименование	ед. изм.	плановое значение целевого индикатора, (I ^{Pi})	фактическое значение целевого индикатора, (I ^{Fi})	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (I _i)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель: повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.										
Задача: Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации.										
Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти	3774	3774	100	Длина прочищенных коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти	м	1480,43	1480,43	100	100	
Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации	5641	5465	97	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	ед.	15	14	93	96	

Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка государственного кадастровый учет)	763	251	33	Оформленные технические планы по результатам проведения инвентаризации сетей и сооружений ливневой канализации	комплект	20	20	100	303
Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	12272	2757	22	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	м/ед.	-/2	-/0	0	0

Р.Р. -