



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014 № 625-П/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о выполнении ведомственной целевой программы

"Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся
в муниципальной собственности городского округа Тольятти,
в 2013 - 2015 гг." за 2013 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. № 1252-1/п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013 – 2015 гг.", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 31.08.2012 г. № 2406-п/1, за 2013 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Анташева С.А.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 28.02.2014 № 625-П/1

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг." за 2013 год

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Ведомственная целевая программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг." утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 31.08.2012 № 2406-п/1 (далее - Программа).

Цель Программы - «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти».

Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи: «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти».

В 2013 году запланированное мероприятие: «Проведение ремонтных работ в том числе: ремонт внутренней отделки помещений, замена наполнений дверных и оконных проемов, ремонт и замена инженерных коммуникаций, замена сантехнического оборудования, восстановление внутренних не несущих стен, кладка отдельных участков кирпичных стен, замена газового оборудования» выполнено на сумму 2719,94 тыс. руб. Произведен ремонт 24 муниципальных помещений общей площадью 432,60 кв. м.

Служба - Служба

Служба

2. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Оценка достижений прогнозных значений целевых индикаторов представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На 2013 год на реализацию мероприятия Программы запланировано финансирование в размере 2831,22 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В 2013 году мероприятие Программы выполнено на сумму 2719,94 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (96,1 % от плана).

Экономия от состоявшегося аукциона по ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Академика Скрябина, д.13, кв.19 и ул. Революционная, д.11, кв.143, составила 111,28 тыс. руб.

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятия представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

В приложении 3 к настоящему Отчету дана оценка эффективности реализации Программы.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств к плановому (уточненному) объему финансовых средств



на выполнение мероприятия.

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.

Уровень достижения целевого индикатора рассчитан исходя из соотношения фактически достигнутого значения целевого индикатора к плановому (уточненному) значению индикатора, характеризующего выполнение мероприятия.

Эффективность реализации мероприятия оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования по этому мероприятию.

Эффективность реализации мероприятия равна 104,1%.

По Программе запланировано одно мероприятие, следовательно, эффективность реализации Программы в отчетном периоде равна:


$$E_{2013} = 104,1(\%).$$

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

И.о.руководителя департамента
городского хозяйства




А.Е.Павлов



Приложение 1
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы "Ремонт жилых помещений в
многоквартирных домах, находящихся в
муниципальной собственности городского
округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг." за 2013 год

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных
домах, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг." за 2013 год

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реализации)	Отчетный период		
				Плановое значение (прогноз)	Факти- ческое значение	Откло- нение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.						
Задача: Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.						
1.1.	Площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающим требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	кв. м.	-	432,60	432,60	0
1.2.	Количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания	ед.	-	24	24	0




Приложение 2
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы "Ремонт жилых помещений в
многоквартирных домах, находящихся в
муниципальной собственности городского
округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг." за 2013 год

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
ведомственной целевой программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных
домах, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг." за 2013 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		
		План (на 2013 год)	Факт (за отчетный период)	% исполнения
Цель: Приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.				
Задача: Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.				
1.1	Проведение ремонтных работ в том числе: ремонт внутренней отделки помещений, замена заполнений дверных и оконных проёмов, ремонт и замена инженерных коммуникаций, замена сантехнического оборудования, восстановление внутренних не несущих стен, кладка отдельных участков кирпичных стен, замена газового оборудования	2831,22	2719,94	96,1%
	Итого по задаче:	2831,22	2719,94	96,1%
	Итого по программе:	2831,22	2719,94	96,1%

Ад-Служ

Приложение 3
к отчету о выполнении ведомственной целевой
программы "Ремонт жилых помещений в
многоквартирных домах, находящихся в
муниципальной собственности городского
округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг." за 2013 год

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти, в 2013 - 2015гг." за 2013 год

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели					Эффективность реализации, % (R _i)
	утвержденный объем финансовых средств, (CPI)	фактический объем финансовых средств, (CFI)	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (C _i)	наименование	ед. изм.	плановое значение целевого индикатора, (IP _i)	фактическое значение целевого индикатора, (IF _i)	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (I _i)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель: Приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.										
Задача: Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.										
Проведение ремонтных работ в том числе: ремонт внутренней отделки помещений, замена заполнений дверных и оконных проёмов, ремонт и замена инженерных коммуникаций, замена сантехнического оборудования,	2831,22	2719,94	96,1%	Площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающим требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	шт.	432,60	432,60	100%	104,1%	
										Количество отремонтированных жилых помещений в




восстановление внутренних не несущих стен, кладка отдельных участков кирпичных стен, замена газового оборудования					многоквартирных домах, пригодных для проживания				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Ред- СРК