



г. Тольятти, Самарской области

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские

ведомости» и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Анташева С.А.



С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 28.02.14 № 628-п/1

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных элементов
многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
за 2012 - 2013 годы

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Ведомственная целевая программа "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг." утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 № 3039-п/1 (далее - Программа).

Цель Программы – «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продление срока их эксплуатации».


Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи: «Усиление и восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)» путем проведения следующих мероприятий:

- восстановление балконных плит;
- восстановление козырьков подъездов.

Общая сумма запланированного финансирования Программы на 2012 - 2013 годы составила 7632,00 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В 2012-2013 годах выполнены следующие мероприятия:

- восстановление балконных плит путем усиления стальными конструкциями, восстановления бетонного слоя, ремонта ограждающих



конструкций в количестве 196 шт. (158 шт. в 2012 году, 38 шт. в 2013 году). Объем расходов на реализацию мероприятия составил 6138,88 тыс. руб.

- восстановление козырьков подъездов путем усиления козырьков подъездов, бетонирования плит, замены (установки) колонн-подпорок в количестве 76 шт. (64 шт. в 2012 году, 12 шт. в 2013 году). Объем расходов на реализацию мероприятия составил 1409,72 тыс. руб.

2. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Оценка достижений прогнозных значений целевых индикаторов представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На 2012 – 2013 годы на реализацию мероприятий Программы запланировано финансирование в размере 7632,00 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В 2012-2013 годах мероприятия Программы выполнены в размере 7548,60 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (98,9 % от плана).

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

В приложении 3 к настоящему Отчету дана оценка эффективности реализации Программы.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств к плановому (уточненному) объему финансовых средств на выполнение мероприятия за весь период реализации.

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.

Уровень достижения целевого индикатора рассчитан исходя из соотношения фактически достигнутого значения целевого индикатора к плановому (уточненному) значению индикатора, характеризующего выполнение мероприятия за весь период реализации.

Эффективность реализации мероприятий оценена через соотношение показателей результативности выполнения мероприятий к уровню исполнения запланированного объема финансирования по соответствующим мероприятиям и составила:

- по мероприятию «восстановление балконных плит» - 99,8%;
- по мероприятию «восстановление козырьков подъездов» - 100%.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем расчета средней арифметической от всех значений показателей эффективности реализации мероприятий и составила:

$$E = (99,8 + 100) / 2 = 99,9\%.$$

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

5. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Балконы, лоджии, козырьки являются конструктивными элементами многоквартирного дома. Вовремя не устраненные повреждения несущих конструкций приводят к их дальнейшему разрушению, что создает угрозу



здоровью и жизни жителей.

Результатом реализации Программы в 2012-2013 годах является восстановление балконных плит в количестве 196 шт. и восстановление козырьков подъездов в количестве 76 шт., что позволило устранить повреждения данных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти и создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан в этих домах.

И.о.руководителя департамента
городского хозяйства



А.Е.Павлов


Сл. с. - 17022013



Приложение 1
к итоговому отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012-2013 годы

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012-2013 годы

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реализации)	Отчетный период		
Плановое значение (прогноз)	Факти- ческое значение	Откло- нение				
Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации						
Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)						
1.1	Количество отремонтированных балконных плит	шт.	-	199 2012-158 2013-41	196 ✓ 2012-158 2013-38	3 2012-0 2013-3
1.2	Количество отремонтированных козырьков подъездов	шт.	-	76 ✓ 2012-64 2013-12	76 ✓ 2012-64 2013-12	0 2012-0 2013-0




Приложение 2
к итоговому отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012-2013 годы

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012-2013 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		
			План (на 2012-2013 годы)	Факт (за отчетный период)	% исполне ния
Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации					
Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)					
1.1	Восстановление балконных плит	2012-2013	6222,28 2012-4942,28 2013-1280,00	6138,88 2012-4942,28 2013-1196,60	98,7% 100% 93,5%
1.2	Восстановление козырьков подъездов	2012-2013	1409,72 2012-689,72 2013-720,00	1409,72 2012-689,72 2013-720,00	100% 100% 100%
	Итого по задаче:	2012-2013	7632,00	7548,60	98,9%
	Всего по программе:	2012-2013	7632,00	7548,60	98,9%




Приложение 3
к итоговому отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012-2013 годы

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012-2013 годы

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Целевые индикаторы и показатели					Эффективность реализации, % (R _i)
	утвержденные объем финансовых средств, (CPI)	фактический объем финансовых средств, (CFI)	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (C _i)	наименование	ед. изм.	плановое (утвержденное) значение целевого индикатора, (IP _i)	фактическое значение целевого индикатора, (IF _i)	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (I _i)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации										
Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)										
Восстановление балконных плит	6222,28	6138,88	98,7%	Количество отремонтированных балконных плит	шт.	199	196	98,5%	99,8%	
Восстановление козырьков подъездов	1409,72	1409,72	100%	Количество отремонтированных козырьков подъездов	шт.	76	76	100%	100%	