

**Национальный проект
«Жилье и городская среда».
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата**

№ п/п	Наименование показателя	План на 2022 г.	Выполнение на 01.10.2022 г.
1.	Благоустройство дворовых территорий		
1.1	б-р Гая, 23, б-р Гая, 25, б-р Гая, 27;	Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ от 25.01.2022г. № 36740000-1-2022-001	100%
1.2	ул. 40 лет Победы, 104;		100%
1.3	ул. Свердлова, 48;		100%
1.4	ул. Льва Яшина, 8, ул. Льва Яшина, 10;		100%
1.5	б-р Рябиновый, 7;		100%
1.6	ул. Ворошилова, 65;		100%
1.7	пр-т Степана Разина, 55/8;		100%
1.8	ул. Фрунзе, 4 А, ул. Фрунзе, 4 Б;		100%
1.9	пр-т Ленинский, 3;		100%
1.10	пр-т Московский, 33;		100%
1.11	ул. Революционная, 30;		100%
1.12	пр-т Ленинский, 38;		100%
1.13	пр-т Ленинский, 29, ул. Фрунзе, 22;		100%
1.14	ул. Свердлова, 37, ул. Революционная, 24		100%

1.15	б-р Баумана, 2;		100%
1.16	пр-т Московский, 41, пр-т Московский, 43;		100%
1.17	пр-т Ленинский, 27;		100%
1.18	б-р Баумана, 18;		100%
1.19	б-р Баумана, 14;		100%
2.	Благоустройство общественных территорий	Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ от 25.01.2022г. № 36740000-1-2022-003	
2.1	Центральная площадь		100%
2.2	пляж Центрального района (Итальянский пляж)		683-дг/2.1 100%
			678-дг/2.1 100%
2.3	Парк мкр. Шлюзовой (Эко-Парк Шлюзовой)		По контракту №0842300004021000398_259977 от 08.11.2021г. 100%
			По контракту №0842300004021000475_259977 от 24.12.2021 г. 100%
2.4	Сквер по ул. Жилина (от пл. Свободы до ул. Мира)	100%	
2.5	Дополнительные работы Центральная площадь	100% Простые закупки	

II. Выделение финансирования на реализацию мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Общая сумма, тыс. руб.	Освоение	
			тыс. руб.	%

1	Благоустройство общественных территорий	106 355,229 из них: 101 037,467 - средства вышестоящих; 5 317,762 – средства бюджета г.о. Тольятти	105 819,940 из них: 86 454,891 - средства федерального бюджета; 14 074,052 - средства регионального бюджета; 5 290,997 – средства бюджета г.о. Тольятти	99,5%
2	Благоустройство дворовых территорий	49 709,682 из них: 47 224,198 - средства вышестоящих; 2 485,484 – средства бюджета г.о. Тольятти	49 709,682 из них: 40 612,810 - средства федерального бюджета; 6 611,388 - средства регионального бюджета; 2 485,484 – средства бюджета г.о. Тольятти	100%
	ИТОГО:	156 064,911 из них: 148 261,665 - средства вышестоящих бюджетов; 7 803,246 – средства бюджета г.о. Тольятти	155 529,622 из них: 127 067,701 - средства федерального бюджета; 20 685,440 - средства регионального бюджета; 7 776,481 – средства бюджета г.о. Тольятти	99,7%

III. Выполнение мероприятий по реализации национального проекта:

- Выполнение мероприятий, требующих финансирования:

- отсутствуют.

- Выполнение мероприятий, не требующих финансирования:

- отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы (раздел указывается при наличии).

V. Анализ изменений, произошедших за неделю.

- отсутствуют.