



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*02.03.2026 № 514-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении  
Отчета о реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды  
на 2018 - 2030 годы», утвержденной постановлением  
администрации городского округа Тольятти  
от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2025 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2025 год.

Глава городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 02.03.2026 № 514-п/1

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы»,**  
**утвержденной постановлением администрации городского округа**  
**Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2025 год**

**I. Цели и задачи муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 (далее - Программа), осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы в 2025 году выполнялись следующие задачи:

- задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти.

*Насекина*

## II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования Программы составил 193 335 тыс. руб., в том числе:

- 9 667 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 22 040 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 161 628 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Плановый объем финансирования Программы соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».


Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- предоставлением субсидий в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» в 2025 году, утвержденным распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 10.02.2025 № 910-р/2;

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями мероприятий Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнителем мероприятий Программы является департамент городского хозяйства.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2025 году фактические



затраты составили 193 335 тыс. руб. (193 335 175,72 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования, из них:

- 9 667 тыс. руб. (9 666 758,92 руб.) – средства бюджета городского округа;

- 22 040 тыс. руб. (22 040 210,10 руб.) – средства областного бюджета;

- 161 628 тыс. руб. (161 628 207,36 руб.) – средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение Программы составило 100,0% от фактических затрат.

По задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования»:

- по мероприятию 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» запланировано финансирование в объеме 35 927 тыс. руб., в том числе:

- 1 796 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 4 095 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 30 036 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Заключенные в отчетном периоде соглашения о предоставлении субсидий приведены в Таблице 1.

По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих организаций и ТСЖ) в сроки, установленные соглашениями на предоставление субсидий, приняты отчеты о произведенных затратах. Фактические затраты по мероприятию составили 35 927 тыс. руб. (35 927 809,11 руб.) или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

*Насекин*

Таблица 1

Номер договора	Дата договора	Подрядчик	Вид работ, адрес	Сумма текущего года	Исполнено за период
1	2	3	4	5	6
10-2025-013168	03.04.2025	ООО "УК "ТЛТ"	Оборудование детской площадкой, установка скамеек, установка урн по адресу б-р Королева, д.8	3 500 000,00	3 500 000,00
10-2025-013685	03.04.2025	ООО "ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ"	Ремонт дворового проезда, ремонт тротуара, установка скамеек, установка урн по адресу ул. Автостроителей, д.9	2 499 759,59	2 499 759,58
10-2025-013839	03.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"	Установка скамеек, установка урн, устройство ограждения по адресу ул. Мурысева, д.93А	363 659,29	363 659,29
10-2025-013842	03.04.2025	ООО "УК №2 ЖКХ"	Ремонт тротуара, установка скамеек, установка урн по адресу ул. Фрунзе, д.45	1 459 389,98	1 459 389,98
10-2025-013847	03.04.2025	ООО "УК ВОСТОЧНАЯ"	Ремонт тротуара, установка скамеек, установка урн по адресу б-р Буденного, д.14	1 157 296,40	1 157 296,40
10-2025-013854	03.04.2025	ООО "УК №2 ЖКХ"	Оборудование детской площадкой, установка скамеек, установка урн, ремонт дворового проезда, устройство ограждения, ремонт тротуара по адресу пр-т Ст. Разина, д..32; пр-т Ст. Разина, д.34	11 654 834,76	11 654 834,76
10-2025-013859	03.04.2025	ООО УК "Энерджи"	Оборудование детской площадкой, установка скамеек, установка урн по адресу ул. Свердлова, д.19	2 130 343,64	2 130 343,64

*Касеев Р. Р.*

1	2	3	4	5	6
10-2025-013869	03.04.2025	ООО УК "Энерджи"	Оборудование спортивной площадкой, установка скамеек, установка урн по адресу пр-т Ленинский, д.18	2 725 052,90	2 725 052,90
10-2025-013883	03.04.2025	ООО УК "Энерджи"	Оборудование детской площадкой, установка скамеек, установка урн, устройство ограждений, ремонт дворовых проездов по адресу б-р Орджоникидзе, д.12; ул. Свердлова, д.25; ул. Юбилейная, д.23	5 207 356,66	5 207 356,65
10-2025-013893	03.04.2025	ООО "УК №2 ЖКХ"	Ремонт дворового проезда, ремонт тротуара, установка скамеек, установка урн по адресу ул. Юбилейная, д.83	5 230 115,79	5 230 115,79
				<b>35 927 809,01</b>	<b>35 927 808,99</b>

*Кассир*

– по мероприятию 1.2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 157 408 тыс. руб., в том числе по источникам:

- 7 871 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 17 945 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 131 592 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

1. С целью благоустройства территории «Парк Центрального района (3 этап)» № 0142200001325004846 от 24.03.2025 с ООО «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» на сумму 40 044 тыс. руб. (40 043 988,51 руб.). Исполнено 33 315 тыс. руб. (33 315 440,09 руб.). Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ.

Выполнены работы по установке диванов на металлических ножках и урн, устройству детского игрового комплекса «Тюльпаны», детского спортивного комплекса, светильников, видеонаблюдения, цветников, твердых покрытий тротуаров.

2. С целью благоустройства территории «Набережная Комсомольского района (4 этап)»:

- № 0142200001325021109 от 26.09.2025 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на сумму 7 321 тыс. руб. (7 320 858,00 руб.). Исполнено 100,0 %.

- № 0142200001325004513 от 1.04.2025 с Индивидуальный предприниматель «АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ» на сумму 11 446 тыс. руб. (11 445 968,38 руб.). Исполнено 8 817 тыс. руб. (8 816 870,51 руб.). Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ.

Выполнены работы по устройству твердых покрытий, установке МАФ.

3. С целью благоустройства территории «Парк Победы (2 этап)»:



- № 0142200001325006633 от 7.04.2025 с АО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-СПБ» на сумму 93 250 тыс. руб. (93 249 246,8 руб.). Исполнено 93 112 тыс. руб. (93 111 312,74 руб.). Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ;

- № 0142200001325016264 от 18.07.2025 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на сумму 5 066 тыс. руб. (5 065 733,54 руб.). Исполнено 4 972 тыс. руб. (4 971 686,39 руб.). Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ;

- № 0142200001325023245 от 28.10.2025 с ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ» на сумму 9 871 тыс. руб. (9 871 199,00 руб.).

Выполнены работы по устройству твердых покрытий тротуара, парковки, устройству детского игрового комплекса, спортивного комплекса.

Фактические затраты по мероприятию 1.2 составили 157 408 тыс. руб. (157 407 366,73 руб.) или 100,0 % от запланированного объема финансирования, в том числе по источникам:

- 7 871 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 17 945 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 131 592 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

### **III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

В ходе реализации Программы в 2025 году для достижения цели по повышению качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти выполнены следующие мероприятия и достигнуты

*Носеев*

следующие показатели:

По задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования»:

1. По мероприятию 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных дворовых проездов», значение которого – 4 371 кв. м. Уровень достижения показателя 100,0 %;

- «Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны», значение которого 10 ед. Показатель выполнен в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%;

- «Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки», значение которого 5 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,0 %;

- «Количество благоустроенных дворовых территорий», значение которого 203 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме, в 2025 году благоустроено 10 дворовых территорий, с нарастающим итогом значение показателя составит 203 ед. Уровень достижения показателя 100,0 %;

- «Площадь благоустроенных дворовых территорий», значение которого 2 310 852 кв. м. Мероприятие выполнено в полном объеме, в 2025 году благоустроены дворовые территории площадью 126 089 кв. м., с нарастающим итогом значение показателя составит 2 310 852 кв. м. Уровень достижения показателя 100,0 %;

- «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения», значение которого 25,16 %. Общая численность населения по состоянию на 01.01.2025 составляла 662 683 чел., численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в 2025 году дворовыми территориями – 6 376 чел. С нарастающим итогом значение показателя составит 25,16 %. Уровень достижения показателя 100,0 %.

*Насеев Р. А.*

2. По мероприятию 1.2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти», запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе частично, учитывая этапы выполнения работ», значение которого 73 ед. В 2025 году благоустроено 3 общественных территории. Уровень достижения показателя 100,0 %;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий», значение которого 1 782 886 кв. м. Уровень достижения показателя 100,0 %;

- «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий», значение которого 26,9 %. Уровень достижения показателя 100,0 %;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа Тольятти», значение которого 2,69 кв. м. Уровень достижения показателя 100,0 %.

По задаче 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти» по мероприятию 2.1 «Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу», значение которого 1 %. Общее число собственников в многоквартирных домах, подлежащих благоустройству в 2025 году составило 6 376 чел., количество заинтересованных граждан, принявших трудовое участие составило 73 чел. Фактическое значение показателя составляет 1,15 %.

В соответствии с п. 6.5.1 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в случае если

*Насекин*

реализация мероприятия муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя (индикатора) превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя (индикатора) считается равным 100,0 %.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

#### **IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (Э<sub>2025</sub>) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K<sub>i</sub>) с учетом весовых коэффициентов (V<sub>i</sub>) по формуле:

$$Э_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3,$$

где:

K<sub>1</sub> - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K<sub>2</sub> - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K<sub>3</sub> - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: V<sub>1</sub> = 0,5; V<sub>2</sub> = 0,2; V<sub>3</sub> = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K<sub>1</sub>) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P<sub>i</sub>) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P<sub>i</sub> – индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

*На севе*

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию ( $P_i$ ), приведенных в Приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) составила:

$$K_1 = 1100 / 11 = 100,0 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K_2$ ) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_{\text{ф}}/F_{\text{п}}) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

$F_{\text{ф}}$  – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_{\text{п}}$  – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K_2$ ) исходя из информации, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (193\,335 / 193\,335) \times 100 = 100,0 (\%).$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$M_{\text{ф}}$  – количество реализованных мероприятий Программы;

$M_{\text{п}}$  – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы ( $K_3$ ) составил:

$$K_3 = (3 / 3) \times 100 = 100,0 (\%).$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2025}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2025} = 100,0 \times 0,5 + 100,0 \times 0,2 + 100,0 \times 0,3 = 100,0 (\%).$$

*Александр*

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2025 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

#### V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий Программы в 2025 году по повышению качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

#### Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2025 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий	прямой	Ед.	73	73	100,0
2	Доля проинвентаризированных территорий	прямой	%	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда" (с 2025 года реализуется национальный проект "Инфраструктура для жизни") в части, касающейся городского округа Тольятти, и Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом						


*Наше дело...*

мероприятий по реализации Стратегии						
3	Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично	прямо й	Ед.	13	13	100,0

Выполнение мероприятий Программы позволило:

- продолжить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству общественных территорий, инициированных гражданами;
- продолжить привлечение граждан и организаций к трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству;
- осуществлять общественный контроль за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

Руководитель департамента  
городского хозяйства



С.С. Мелешко

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3	Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
<b>Итого по задаче 1</b>			<b>193 335</b>	<b>9 667</b>	<b>22 040</b>	<b>161 628</b>	<b>0</b>	<b>193 335</b>	<b>9 667</b>	<b>22 040</b>	<b>161 628</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
<b>Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти</b>																	
2.1.	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
<b>Итого по задаче 2</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Задача 3: Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

3.1.	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
<b>Итого по задаче 3</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого по муниципальной программе</b>			<b>193 335</b>	<b>9 667</b>	<b>22 040</b>	<b>161 628</b>	<b>0</b>	<b>193 335</b>	<b>9 667</b>	<b>22 040</b>	<b>161 628</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			<b>193 335</b>	<b>9 667</b>	<b>22 040</b>	<b>161 628</b>	<b>0</b>	<b>193 335</b>	<b>9 667</b>	<b>22 040</b>	<b>161 628</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

\*\* указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

*Handwritten signature*

к Отчету о реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»,  
утвержденной постановлением администрации городского округа  
Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2025 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти  
от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2025 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (ПФф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Цель: Повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти</b>							
<b>Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования</b>							
1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Площадь отремонтированных дворовых проездов	прямой	м <sup>2</sup>	4 371	4 371	100,0
		Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением, от запланированных	прямой	%	-	-	-
		Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны	прямой	ед.	10	10	100,0
		Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки	прямой	ед.	5	5	100,0
		Количество благоустроенных дворовых территорий	прямой	ед.	203	203	100,0
		Площадь благоустроенных дворовых территорий	прямой	м <sup>2</sup>	2 310 852	2 310 852	100,0
		Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения	прямой	%	25,16	25,16	100,0
1.2.	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе частично, учитывая этапы выполнения работ	прямой	ед.	73	73	100,0
		Площадь благоустроенных общественных территорий	прямой	м <sup>2</sup>	1 782 886,2	1 782 886,2	100,0
		Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий	прямой	%	26,90	26,90	100,0
		Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа Тольятти	прямой	м <sup>2</sup>	2,69	2,69	100,0

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях	Количество благоустраиваемых общественных территорий, на которых устроены камеры	прямой	ед.	-	-	-
Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти							
2.1.	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	%	1	1,15	100,0
Задача 3: Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей							
3.1.	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	Доля проинвентаризованных территорий	прямой	%	-	-	-

Насеев Руф