



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2026 № 516-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Ремонт помещений, находящихся
в муниципальной собственности
городского округа Тольятти,
на 2023-2027 годы», утвержденной
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 29.08.2022 № 1907-п/1, за 2025 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1, за 2025 год.

Глава городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 02.03.2026 № 516-п/1

ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы
«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа Тольятти
от 29.08.2022 № 1907-п/1, за 2025 год**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1 (далее - Программа), является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее – муниципальные помещения).

Для достижения поставленной цели Программы в 2025 году планировались и решались следующие задачи:

- задача 1: Приведение временно свободных муниципальных помещений для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством, и муниципальных жилых помещений, требующих проведения ремонтно-восстановительных работ после заключения межведомственной комиссии, в технически исправное

состояние в соответствии с требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям;

-задача 2: Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях;

- задача 4: Приведение временно свободных нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств - департаменту городского хозяйства (далее – ДГХ), департаменту по управлению муниципальным имуществом (далее – ДУМИ) на реализацию программных мероприятий на соответствующий финансовый год.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», на реализацию мероприятий Программы в 2025 году предусмотрены средства в объеме 19 556 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями мероприятий Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе реализации мероприятия Программы в 2025 году фактические



затраты составили 19 216 тыс. руб. или 98,3 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2025 году составило 19 216 тыс. руб., что составило 100,0 % от фактических затрат.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 340 тыс. руб. (339 850,14 руб.), из них:

- а) 5 тыс. руб. (4 644,33 руб.) - нераспределенный остаток средств;
- б) 80 тыс. руб. (80 205,81 руб.) – экономия, сложившаяся после проведения торгов конкурентным способом;
- в) 255 тыс. руб. (255 000,00 руб.) – неосвоенные средства.

1. Реализация мероприятия 1.1 осуществлялась ответственным исполнителем – ДУМИ. Запланировано финансирование в сумме 14 092,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонтных работ и выполнены в полном объеме на общую сумму 13 754 тыс. руб. (13 754 440,57 руб.), что составляет 97,6 % от запланированного финансирования. Выполнен ремонт в 28-ми муниципальных помещениях общей площадью 1 153,3 кв. м, в том числе:

№ п/п	Реквизиты МК	Сумма, руб	Фактич. сумма выполнения, руб.	Адрес	Кол-во помещений, ед.	Площадь помещений, м2
1	2	4	7	9	12	13
1	ИП Зырянова Анастасия Станиславовна 08423000040240006330001 от 09.12.24	691 497,61	691 497,61	70 лет Октября 6-1	1	65,5
2	ИП Светлова Анна Владимировна № 836 от 11.12.2024	546 585,20	546 585,20	Ворошилова 55- 123	1	49,4

3	ИП Светлова Анна Владимировна № 847 от 23.12.2024	583 549,20	583 549,20	Ворошилова 59-3	1	33,5
4	ООО "СТРОЙСТИЛЬ" № 08423000040240007360001 от 13.01.25	457 363,25	457 363,25	Автозаводское ш. 51-52	1	32,8
5	ИП Зырянова Анастасия Станиславовна 0142300010025000090001 от 04.04.2025	487 000,00	487 000,00	Ленинский 14-226	1	32,7
6	ИП Туманов Альбек Майранович № 0142300010025000070001 от 10.04.25	595 515,00	595 515,00	Матросова 44-3	1	46,5
7	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000130001 от 16.04.25	563 000,00	563 000,00	Ст. Разина 29-151	1	28,7
8	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000140001 от 16.04.25	728 000,00	728 000,00	Карла Маркса 62-3	1	43,7
9	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000150001 от 16.04.25	405 000,00	405 000,00	Космонавтов 26- 37	1	32,3
10	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000160001 от 16.04.25	570 000,00	570 000,00	Ленинский 29 - 22	1	44,9
11	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000170001 от 21.04.25	590 000,00	590 000,00	Голосова 71-49	1	56,4
12	ООО "РОСТСТРОЙ" № 01423000100250000190001 от 13.05.25	555 555,00	555 555,00	Гая 25-157	1	44,3
13	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000200001 от 14.05.25	489 800,00	489 800,00	Ст. Разина 26-11	1	30,1
14	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000270001 от 28.05.25	407 000,00	407 000,00	Банькина 36-65	1	31,5
15	ИП Светлова Анна Владимировна № 01423000100250000290001 от 17.06.25	465 000,00	465 000,00	Гидротехническая 15-117	1	49,5

16	ИП Светлова Анна Владимировна № 01423000100250000290001 от 17.06.25	469 000,00	469 000,00	б-р Ленина 22-215	1	33,3
17	ИП Светлова Анна Владимировна № 01423000100250000500001 от 21.07.25	441 559,00	441 559,00	Юбилейная 53-201	1	32,7
18	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000530001 от 30.07.25	580 000,00	580 000,00	Советская 59-42	1	44,7
19	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000540001 от 30.07.25	628 715,44	628 715,44	Гидротехническая 32-64	1	43,3
20	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01422000013250182260002 от 21.08.25	1 212 330,22	1 212 330,22	Рябиновый 5-15	1	47,3
21	ООО "ТНВМ"	234 832,19	234 832,19	Мира 33-51	1	42,7
22	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01422000013250218250001 от 08.10.25	1 116 350,00	1 116 350,00	Муромцева 57-2	1	59
23	ООО "ТНВМ"	292 109,02	292 109,02	Московский пр-т, д.46, кв.153	1	40,2
24	ООО "ТНВМ"	304 679,44	304 679,44	Московский пр-т, д.44, кв.435	1	39,9
25	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000770001 от 27.11.25	170 000,00	170 000,00	проезд Майский, д.1, кв.69, кв.70	2	73,7
26	ИП Лепашева Наталья Васильевна № 01423000100250000780001 от 27.11.25	170 000,00	170 000,00	проезд Майский, д.1, кв.61, кв.62	2	74,7

Отклонение фактических расходов от запланированного финансирования составляет 338 тыс. руб. (337 559,43 руб.), из них:

а) 3 тыс. руб. (2 353,62 руб.) - нераспределенный остаток средств;



б) 80 тыс. руб. (80 205,81 руб.) –экономия, сложившаяся в конце 2025 года после проведения торгов конкурентным способом с ИП Лепаева Наталья Васильевна на проведение ремонтных работ в помещениях по адресам: ул. Юбилейная 2-260, проезд Майский д.1, кв. 61, 62, 69, 70;

в) 255 тыс. руб. (255 000,00 руб.) – неосвоенные средства, сложившиеся в связи с продолжительным недопуском в жилое помещение, а также долгим согласованием специфических видов материалов для проведения ремонтных работ (изготовление деревянного оконного блока, устройство щитового паркета) в жилом помещении по адресу: ул. Юбилейная 2-260 общей площадью 18 кв.м, в рамках исполнения судебного решения Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области по гражданскому делу № 2-6470/2024 и окончанием календарного года. Для проведения ремонтных работ в жилом помещении 18 кв. м заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Лепаева Наталья Васильевна № 01423000100250000690001 от 30.10.25 (255 000,0 руб.), ремонтные работы планируется завершить и оплатить в 2026 году.

2. Реализация мероприятия 1.2 осуществлялась ответственным исполнителем – ДУМИ.

По мероприятию 1.2 «Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» запланировано финансирование в сумме 538,0 тыс. руб.:

- заключен муниципальный контракт с ООО ПСК «ПЯТЫЙ ОКЕАН» № 854 от 17.02.2025 года, в части которого на 2025 год запланировано и исполнено в полном объеме услуг на сумму 249,0 тыс. руб. (249 000,0 руб.);

- заключен муниципальный контракт с ООО ПСК «ПЯТЫЙ ОКЕАН» № 865 от 19.05.2025 года на сумму 289,0 тыс. руб. (289 000,0 руб.). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 289,0 тыс. руб. (289 000,0 руб.) или 100,0 % от запланированного.

Фактическое и кассовое исполнение по мероприятию 1.2 составило 538 тыс. руб. или 100,0% от запланированного.



3. Реализация мероприятия 2.1 осуществлялась ответственным исполнителем – ДГХ.

По мероприятию 2.1 «Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации» запланировано финансирование в сумме 100,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по мероприятию 2.1 составило 100 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного: заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью "СамараКомплектСервис" № 77-дг/2.1 от 03.03.2025 года на сумму 100,0 тыс. руб. (99 960,0 руб.). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение – 100,0 тыс. руб. (99 960,0 руб.) или 100,0 % от запланированного.

4. Реализация мероприятия 4.1 осуществлялась ответственным исполнителем – ДГХ.

По мероприятию 4.1 «Ремонт в нежилых помещениях» запланировано финансирование в сумме 4 826 тыс. руб.:

- заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ДИСА» № 82-дг/2.1 от 07.03.2025 года, которым запланирован и исполнен в полном объеме ремонт внутренней ливневой канализации в помещении по адресу: ул. Вавилова, д. 64 на сумму 123,0 тыс. руб. (122 712,43 руб.). Фактическое и кассовое исполнение – 123,0 тыс. руб. (122 712,43 руб.) или 100,0 % от запланированного;

- заключен муниципальный контракт с ООО «ИНТЕГРА-СТРОЙ» № 0142200001325010574 от 07.05.2025 года на сумму 3 100,0 тыс. руб. (3 099 999,0 руб.). Работы по ремонту инженерных систем выполнены в полном объеме по адресу: бульвар Туполева, д. 6. Фактическое и кассовое исполнение – 3 100,0 тыс. руб. (3 099 999,0 руб.) или 100,0 % от запланированного;

- заключен муниципальный контракт с ООО «ТЕХНОГАРДЕН» № 0142200001325020303 от 12.09.2025 года на сумму 1 601,0 тыс. руб.



(1 601 000,0 руб.). Работы по ремонту инженерных систем выполнены в полном объеме по адресу: ул. Вавилова, д. 64. Фактическое и кассовое исполнение – 1 601,0 тыс. руб. (1 601 000,0 руб.) или 100,0 % от запланированного.

Фактическое и кассовое исполнение по мероприятию 4.1 составило 4 824,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного. Отклонение составило 2,0 тыс. руб. - неиспользованный остаток (свободные ассигнования), образовавшийся в результате уточнения начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК).

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2025 году для достижения цели по созданию безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

По мероприятию 1.1 «Ремонт в муниципальных помещениях» (ответственный исполнитель – ДУМИ) фактическое достижение значения показателя «Площадь отремонтированных помещений» составило 1153,3 кв. м, или 98,5 % от запланированного значения. Показатель (индикатор) «Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания» - 28 единиц (96,6 % от запланированного



значения показателя). Причины отклонения изложены в Разделе II настоящего Отчета.

По мероприятию 1.2 «Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» запланированные работы выполнены в полном объеме. Количество разработанных проектов переустройства и (или) перепланировки помещений составило 2 ед.

Фактическое достижение значения показателя – 100,0 %.

По мероприятию 2.1 «Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации» (ответственный исполнитель – ДГХ) запланированные работы выполнены в полном объеме. Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых составило 4 ед., установленных по адресам: ул. Мира д. 112, кв.113, ул. Голосова, д. 63, кв.19, ул. Вавилова, д. 27, кв.13, ул. Победы, 72, кв.47.

Фактическое достижение значения показателя – 100,0 %.

По мероприятию 4.1 «Ремонт в нежилых помещениях» (ответственный исполнитель – ДГХ) запланированные работы выполнены в полном объеме. Количество помещений, в которых инженерные сети приведены в технически исправное состояние составило 2 ед. по адресам: ул. Вавилова, д. 64 и бульвар Туполева, д. 6.

Фактическое достижение значения показателя – 100,0 %.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности



муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2025}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3 ,$$

где:

$K1$ - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K2$ - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

$K3$ - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B1 = 0,5$; $B2 = 0,2$; $B3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в Приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) составила:

$$K1 = \frac{98,5+96,6+100+100+100}{5} = 99,0 (\%)$$



Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:

Fф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), исходя из информации приведенной в Приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (19\ 216 / 19\ 556) \times 100 = 98,3 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Mф – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (4 / 4) \times 100 = 100,0 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э₂₀₂₅) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:



$$\text{Э}_{2025} = 99,0 \% \times 0,5 + 98,3 \% \times 0,2 + 100,0 \% \times 0,3 = 99,2 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2025 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2025 году, нацеленные на создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2025 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде	прямой	%	100	98,5	98,5
2	Удельный вес количества	прямой	%	100	100	100



	замененного бытового газоиспользующего оборудования в общем количестве бытового газоиспользующего оборудования, подлежащего замене в запланированном периоде					
3	Доля жилых муниципальных помещений, оборудованных ИПУ, в общем количестве жилых муниципальных помещений (01.01.2022 - 4 705 помещений, из них оборудованы ИПУ 393 ед.)	-	% (с нарастающим итогом)	-	-	-
4	Удельный вес площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде	прямой	%	100	100	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
<*>	-	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены Стратегией, национальными и федеральными проектами.

1. Путем решения задачи 1 «Приведение временно свободных муниципальных помещений для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством, и муниципальных жилых помещений, требующих проведения ремонтно-восстановительных работ после заключения



межведомственной комиссии, в технически исправное состояние в соответствии с требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям» выполнено мероприятие по ремонту в 28 муниципальных помещениях общей площадью 1153,3 кв. м. (из запланированных 29 муниципальных помещений общей площадью 1171,3 кв.м), разработаны 2 проекта переустройства и (или) перепланировки помещений, что позволило достичь 98,5 % значения показателя «Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде».

2. Путем решения задачи 2 «Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях» выполнено мероприятие по замене 4 бытовых газовых плит, что позволило достичь 100 % значения показателя «Удельный вес количества замененного бытового газоиспользующего оборудования в общем количестве бытового газоиспользующего оборудования, подлежащего замене в запланированном периоде».

3. Путем решения задачи 4 «Приведение временно свободных нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние» выполнено мероприятие по ремонту инженерных сетей и приведение их в технически исправное состояние в 2 нежилых помещениях, что позволило достичь 100 % значения показателя «Удельный вес площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде».

Выполнение мероприятий и решение задач Программы позволило администрации городского округа Тольятти привести муниципальные помещения в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, что позволило обеспечить



нуждающихся граждан жилыми помещениями, пригодными для проживания, отремонтировать инженерные сети в нежилых помещениях, заменить бытовое газоиспользующее оборудование. И, как следствие, снизить социальную напряженность среди граждан, пользующихся и нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

Руководитель
департамента городского хозяйства



С.С. Мелешко



Приложение № 1

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы",
утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1, за 2025 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1, за 2025 год**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс.руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)										
			План на 2025 год (Фпг)					Факт за 2025 год (Ффп по фактическим расходам)										
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ответственный исполнитель						Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1.1	Ремонт в муниципальных помещениях	департамент городского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		департамент по управлению муниципальным имуществом	14 092	14 092	0	0	0	13 754	13 754	0	0	0	97,6	97,6	-	-	-	-
1.2	Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	департамент по управлению муниципальным имуществом	538	538	0	0	0	538	538	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-	-
	Итого по задаче 1		14 630	14 630	0	0	0	14 292	14 292	0	0	0	97,7	97,7	-	-	-	-

Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти

Задача 1: Приведение временно свободных муниципальных помещений для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством, и муниципальных жилых помещений, требующих проведения ремонтно-восстановительных работ после заключения межведомственной комиссии, в технически исправное состояние в соответствии с требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 2: Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях																	
	Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации	департамент городского хозяйства	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
	Итого по задаче 2		100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
Задача 3: Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов																	
	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов	департамент городского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 4: Приведение временно свободных нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние.																	
	Ремонт в нежилых помещениях	департамент городского хозяйства	4 826	4 826	0	0	0	4 824	4 824	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
	Подготовка проектной документации	департамент городского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4		4 826	4 826	0	0	4 824	4 824	4 824	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
	Итого по Программе		19 556	19 556	0	0	19 216	19 216	19 216	0	0	0	98,3	98,3	-	-	-

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




к Отчету о реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы", утвержденной
постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 №
1907-п/1, за 2025 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1, за 2025 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппн)	Фактическое значение (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти							
Задача 1: Приведение временно свободных муниципальных помещений для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством, и муниципальных жилых помещений, требующих проведения ремонтно-восстановительных работ после заключения межведомственной комиссии, в технически исправное состояние в соответствии с требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям							
1.1	Ремонт в муниципальных помещениях	Площадь отремонтированных помещений	прямой	кв. м.	1171,3	1153,3	98,5
		Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания	прямой	ед.	29	28	96,6
1.2	Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	Количество разработанных проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	прямой	ед.	2	2	100,0
Задача 2: Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях							
2.1	Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации	Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых	прямой	ед.	4	4	100,0
Задача 3: Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов							
3.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов	Количество установленных ИПУ по водоснабжению	прямой	ед.	-	-	-
		Количество жилых муниципальных помещений, оборудованных ИПУ	прямой	ед.	-	-	-
Задача 4: Приведение временно свободных нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние							
4.1	Ремонт в нежилых помещениях	Площадь отремонтированных нежилых помещений	прямой	кв. м.	-	-	-
		Количество помещений, в которых инженерные сети приведены в технически исправное состояние	прямой	ед.	2	2	100,0
4.2	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	-	-	-

