



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2026 № 670-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти
от 29.10.2024 № 2031-п/1, за 2025 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1, за 2025 год.

Глава городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 17.03.2024 № 670-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1, за 2025 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1 (далее - Программа), является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Для достижения поставленной цели Программы в 2025 году выполнялись следующие задачи:

- задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- задача 2: Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств;

- задача 3: Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов. Реализация мероприятия 3.7 «Проектирование и реконструкция объектов гидротехнических сооружений» осуществляется в рамках государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670;

- задача 4: Вовлечение населения в благоустройство городской среды. Реализация мероприятия 4.1 «Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий» осуществляется в

Н.А.Александров

рамках государственной программы Самарской области «Народный бюджет Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323;

- задача 5: Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий. Реализация мероприятия 5.6 «Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» осуществляется в рамках государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2018 № 522;

- задача 6: Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти.

Исполнителями запланированных к реализации мероприятий являются:

- департамент городского хозяйства (далее - ДГХ);
- департамент градостроительной деятельности (далее - ДГД);
- муниципальное бюджетное учреждение МБУ «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой»);
- муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Ритуал» (далее – МКУ «Ритуал»).

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2025 году составляет 1 727 771 тыс. руб., в том числе:

- 1 569 894 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 150 706 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 7 171 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Финансирование из внебюджетных источников предусмотрено по мероприятию 1.7 «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» Программы, его размер определяется в процентном

Насеверел Михаил

отношении к стоимости услуг и (или) работ и установлен в 2025 году не менее 3 %.

Плановый объем финансирования Программы соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Решение Думы).

На основании уведомлений министерства финансов Самарской области № 702-7-025-030200 от 25.12.2025, № 806-4-025-030200 от 26.12.2025 уменьшена сумма межбюджетного трансферта на 2 671 тыс. руб. Учитывая даты направления уведомлений и окончание календарного года вопрос о внесении изменений в Решение Думы не рассматривался.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, при определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы в плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы не включаются предусмотренные соответствующим решением Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти средства вышестоящих бюджетов, фактически не поступившие в бюджет городского округа Тольятти.

Плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы, без учета средств вышестоящих бюджетов, фактически не поступивших в бюджет городского округа Тольятти, составит 1 725 100 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Насекин

- предоставлением субсидий в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа Тольятти в 2025 году, утвержденным распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 13.02.2025 № 992-р/2;

- предоставлением субсидий в соответствии с постановлениями администрации городского округа Тольятти от 21.03.2025 № 533 –п/1, от 19.05.2025 № 900 – п/1, от 03.06.2025 № 1012 – п/1, от 03.06.2025 № 1013 – п/1 «О поддержке инициативного проекта и принятии Решения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, в связи с выполнением работ, связанных с реализацией инициативных проектов, направленных на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов городского округа Тольятти или части указанной территории, в 2025 году»;

- предоставлением субсидий в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти Самарской области от 30.12.2021 № 3977-п/1 «О предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов»;

- в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», на 2025 год и

Нареев

плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденным распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 28.12.2024 № 12389-р/2;

- в соответствии с доведенными лимитами муниципальному казенному учреждению городского округа Тольятти «Ритуал», утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 №376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

В ходе реализации мероприятий Программы в 2025 году фактические затраты составили 1 590 027 тыс. руб. или 92,03 % исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 1 535 003 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 48 035 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 6 989 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Кассовое исполнение Программы составило 100,00 % от фактических затрат.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» ответственным исполнителем является ДГХ и МБУ «Зеленстрой».

Программой запланировано финансирование в сумме 363 303 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 356 132 тыс. руб., внебюджетные средства – 7 171 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 351 949 тыс. руб., или 96,87 % к утвержденному плану, из них средства местного бюджета – 344 960 тыс. руб., внебюджетные средства – 6 989 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 1.1 «Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о.

Носовский Михаил

Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» запланировано финансирование в объеме 11 713 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Ответственный исполнитель ДГХ. Заключенные в отчетном периоде муниципальные контракты приведены в таблице 1.

Фактические расходы по мероприятию составили 7 588 тыс. руб. (7 587 557,57 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 64,78 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 4 125 тыс. руб. по следующим причинам:

- 3 860 тыс. руб. неисполнение по заключенному муниципальному контракту ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «С-ПРОДЖЕКТ». Подрядчик не исполнил обязательства по муниципальному контракту, не получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости работ;

- 265 тыс. руб. нераспределенный остаток средств, сложившийся по причине оплаты по факту выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам с ООО «ИНСТРЭЛ» на подготовку проектной документации на освещение.

Насекина 

Таблица 1

Номер договора	Дата договора	Подрядчик	Комментарий	Сумма текущего года, руб.	Исполнено за период, руб.
1	2	3	4	5	6
0142200001325020324	12.09.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БЕРСО"	Площадь с фонганом, находящейся перед драматическим театром «Колесо» им. Глеба Дроздова (Театральная площадь)	888 888,00	888 888,00
0142300010025000035	09.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРЭЛ"	Сквер на ул. Жилина, от ул. Банькина до ул. Мира, тротуар между домом № 30 по ул. Банькина до б-р Ленина, 11	728 965,53	728 965,53
0142300010025000036	09.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРЭЛ"	Освещение: спортивная площадка по ул. Свердлова, 46; от Ст. Разина до Маршала Жукова вдоль домов № 79, 75 по пр-ту Ст. Разина, № 38, 34 по ул. Маршала Жукова; от пр-та Ст. Разина до ул. Маршала Жукова вдоль домов № 59, 63 по пр-ту Ст. Разина, школы № 59, домов № 22, 18 по ул. Маршала Жукова	761 158,19	697 693,75
0142300010025000037	09.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРЭЛ"	Освещение: от ул. Жукова, 35в до ул. Патрульная; между домами Цветной бульвар 12а и 16а, вдоль дома 12 по Цветному бульвару и вдоль дома 14 по Цветному бульвару; тротуар вдоль дублера ул. Тополиной от зл. 48а по Тополиной до перекрестка ул. Тополиная/ ул. 70 лет Октября	803 065,54	676 136,66
179-дг/2.1	17.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДИ"	Инженерные изыскания в целях подготовки проектной документации. Пляж 6 квартала	93 213,28	93 213,28
80-дг/2.1	05.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Союз Энергетиков Поволжья"	Ремонт (демонтаж) мачтовой опоры на территории между жилыми домами № 46 и 48 ул. Свердлова	157 945,82	157 945,82
348-дг/2.1	25.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРЭЛ"	Освещение: от пр-та Ленинский, 15/30 до Нового проезда; от пр-та Ленинский, 17 до пр-та Ленинский, 23; от угла дома пр-т Ленинский, 23 до угла дома ул. Фрунзе, 14	799 122,26	724 458,21
349-дг/2.1	25.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРЭЛ"	освещение: сквер по пр-ту Степана Разина, 49, сквер по бульвару Туполева, 11, пр-т Степана Разина 68, 80 со стороны проспекта, от дома № 75 по ул. Юбилейная до д/с "Облачко"	921 524,41	921 524,41



1	2	3	4	5	6
350-дг/2.1	25.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРЭЛ"	Освещение: тротуар от ул. Железнодорожная, 17 до ул. Железнодорожная, 9	226 724,47	226 724,47
351-дг/2.1	25.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРЭЛ"	Освещение: Ленинградский сквер, от ул. Голосова, 28 до ул. Карбышева, 23; ул. Банькина от ул. Голосова до ТРЦ Аэрохолл	972 007,44	972 007,44
0142200001325020507	16.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "С-ПРОДЖЕКТ"	Сквер Поле Чулес; б-р Тулолева в 9 квартале; сквер в 4 квартале; сквер 12 квартала	3 860 000,00	
0142200001325002620	17.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРСО"	Разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о Тольятти	1 500 000,00	1 500 000,00
				11 712 614,94	7 587 557,57

Носовский Александр

- по мероприятию 1.2 «Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков» запланировано финансирование в объеме 82 414 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

С целью ремонта твердых покрытий тротуаров, лестничных спусков заключены муниципальные контракты:

1) № 0142200001325025452 от 21.11.2025 с ООО «АРАКС» ПЛЮС» на сумму 6 349 000 руб. Тротуар в районе дома № 47 по Автозаводскому ш., тротуары и лестничные спуски б-р Приморский;

2) № 0142200001325017851 от 07.08. 2025 с ООО «АРАКС» ПЛЮС» на сумму 8 500 000 руб. Тротуары: 5 кв., бульвар Орджоникидзе,15; 5 кв., бульвар Орджоникидзе, 2; 4 кв., от южного торца дома № 6 по бул. Курчатова (вдоль агитационной площадки) до бул. Курчатова; 15 кв., аллея звёзд на бул. Космонавтов; 18 кв., южнее д.82 по ул. 70 лет Октября; 15 кв., бул. Космонавтов, 8; 20кв., Южное шоссе - МБУ школа № 88; ул. 70 лет Октября, 20 - центральный вход МБУ "Образовательный центр "Галактика"; Южное шоссе, 35 (северная сторона). Лестничные спуски: ул. Коммунистическая, 63; ул. Л. Чайкиной, 71а;

3) № 0142200001325011013 от 09.06.2025 с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 55 345 000 руб. Внутриквартальные территории г.о. Тольятти;

4) № 0142200001325014413 от 18.07.2025 с ООО «ЯСТРЕБ» на сумму 12 000 000 руб. Ямочный ремонт на внутриквартальных территориях г.о. Тольятти. Исполнено 11 920 100,77 руб. Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ.

Фактические расходы по мероприятию составили 82 114 тыс. руб. (82 114 100,77 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,64 %.

Начальник 

Фактические расходы не соответствуют запланированным на величину экономии в размере 300 тыс. руб., сложившейся от размещения муниципального заказа;

- по мероприятию 1.3 «Обеспечение внутриквартальным освещением» запланировано финансирование в объеме 29 447 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

С целью выполнения работ по обеспечению внутриквартальным освещением заключены муниципальные контракты:

1) № 493-дг/4.1 от 24.09.2025 с ООО «СервисЭлектроСнаб» на сумму 498 705,48 руб. Территория 5 кв., тротуар вдоль пр-та Ленинский от пр-та Ст. Разина до ул. Юбилейной и б-р Орджоникидзе от пр-та Ленинского до ул. Свердлова;

2) № 0142200001325015228 от 11.07.2025 с ООО «СервисЭлектроСнаб» на сумму 11 819 094,48 руб. Территория 5 кв., тротуар вдоль пр-та Ленинский от пр-та Ст. Разина до ул. Юбилейной и б-р Орджоникидзе от пр-та Ленинского до ул. Свердлова.

Исполнено 10 811 080,79 руб. Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ;

3) № 0142200001325014645 от 07.07.2025 с ООО «Сервис Электро Снаб» на сумму 6 686 800,00 руб. Тротуары от ул. Ленинградская до ул. Мира;

4) № 0142200001325016107 от 31.07.2025 с ИП «ПОСТНИКОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА» на сумму 3 948 813,25 руб. Тротуар от ул. Банькина, 68 до ул. Карбышева, 16.

Исполнено 3 573 137,50 руб. Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ;

5) № 0142200001325017340 от 01.08.2025 с ООО «Сервис Электро Снаб» на сумму 7 012 345,67 руб. Территория 96 квартала Центрального района.

Насеверел М...

Фактические расходы по мероприятию составили 28 582 тыс. руб. (28 582 069,44 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 97,06 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 865 тыс. руб., из них:

- 18 тыс. руб. экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа;

- 847 тыс. руб. нераспределенный остаток средств, сложившийся в результате уточнения НМЦК в рамках муниципального контракта с ИП «ПОСТНИКОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА»;

- по мероприятию 1.4 «Восстановление и устройство детских и спортивных площадок» запланировано финансирование в объеме 27 651 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

С целью выполнения работ по восстановлению и устройству детских и спортивных площадок заключены муниципальные контракты:

1) № 524-дг/4.1 от 10.10.2025 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на сумму 599 998,09 руб. Спортивная площадка по адресу: 8кв. южнее дома по пр-ту Ст. Разина д. 74;

2) № 0142200001325017870 от 25.08.2025 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на сумму 34 305 801,08 руб., в т.ч. на устройство детских и спортивных площадок 27 051 551,47 руб. Спортивные площадки по адресам: 7 кв., б-р Приморский, 26; 3А кв., пр-т Ленинский, 15/30; 8 кв., южнее МКД по пр-ту Ст. Разина, д. 74; 8 кв., во дворе домов по ул. Юбилейной, д. 79 и д. 83; 8 кв., западнее МКД по пр-ту Ст. Разина, д. 68; 11 кв., сквер между МКД № 71 по пр-т Ст. Разина и школой № 59; 11 кв., сквер семейного отдыха между МКД № 7 по ул. Фрунзе и школой № 59; 3Б кв., пр-т Ленинский, 13; 13 кв., западнее д. 55 по ул. Ворошилова; ул. Матросова, 12. Детские площадки по адресам: 7 кв., сквер семейного отдыха пр-т Ст. Разина, д. 48, южнее ул. Фрунзе, 17; Автозаводское ш., 47; мкр. Новоматюшкино; ул. Куйбышева, 22.

Николаев М.И.

Фактические расходы по мероприятию составили 27 651 тыс. руб. (27 651 549,56 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %;

- по мероприятию 1.5 «Ремонт и установка МАФ» запланировано финансирование по ответственному исполнителю ДГХ в объеме 7 255 тыс. руб., по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в объеме 2 459 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Ответственным исполнителем ДГХ в целях установки МАФ заключен муниципальный контракт № 0142200001325017870 от 25.08.2025 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на сумму 7 254 249,61 руб. МАФ установлены на территориях: 5 кв., сквер б-р Орджоникидзе, 13; 5 кв., б-р Орджоникидзе со стороны б-ра Орджоникидзе, 15; 9 кв., пешеходная дорожка между МБУ Школа 47 и МБУ Школа 56; 13 кв., площадка семейного отдыха; 13 кв., вдоль тротуара по ул. Свердлова; 13 кв., вдоль тротуара внутриквартального проезда; 20 кв., южнее дома №4 по бул. Рябиновый; 10 кв., сквер семейного отдыха; 21 кв., 21 кв., сквер семейного отдыха по ул. Л. Яшина (восточная сторона); ПСО с северо-западной стороны ул. Мурысева, 54Б; ул. Чайкиной от д. 39 до д. 53; ул. Олимпийская и ул. Новосадовая; ул. Зеленая (вход в Эко-Парк); футбольное поле, Рижский переулок; мкр. Федоровка; ул. Носовая, 21; сквер ДЦ «Русич»; Эко-Парк Шлюзовой.

Фактические расходы составили 7 255 тыс. руб. (7 254 249,61 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по ответственному исполнителю ДГХ 100,00 %.

Ответственным исполнителем МБУ «Зеленстрой» в рамках муниципального задания выполнены работы по ремонту МАФ на сумму 2 459 тыс. руб. (2 459 247,95 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» 100,00 %;

- по мероприятию 1.6 «Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков» запланировано финансирование в объеме 24 701 тыс. руб. за счет

Носовский Михаил

средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

С целью восстановления хоккейных кортов, расположенных по адресам: пр-т Московский, 57, 59; ул. К. Маркса, 18; ул. Куйбышева, 14, заключен муниципальный контракт № 0142200001325017727 от 25.08.2025 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на сумму 24 700 872,55 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 24 701 тыс. руб. (24 700 872,55 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %;

- по мероприятию 1.7 «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» запланировано финансирование в объеме 177 663 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 170 492 тыс. руб., внебюджетные средства – 7 171 тыс. руб. Ответственный исполнитель ДГХ.

Заключенные договоры (соглашения) приведены в Таблице 2.

Фактические расходы по мероприятию составили 171 599 тыс. руб. (171 598 756,78 руб.), в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 164 610 тыс. руб. (164 609 545,42 руб.), внебюджетные средства – 6 989 тыс. руб. (6 989 211,36 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 96,59 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 6 064 тыс. руб. по следующим причинам:

- в связи с тем, что заключение договоров субсидий носит заявительный характер и осуществляется по мере поступления правильно оформленной заявки, сложился нераспределенный остаток средств в размере 583 тыс. руб.;

- 5 481 тыс. руб. – неисполнение в рамках заключённых соглашений. (подготовка проектной документации по адресу ул. А. Кудашева, д.116, ул. Л. Толстого, 28, ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Юбилейная, 4).



Таблица 2

№ п/п	Номер договора	Дата договора	Подрядчик	Виды работ, адрес	Заклочены соглашения, руб.				Исполнено за период, руб.				
					местный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	внебюджетные средства	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	10-2025-036094	09.06.2025	ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу ул. Мурысева, д.66	4 609 057,90	142 548,18	4 751 606,08	4 609 057,90	142 548,18	4 751 606,08			4 751 606,08
2	10-2025-042500	27.06.2025	ТСН "Офицерская 19"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Офицерская, д.19	900 000,00	36 000,00	936 000,00	900 000,00	36 000,00	936 000,00			936 000,00
3	10-2025-042812	27.06.2025	ООО УК "Энерджи"	установка МАФ по адресу ул. Свердлова, д.29	150 000,00	4 639,18	154 639,18	150 000,00	4 639,18	154 639,18			154 639,18
4	10-2025-042880	27.06.2025	ООО УК "Энерджи"	ремонт твердых покрытий тротуаров, установка МАФ по адресу б-р Орджоникидзе, д.8	500 000,00	53 236,55	553 236,55	500 000,00	53 236,55	553 236,55			553 236,55
5	10-2025-042963	27.06.2025	ООО "ЧИСТОГРАД"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Свердлова, д.13	1 250 000,00	41 676,83	1 291 676,83	1 250 000,00	41 676,83	1 291 676,83			1 291 676,83
6	10-2025-042967	30.06.2025	ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров, площадок для временной парковки автомашин по адресу ул. Мира, 35	2 266 000,00	86 146,27	2 352 146,27	2 266 000,00	86 146,27	2 352 146,27			2 352 146,27
7	10-2025-043034	30.06.2025	ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу ул. Гагарина, 2	2 000 000,00	62 000,00	2 062 000,00	2 000 000,00	62 000,00	2 062 000,00			2 062 000,00
8	10-2025-043040	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Тополиная, д.46	3 500 000,00	175 000,00	3 675 000,00	3 500 000,00	175 000,00	3 675 000,00			3 675 000,00
9	10-2025-043056	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу б-р Тагилева, д.2	500 000,00	25 000,00	525 000,00	500 000,00	25 000,00	525 000,00			525 000,00
10	10-2025-043072	30.06.2025	ООО "ЖЭУ 26-ГО КВАРТАЛА"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Голосова, 81, 85	2 479 835,68	76 695,95	2 556 531,63	2 479 835,68	76 695,95	2 556 531,63			2 556 531,63

Насосов Андрей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	10-2025-043083	30.06.2025	ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП"	оборудование детской площадки по адресу ул. Советская, 83	861 379,00	26 641,38	888 020,38	861 379,00	26 641,38	888 020,38
12	10-2025-043092	30.06.2025	ТСН "70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9"	ремонт твердых покрытий проездов, установка МАФ по адресу ул. 70 лет Октября 9	2 281 316,00	70 563,95	2 351 879,95	2 281 316,00	70 563,95	2 351 879,95
13	10-2025-043098	30.06.2025	ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП"	устройство детской площадки по адресу ул. Советская, 56	2 000 000,00	62 000,00	2 062 000,00	2 000 000,00	62 000,00	2 062 000,00
14	10-2025-043104	30.06.2025	ООО "ГАРАНТ"	устройство спортивной площадки, установка МАФ по адресу ул. Баныкина, 26	3 500 000,00	108 247,42	3 608 247,42	3 500 000,00	108 247,42	3 608 247,42
15	10-2025-043107	27.06.2025	ООО УК "РУСЬ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу б-р Приморский, д.1	649 415,00	20 085,00	669 500,00	649 415,00	20 085,00	669 500,00
16	10-2025-043215	30.06.2025	ТСЖ "ТОПОЛИНАЯ,56"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Тополиная, д.56	200 000,00	16 846,23	216 846,23	200 000,00	16 846,23	216 846,23
17	10-2025-043221	27.06.2025	ООО "УК N 2 ЖКХ"	установка МАФ по адресу ул. Фрунзе, д.1	590 000,00	21 856,30	611 856,30	590 000,00	21 856,30	611 856,30
18	10-2025-043225	27.06.2025	ООО "УК N 2 ЖКХ"	устройство детской площадки по адресу Ленинский пр-т, д.27	4 588 100,00	141 900,00	4 730 000,00	4 588 100,00	141 900,00	4 730 000,00
19	10-2025-043242	27.06.2025	ООО "УК N 2 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Свердловская, д.43	590 420,84	18 260,44	608 681,28	590 420,84	18 260,44	608 681,28
20	10-2025-043251	27.06.2025	ООО "УК N 2 ЖКХ"	устройство спортивной площадки по адресу Ленинский пр-т, д.13	2 377 157,00	73 849,17	2 451 006,17	2 377 157,00	73 849,17	2 451 006,17
21	10-2025-043262	27.06.2025	ООО УК "Энерджи"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу б-р Космонавтов, д.2	400 000,00	14 380,02	414 380,02	400 000,00	14 380,02	414 380,02
22	10-2025-043284	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Тополиная, д.22	250 000,00	12 500,00	262 500,00	250 000,00	12 500,00	262 500,00
23	10-2025-043292	30.06.2025	ТСН "ЛЕНИНСКИЙ 14"	подготовка проектной документации по адресу Ленинский пр-т, 14	200 000,00	10 000,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00	210 000,00
24	10-2025-043356	27.06.2025	ООО "УК МЖРЭП-16"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Новосадовая, д.9	799 280,00	24 720,00	824 000,00	799 280,00	24 720,00	824 000,00

Насекина Наталья

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	10-2025-043373	27.06.2025	ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"	устройство тротуаров по адресу ул. Ярославская, д.23	1 309 500,00	40 500,00	1 350 000,00	1 309 500,00	40 500,00	1 350 000,00
26	10-2025-043378	27.06.2025	ООО "УК МЖРЭП-16"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу ул. Олимпийская, д.30, ул. Олимпийская, д.32	3 396 940,00	105 060,00	3 502 000,00	3 396 940,00	105 060,00	3 502 000,00
27	10-2025-043387	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу б-р Космонавтов, д.9	300 000,00	127 420,37	427 420,37	300 000,00	127 420,37	427 420,37
28	10-2025-043412	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. 70 лет Октября, д.36	250 000,00	12 500,00	262 500,00	250 000,00	12 500,00	262 500,00
29	10-2025-043431	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу бульвар Татищева, д.17	250 000,00	12 500,00	262 500,00	250 000,00	12 500,00	262 500,00
30	10-2025-043459	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. 70 лет Октября, д.64	1 250 000,00	62 500,00	1 312 500,00	1 250 000,00	62 500,00	1 312 500,00
31	10-2025-043476	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Австроинженеров, д.52	200 000,00	10 000,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00	210 000,00
32	10-2025-043480	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	устройство спортивной площадки по адресу ул. Дзержинского, д.32, б-р Цветной, д.26, 28	2 000 000,00	355 000,00	2 355 000,00	2 000 000,00	355 000,00	2 355 000,00
33	10-2025-043491	27.06.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Австроинженеров, д.56	100 000,00	5 000,00	105 000,00	100 000,00	5 000,00	105 000,00
34	10-2025-043497	30.06.2025	ТСН "70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 24"	подготовка проектной документации по адресу ул. 70 лет Октября, 24	194 000,00	6 000,00	200 000,00	194 000,00	6 000,00	200 000,00
35	10-2025-043608	17.07.2025	ООО "ИСТИНА"	ремонт и устройство твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу б-р 50 лет Октября, 44	6 200 000,00	191 753,00	6 391 753,00	6 200 000,00	191 753,00	6 391 753,00
36	10-2025-043710	17.07.2025	Жилищно-строительный кооператив №15	устройство детской площадки, установка МАФ по адресу ул. Ушакова, 62	1 844 128,00	57 036,64	1 901 164,64	1 844 128,00	57 036,64	1 901 164,64
37	10-2025-043814	18.07.2025	ООО УК "АПП Сервис"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу Автозаводское шоссе, 47	2 200 000,00	82 441,14	2 282 441,14	2 200 000,00	82 441,14	2 282 441,14

Наседа М.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	10-2025-043849	17.07.2025	ООО "Чистый город"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Ленина, 50	1 050 000,00	33 432,58	1 083 432,58	1 050 000,00	33 432,58	1 083 432,58
39	10-2025-043856	17.07.2025	ООО "Чистый город"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу ул. Карла Маркса, 58	1 000 000,00	30 928,00	1 030 928,00	1 000 000,00	30 928,00	1 030 928,00
40	10-2025-043873	17.07.2025	ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"	ремонт твердых покрытий тротуаров, площадок для временной парковки автомашин по адресу ул. Коммунистическая, д.59	407 400,00	12 600,00	420 000,00	407 400,00	12 600,00	420 000,00
41	10-2025-044002	17.07.2025	ООО "УК 10"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу пр-г Степана Разина, д.59	250 000,00	53 221,41	303 221,41	250 000,00	53 221,41	303 221,41
42	10-2025-044007	17.07.2025	ООО "УК 10"	ремонт твердых покрытий тротуаров, хозяйственных площадок по адресу пр-т Степана Разина, д.20	3 000 000,00	92 783,51	3 092 783,51	3 000 000,00	92 783,51	3 092 783,51
43	10-2025-044057	17.07.2025	ООО "УК 10"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу ул. Фрунзе, д.20	2 000 000,00	105 263,16	2 105 263,16	2 000 000,00	105 263,16	2 105 263,16
44	10-2025-044067	17.07.2025	ООО "УК 10"	устройство спортивной площадки по адресу пр-т Степана Разина, д.91	500 000,00	15 463,92	515 463,92	500 000,00	15 463,92	515 463,92
45	10-2025-044089	17.07.2025	ООО УК "ЛИГА ПРЕМИУМ"	устройство детской площадки по адресу ул. Мира, д.127	2 600 000,00	80 600,00	2 680 600,00	2 600 000,00	80 600,00	2 680 600,00
46	10-2025-044099	17.07.2025	ООО "УК 10"	устройство спортивной площадки по адресу ул. Революционная, д.4	1 150 000,00	35 567,02	1 185 567,02	1 150 000,00	35 567,02	1 185 567,02
47	10-2025-044195	17.07.2025	ООО "УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу пр-г Степана Разина, д.79	270 000,00	8 350,52	278 350,52	270 000,00	8 350,52	278 350,52
48	10-2025-044222	22.07.2025	ООО "УК ЖКХ Г.ТОЛЬЯТТИ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Фрунзе, д.13	350 000,00	10 824,75	360 824,75	350 000,00	10 824,75	360 824,75

Носова Е.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	10-2025-044290	22.07.2025	ООО "УК ЖКХ Г. ГОЛЫЯГГИ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Маршала Жукова, д.32	400 000,00	12 371,14	412 371,14	400 000,00	12 371,14	412 371,14
50	10-2025-045757	10.07.2025	ООО "УК "Стрела"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Ленина, д.48	1 050 000,00	33 432,58	1 083 432,58	1 050 000,00	33 432,58	1 083 432,58
51	10-2025-045762	22.07.2025	ООО УК "ЛИГА ПРЕМИУМ"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу ул. Мира, д.115	1 898 290,00	58 710,00	1 957 000,00	1 898 290,00	58 710,00	1 957 000,00
52	10-2025-045764	17.07.2025	ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"	ремонт хозяйственной площадки по адресу ул. Матросова, д.20	849 235,00	26 265,00	875 500,00	849 235,00	26 265,00	875 500,00
53	10-2025-045777	18.07.2025	ТСЖ "МАРШАЛА ЖУКОВА 48"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Маршала Жукова, 48	800 000,00	24 742,27	824 742,27	800 000,00	24 742,27	824 742,27
54	10-2025-045780	17.07.2025	ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Ярославская, д.29	1 099 010,00	33 990,00	1 133 000,00	1 099 010,00	33 990,00	1 133 000,00
55	10-2025-045788	18.07.2025	ТСН "ЮЖНОЕ ШОССЕ,49"	устройство детской и спортивной площадок по адресу Южное шоссе, д.49	3 000 000,00	93 733,52	3 093 733,52	3 000 000,00	93 733,52	3 093 733,52
56	10-2025-045791	10.07.2025	ООО "УК "Стрела"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров, площадок для временной парковки автомашин по адресу ул. Ленина, 54	3 700 000,00	115 540,56	3 815 540,56	3 700 000,00	115 540,56	3 815 540,56
57	10-2025-045801	18.07.2025	ООО "ГАРАНТ"	устройство спортивной площадки, установка МАФ по адресу ул. Мира, 89	1 350 000,00	41 752,58	1 391 752,58	1 350 000,00	41 752,58	1 391 752,58
58	10-2025-045822	18.07.2025	АО "Взаимное доверие"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Ворошилова, д.39	2 000 000,00	61 856,00	2 061 856,00	2 000 000,00	61 856,00	2 061 856,00
59	10-2025-045823	17.07.2025	ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Ярославская, д.15	824 500,00	25 500,00	850 000,00	824 500,00	25 500,00	850 000,00

Нач. деп. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	10-2025-045828	22.07.2025	ТСН "АВГОСТРОИТЕЛЕЙ 16"	устройство твердых покрытий тротуаров, установка МАФ по адресу ул. Австроинженеров 16	899 674,00	27 826,00	927 500,00	899 674,00	27 826,00	927 500,00
61	10-2025-045831	11.07.2025	ООО "УК "Мой город"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Мира, д.120, 122	2 497 750,00	77 250,00	2 575 000,00	2 497 750,00	77 250,00	2 575 000,00
62	10-2025-045837	22.07.2025	ООО УК "ЛИГА ПРЕМИУМ"	подготовка проектной документации по адресу ул. Ставропольская, д.43	350 000,00	10 850,00	360 850,00	350 000,00	10 850,00	360 850,00
63	10-2025-045877	22.07.2025	ООО "МАИ+ЗН"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Революционная, д.8	750 000,00	57 718,66	807 718,66	750 000,00	57 718,66	807 718,66
64	10-2025-045880	18.07.2025	ООО УК "УНИВЕРСАЛ"	ремонт твердых покрытий проездов, установка МАФ по адресу б-р Тулолева, д.7	194 829,00	26 938,98	221 767,98	194 829,00	26 938,98	221 767,98
65	10-2025-045890	18.07.2025	ООО УК "УНИВЕРСАЛ"	устройство детской площадки по адресу ул. Ворошилова, д.30	530 000,00	22 904,18	552 904,18	530 000,00	22 904,18	552 904,18
66	10-2025-045895	18.07.2025	ООО УК "УНИВЕРСАЛ"	подготовка проектной документации по адресу б-р Тулолева, д.8	200 000,00	6 186,60	206 186,60	200 000,00	6 186,60	206 186,60
67	10-2025-045899	18.07.2025	ООО УК "УНИВЕРСАЛ"	ремонт твердых покрытий тротуаров, проездов, установка МАФ по адресу б-р Тулолева, д.13	382 750,00	22 742,12	405 492,12	382 750,00	22 742,12	405 492,12
68	10-2025-045910	18.07.2025	ООО УК "УНИВЕРСАЛ"	устройство твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Свердлова, д.74	930 000,00	31 793,11	961 793,11	930 000,00	31 793,11	961 793,11
69	10-2025-045918	22.07.2025	ТСЖ "40 лет Победы, 72"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. 40 лет Победы, д.72	300 000,00	12 000,00	312 000,00	300 000,00	12 000,00	312 000,00
70	10-2025-045919	22.07.2025	ООО "УК КРИСТАЛЛ"	установка МАФ по адресу ул. Гидротехническая, д.19	299 700,00	9 300,00	309 000,00	299 700,00	9 300,00	309 000,00

Насеев Мамед

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	10-2025-045923	22.07.2025	ООО "ТКУ"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу Южное шоссе, д.37	3 400 000,00	136 000,00	3 536 000,00	3 400 000,00	136 000,00	3 536 000,00
72	10-2025-045925	18.07.2025	ООО "УК ВОСТОЧНАЯ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу пр-г Степана Разина, д.48	2 400 000,00	74 434,22	2 474 434,22	2 400 000,00	74 434,22	2 474 434,22
73	10-2025-045927	22.07.2025	ООО УК "ФОРТУНА"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. 40 лет Победы, д.40	300 000,00	10 000,00	310 000,00	300 000,00	10 000,00	310 000,00
74	10-2025-045930	18.07.2025	АО "МУ ЖКХ"	устройство твердых покрытий тротуаров по адресу б-р 50 лет Октября, д.19	800 000,00	25 682,00	825 682,00	800 000,00	25 682,00	825 682,00
75	10-2025-045955	18.07.2025	АО "МУ ЖКХ"	устройство детской площадки, установка МАФ по адресу ул. Ленинградская, д.39	930 135,89	28 771,00	958 906,89	930 135,89	28 771,00	958 906,89
76	10-2025-045968	18.07.2025	АО "МУ ЖКХ"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу ул. Ленина, д.89	1 648 475,10	50 985,00	1 699 460,10	1 648 475,10	50 985,00	1 699 460,10
77	10-2025-045987	18.07.2025	ООО УК "УНИВЕРСАЛ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Свердлова, д.9а	363 000,00	12 229,06	375 229,06	363 000,00	12 229,06	375 229,06
78	10-2025-046003	18.07.2025	ООО "УК ВОСТОЧНАЯ"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу пр-г Степана Разина, д.58	1 080 000,00	33 629,64	1 113 629,64	1 080 000,00	33 629,64	1 113 629,64
79	10-2025-046020	18.07.2025	ООО "УК ВОСТОЧНАЯ"	устройство детской площадки по адресу ул. Юбилейная, д.41	1 450 000,00	44 845,37	1 494 845,37	1 450 000,00	44 845,37	1 494 845,37
80	10-2025-046034	21.07.2025	ООО "БОН"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Свердлова, д.41	5 000 000,00	155 617,92	5 155 617,92	5 000 000,00	155 617,92	5 155 617,92
81	10-2025-046136	18.07.2025	ООО "УК N 2 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу б-р Королева, д.7	163 000,00	6 796,92	169 796,92	163 000,00	6 796,92	169 796,92

Колосов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	10-2025-046157	18.07.2025	ООО "УК N 2 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий тротуаров, установка МАФ по адресу ул. Юбилейная, д.21	1 000 000,00	31 000,00	1 031 000,00	1 000 000,00	31 000,00	1 031 000,00
83	10-2025-046173	18.07.2025	ООО "УК N 2 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу б-р Орджоникидзе, д.15	100 000,00	12 944,97	112 944,97	100 000,00	12 944,97	112 944,97
84	10-2025-046179	18.07.2025	ООО "УК N 2 ЖКХ"	установка МАФ по адресу ул. Юбилейная, д.19	150 000,00	4 639,18	154 639,18	150 000,00	4 639,18	154 639,18
85	10-2025-046184	22.07.2025	ООО "БОН"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Революционная, д.24	470 000,00	14 588,75	484 588,75	470 000,00	14 588,75	484 588,75
86	10-2025-046191	23.07.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу б-р Тагилева, д.7	500 000,00	181 869,93	681 869,93	500 000,00	181 869,93	681 869,93
87	10-2025-046201	10.07.2025	ООО "УК "Стрела"	подготовка проектной документации по адресу б-р 50 лет Октября, д.57	300 000,00	9 300,00	309 300,00	300 000,00	9 300,00	309 300,00
88	10-2025-046208	10.07.2025	ООО "УК "Стрела"	подготовка проектной документации по адресу ул. Ленина, д.90	200 000,00	6 200,00	206 200,00	200 000,00	6 200,00	206 200,00
89	10-2025-046229	22.07.2025	ООО "УК "ГЛГ"	устройство детской площадки по адресу б-р Приморский, д.32	1 700 000,00	89 473,69	1 789 473,69	1 700 000,00	89 473,69	1 789 473,69
90	10-2025-046235	22.07.2025	ООО "УК "ГЛГ"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу Приморский б-р, д.48	506 500,00	38 780,52	545 280,52	506 500,00	38 780,52	545 280,52
91	10-2025-046728	21.07.2025	ООО УК "АКАДЕМИЧЕСКАЯ"	устройство детской площадки по адресу б-р Гая, д.2	500 000,00	20 419,96	520 419,96	500 000,00	20 419,96	520 419,96
92	10-2025-046732	18.07.2025	АО "МУ ЖКХ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Голосова, д.44	649 415,03	20 085,00	669 500,03	649 415,03	20 085,00	669 500,03
93	10-2025-046743	18.07.2025	АО "МУ ЖКХ"	подготовка проектной документации по адресу ул. Никитина, д.27	199 820,00	6 180,00	206 000,00	199 820,00	6 180,00	206 000,00

Колосов Сергей Александрович

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	10-2025-046756	22.07.2025	ТСЖ "КОСМОНАВТОВ 3"	восстановление детской площадки, ремонт твердых покрытий проездов по адресу б-р Космонавтов 3	1 100 000,00	34 020,62	1 134 020,62	1 100 000,00	34 020,62	1 134 020,62
95	10-2025-046760	21.07.2025	ТСЖ "37-Е"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу Южное шоссе, д.25	2 033 137,00	81 363,00	2 114 500,00	2 033 137,00	81 363,00	2 114 500,00
96	10-2025-046767	18.07.2025	ООО УК "ПЕРСПЕКТИВА"	установка МАФ по адресу ул. Свердлова, д.9Г	82 750,00	2 559,28	85 309,28	82 750,00	2 559,28	85 309,28
97	10-2025-046770	18.07.2025	ООО УК "ЖИЛСТАНДАРТ"	устройство твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Революционная, д.7 корпус 2	700 000,00	21 650,00	721 650,00	700 000,00	21 650,00	721 650,00
98	10-2025-046777	18.07.2025	ООО УК "ЖИЛСТАНДАРТ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Фрунзе, д.7	419 610,66	12 989,34	432 600,00	419 610,66	12 989,34	432 600,00
99	10-2025-046778	11.08.2025	ООО "ТСЖ ЖЭК"	ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров по адресу ул. Офицерская, д.2Г, 4Г	3 000 000,00	93 000,00	3 093 000,00	3 000 000,00	93 000,00	3 093 000,00
100	10-2025-046786	18.07.2025	ООО УК "ЖИЛСТАНДАРТ"	ремонт твердых покрытий тротуаров, проездов по адресу ул. Революционная, д.56	1 000 000,00	31 245,04	1 031 245,04	1 000 000,00	31 245,04	1 031 245,04
101	10-2025-046788	22.07.2025	ООО "УК-ЛАД"	устройство твердых покрытий тротуара по адресу ул. Ворошилова, 31	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
102	10-2025-046793	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу пр-г Степана Разина, д. 2	640 000,00	19 793,82	659 793,82	640 000,00	19 793,82	659 793,82
103	10-2025-046801	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу б-р Луначарского, д.1	250 000,00	8 889,89	258 889,89	250 000,00	8 889,89	258 889,89
104	10-2025-046811	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	подготовка проектной документации по адресу ул. Свердлова, д.32	260 000,00	8 041,24	268 041,24	260 000,00	8 041,24	268 041,24

Насеев Ред

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	10-2025-046817	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	устройство детской площадки по адресу ул. Ворошилова, д.22	530 000,00	16 391,76	546 391,76	530 000,00	16 391,76	546 391,76
106	10-2025-046820	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	устройство детской площадки по адресу ул. Ворошилова, д.34	592 000,00	18 309,28	610 309,28	592 000,00	18 309,28	610 309,28
107	10-2025-046832	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	установка МАФ по адресу ул. Свердлова, д.24	55 000,00	1 701,10	56 701,10	55 000,00	1 701,10	56 701,10
108	10-2025-047159	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	восстановление спортивной площадки по адресу ул. Юбилейная, д.5	400 000,00	12 371,14	412 371,14	400 000,00	12 371,14	412 371,14
109	10-2025-047166	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	устройство твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Свердлова, д.68	280 000,00	9 682,10	289 682,10	280 000,00	9 682,10	289 682,10
110	10-2025-047178	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу б-р Луначарского, д.17	250 000,00	7 795,14	257 795,14	250 000,00	7 795,14	257 795,14
111	10-2025-047184	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу пр-т Московский, д.13	180 000,00	5 628,95	185 628,95	180 000,00	5 628,95	185 628,95
112	10-2025-047216	21.07.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Свердлова, д.11	387 000,00	13 155,22	400 155,22	387 000,00	13 155,22	400 155,22
113	10-2025-050407	01.08.2025	ООО УК "РУС-СЕРВИС"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. Ворошилова, 11	300 000,00	12 000,00	312 000,00	300 000,00	12 000,00	312 000,00
114	10-2025-050420	01.08.2025	ООО УК "РУС-СЕРВИС"	ремонт твердых покрытий тротуаров, проездов по адресу ул. Л. Чайкиной, 25	1 700 000,00	68 033,10	1 768 033,10	1 700 000,00	68 033,10	1 768 033,10
115	10-2025-050426	01.08.2025	ООО "УК КРИСТАЛЛ"	устройство спортивной площадки, установка МАФ по адресу пр-т Ленинский, 23	3 500 000,00	109 000,00	3 609 000,00	3 500 000,00	109 000,00	3 609 000,00
116	10-2025-050437	01.08.2025	ООО "ЖЗУ 26-го квартала"	устройство спортивной площадки по адресу ул. Голосова,65,67,69,71	2 247 970,68	69 524,86	2 317 495,54	2 247 970,68	69 524,86	2 317 495,54

Насеко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	10-2025-050450	01.08.2025	ТСЖ "40 лет Победы, 84"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. 40 лет Победы, 84	300 000,00	9 742,90	309 742,90	300 000,00	9 742,90	309 742,90
118	10-2025-050453	01.08.2025	ООО УК "Уютный Дом"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Ворошилова,71	500 000,00	261 630,99	761 630,99	500 000,00	261 630,99	761 630,99
119	10-2025-050457	01.08.2025	ООО "ЖЭУ 26-го квартала"	устройство детской площадки по адресу ул. Голосова,77, 89	2 272 193,64	70 274,03	2 342 467,67	2 272 193,64	70 274,03	2 342 467,67
120	10-2025-050556	07.08.2025	ООО УК "ЦЕНТР-ДОМ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Баныкина,32	1 498 650,00	46 350,00	1 545 000,00	1 498 650,00	46 350,00	1 545 000,00
121	10-2025-050557	01.08.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	устройство детской площадки, установка МАФ по адресу б-р Кулибина,9, б-р Кулибина,11	2 380 000,00	73 608,28	2 453 608,28	2 380 000,00	73 608,28	2 453 608,28
122	10-2025-050567	11.08.2025	ООО "ЖЭК 71- ГО КВАРТАЛА"	подготовка проектной документации по адресу б-р 50 лет Октября,55	299 730,00	9 270,00	309 000,00	299 730,00	9 270,00	309 000,00
123	10-2025-050569	01.08.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу б-р Курчагова,12	250 000,00	20 036,22	270 036,22	250 000,00	20 036,22	270 036,22
124	10-2025-050575	01.08.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	восстановление спортивной площадки по адресу ул. Юбилейная,1	1 350 000,00	41 752,58	1 391 752,58	1 350 000,00	41 752,58	1 391 752,58
125	10-2025-050589	01.08.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	подготовка проектной документации, устройство спортивной площадки по адресу пр-т Степана Разина,10	400 000,00	12 371,14	412 371,14	400 000,00	12 371,14	412 371,14
126	10-2025-050605	06.08.2025	АО "МУ ЖКХ"	ремонт твердых покрытий проездов, установка МАФ по адресу ул. Свердлова, 17	2 500 000,00	77 319,59	2 577 319,59	2 500 000,00	77 319,59	2 577 319,59
127	10-2025-050616	01.08.2025	ООО УК "СТРОИЖ-СЕРВИС"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу ул. 40 лет Победы,61Б	1 300 000,00	298 945,06	1 598 945,06	1 300 000,00	298 945,06	1 598 945,06

Насекин М.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	10-2025-050594	04.08.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	устройство детской площадки, установка МАФ, ремонт спортивной площадки, устройство твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Дзержинского, 79	3 230 000,00	100 376,42	3 330 376,42	3 230 000,00	100 376,42	3 330 376,42
129	10-2025-058610	09.09.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	ремонт твердых покрытий проездов, устройство внутриквартального освещения по адресу б-р Туполева, д.14	2 000 000,00	61 855,68	2 061 855,68	2 000 000,00	61 855,68	2 061 855,68
130	10-2025-058613	09.09.2025	ООО "УК N 1 ЖКХ"	подготовка проектной документации, устройство внутриквартального освещения по адресу б-р Курчатова, д.13	1 300 000,00	40 206,19	1 340 206,19	1 300 000,00	40 206,19	1 340 206,19
131	10-2025-058616	09.09.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	ремонт твердых покрытий проездов по адресу б-р Космонавтов, д.8	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
132	10-2025-058619	09.09.2025	ООО "АВТОЗАВОДСКИЙ"	восстановление детской площадки по адресу бульвар Татищева, д.21	4 491 490,00	138 912,08	4 630 402,08	4 491 490,00	138 912,08	4 630 402,08
133	10-2025-046780	21.07.2025	ООО "ЖЭУ 158-го квартала"	подготовка проектной документации по адресу ул. Л. Толстого, 28	197 000,00	6 092,78	203 092,78			
134	10-2025-048716	18.07.2025	ООО УК "ТОПОЛЬ"	подготовка проектной документации по адресу ул. А. Кудашева, д.116	120 000,00	3 711,34	123 711,34			
135	10-2025-058754	09.09.2025	ООО "УК"ЖЭК"	ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Юбилейная, 4	5 000 000,00	154 639,18	5 154 639,18			
	Итого				169 926 545,42	7 153 654,66	177 080 200,08	164 609 545,42	6 989 211,36	171 598 756,78

Коссева М.А.

2. По задаче 2 «Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств» ответственным исполнителем по мероприятиям является ДГХ и МБУ «Зеленстрой».

Программой запланировано финансирование в сумме 105 065 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 100 651 тыс. руб., или 95,80 % к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 2.1 «Благоустройство территорий общего пользования» запланировано финансирование в объеме 50 006 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

Заключены муниципальные контракты:

1) № 0142200001325014893 от 15.07.2025 с ИП АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ на сумму 42 016 158,60 руб. Исполнено 39 914 662,82 руб. С целью благоустройства б-р Татищева выполнены работы по устройству освещения, покрытий тротуаров, установке МАФ, озеленению.

Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ;

2) № 0842300004023000430 от 02.11.2023 с ООО «СТРОЙСЕРВИС» на сумму 7 990 000,00 руб. Исполнено 7 477 221,69 руб. С целью благоустройства территории западнее дома № 46 по ул. Лесная (Карманный парк) выполнены работы по устройству освещения, покрытий тротуаров, установке МАФ, озеленению.

Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ.

Фактические расходы по мероприятию составили 47 392 тыс. руб. (47 391 884,51 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 94,77 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на величину нераспределенного остатка средств в размере 2 614 тыс. руб., сложившегося по причине оплаты по факту выполненных работ;

Николаев М.И.

- по мероприятию 2.2 «Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти» запланировано финансирование в объеме 9 994 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

Заключены муниципальные контракты:

1) № 220-дг/2.1 от 16.05.2025 с ООО «СТРОЙ СТИЛЬ» на сумму 74 498,88 руб. Выполнен ремонт кирпичной кладки стен, ремонт штукатурки гладких фасадов памятных мест «Стела В.В. Банькину», «Мемориал умершим в годы Великой Отечественной войны» в мкр. Портовый, берег водохранилища;

2) № 0142200001325007745 от 10.04.2025 с ИП ЛЕДОВСКИХ ДМИТРИЙ ДЖАФАРОВИЧ на сумму 3 210 000,00 руб. Исполнено 2 933 416,73 руб. Выполнены работы:

- ремонт гранитных бордюров ограждающих цветник, окраска металлических решеток и оград, посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы на территории, прилегающей к Памятнику - бюсту маршала Г.К. Жукова, 11 квартал, ул. Жукова, 12-14;

- восстановление гранитного постамента, ремонт покрытия из тротуарной плитки, окраска садовых диванов на чугунных ножках, посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы, выкорчевка кустарников и деревьев с северной стороны памятника «Военнослужащим погибшим при исполнении воинского долга», 32 квартал, ул. Революционная;

- окраска и ремонт урн, скамеек, бетонных цветочных вазонов на территории, прилегающей к Памятному знаку (камень) в честь 60-летия Победы в ВОВ, 14 квартал, ул. Автостроителей;

- окраска цепного ограждения, замена глянцевой гранитной плитки, заделка швов между гранитными плитами на территории, прилегающей к Памятному знаку (камень) в честь 60-летия Победы, 12 квартал, б-р Гая 18-22;

Николаев Николай

- окраска цепного ограждения, бетонных цветочных вазонов, скамеек, ремонт покрытия из брусчатки на территории, прилегающей к Памятному знаку (камень) в честь Победителей в ВОВ, 16 квартал, Цветной б-р, 25;

- ремонт бетонных оснований скамеек, урн Памятный знак (камень) в честь 55 годовщины Победы, 20 квартал, ул. Тополиная (между сш. № 88 и ж/д №15);

- мытье и окраска известковыми составами подпорной стенки, мытье металлической поверхности Памятника-горельефа Ульяны Громовой - Героя Советского Союза (ул. Громовой, 16);

- ремонт, окраска, мытье памятного знака-указателя улицы Л. Чайкиной - Героя Советского Союза (ул. Чайкиной, 85);

- ремонт, окраска, мытье памятного знака-указателя улицы А. Матросова - Героя Советского Союза (пересечение ул. Матросова и ул. Коммунистическая);

- окраска флагштоков, штукатурка и окраска задней стены и торцов мытье и окраска фасадной части мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне (мкр. Поволжский, ул. 60 лет СССР, 17);

- промывка и окраска металлической поверхности мемориала Е.А. Никонова - Героя Советского Союза (юго-западнее пересечения ул. Никонова и ул. Шлюзовой);

- окраска флагштоков, урн, лавочек, задней стены и торцов горельефа «Прощанье» («Они ушли и не вернулись с поля боя») (мкр. Федоровка, ул. Ингельберга, 1В);

- окраска органосиликатной композицией ОС-12-01 памятного знака-указателя улицы К. Вавиловой (пересечение ул. Ленина и ул. Вавиловой);

- окраска садовых диванов, опор светильника, урн, ремонт покрытия из тротуарной плитки, промывка и протирка олифой металлического памятного знака жертвам политических репрессий «Скорбящий ангел» (аллея ПКиО Центрального района);

Никонов Е.А.

- облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами памятного знака в честь 50-летия ВОВ (аллея ветеранов, ПКиО Центрального района);

- ремонт и окраска садовых диванов и урн, мытье поверхности горельефа «Обелиск Славы» (западнее пересечения ул. Карла Маркса Молодежного б-ра);

- окраска садовых диванов на чугунных ножках, посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы, набивка фриза по трафарету Памятный знак в честь Победы в Великой Отечественной войне (пересечение ул. Победы и Молодёжного б-ра);

- шлифовка поверхностей из известняка, полировка поверхностей из гранита вручную (в т.ч реставрация надписи) Памятника-бюста В. Жилина - Героя Советского Союза (ул. Баныкина, 41);

- ремонт и окраска фасадов, ремонт покрытия из тротуарной плитки, посев газонов, на территории, прилегающей к стеле В.В. Баныкину и Мемориалу умершим в годы ВОВ (мкр. Портовый, берег водохранилища);

- окраска постамента и обелиска, промывка и протирка олифой поверхности металлического барельефа мемориального комплекса «Учащимся, погибшим в годы ВОВ» (ул. Мира, 121, территория МБУ СОШ № 1). Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ;

3) № 0142200001325019418 от 02.09.2025 с ИП БЕЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА на сумму 4 050 000,00 руб. Выполнены работы по облицовке гранитными плитами, реставрация надписей горельефа «Обелиск Славы» (западнее пересечения ул. Карла Маркса Молодежного б-ра) и установка скамеек и урн, ремонт покрытия из тротуарной плитки лестницы и дорожки у памятника Татищеву, мкр. Портовый;

4) № 0142200001325024702 от 12.11.2025 с ООО «ХСК» на сумму 1 744 192,02 руб. Выполнены работы по ремонту стелы «Тольятти» на трассе М-5 со стороны г. Жигулевска.

Наше дело

Фактические расходы по мероприятию составили 8 802 тыс. руб. (8 802 107,63 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 88,07 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 1 192 тыс. руб. по следующим причинам:

- нераспределенного остатка средств в размере 232 тыс. руб., сложившегося по причине уточнения НМЦК при заключении муниципальных контрактов на ремонт памятных мест;

- нераспределенного остатка средств в размере 277 тыс. руб., сложившегося по причине оплаты по факту выполненных работ по муниципальному контракту с ИП ЛЕДОВСКИХ ДМИТРИЙ ДЖАФАРОВИЧ;

- 683 тыс. руб. экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа;

- по мероприятию 2.3 «Праздничное оформление городских территорий» запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти по ответственному исполнителю ДГХ в объеме 13 812 тыс. руб., по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в объеме 6 410 тыс. руб.

Ответственным исполнителем ДГХ заключены муниципальные контракты:

- 1) № 523-дг/4.1 от 09.10.2025 с ООО «МОДЕРН» на сумму 223 740,00 руб. Исполнено 213 570,00 руб. Изготовлены фото-панели и размещены фотоматериалы на Аллее Славы.

Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ;

- 2) № 773-дг/4.1 от 24.12.2025 с ИП БАХБАХАШВИЛИ ГОЧА ДОМЕНТЬЕВИЧ на сумму 399 000,00 руб. Обеспечено праздничное оформление ледового катка на Центральной площади;

- 3) № 0142200001325007734 от 08.04.2025 с ИП БАХБАХАШВИЛИ ГОЧА ДОМЕНТЬЕВИЧ на сумму 4 409 000,00 руб. Обеспечено праздничное

Начальник

оформление территорий ко Дню Победы: набережная Автозаводского района, Парка Победы, мкр. Поволжский, сквера перед филармонией, парка Центрального района, площади Свободы, мкр. Шлюзовой, парка КиО Комсомольского района, мкр. Федоровка, мкр. Портовый, сквера Маяк, Итальянский сквер;

4) № 0142200001325025909 от 25.11.2025 с ИП НОВОСЕЛЬЦЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА на сумму 6 884 657,63 руб. Обеспечено новогоднее оформление территорий общего пользования в Автозаводском, Комсомольском и Центральном районах, в том числе: площадка у ДС «Волгарь», парк 50-летия ВАЗа, набережная Автозаводского района, кольцевая развязка ул. Ворошилова и ул. Свердлова, кольцевая развязка ул. Свердлова и пр-т Степана Разина, кольцевая развязка ул. 70 лет Октября и ул. Автостроителей, кольцевая развязка ул. 40 лет Победы и ул. Л.Яшина, кольцевая развязка ул. 40 лет Победы и ул. Дзержинского, пересечение Южного шоссе и ул. 40 лет Победы, сквер им. Жилкина, Итальянский сквер, сквер у Тольяттинской Филармонии, аллея Славы, Центральная площадь, площадь Свободы, площадка перед театром «Колесо», кольцевая развязка бульвар 50 лет Октября и ул. Лесная, кольцевая развязка ул. Комсомольская и ул. Мира, кольцевая развязка ул. Баныкина и ул. Комсомольская, кольцевая развязка ул. Баныкина - ул. Голосова, п. Портовый, парк КиО Комсомольского района, сквер Островского, площадь Денисова мкр. Поволжский, площадка перед ДЦ «Русич», мкр. Шлюзовой, п. Федоровка, ул. Офицерская;

5) № 0842300004024000593 от 26.11.2024 с ИП АБРАМОВА НАДЕЖДА АРТУРОВНА на сумму 1 508 429,92 руб. Выполнены демонтажные работы новогоднего оформления территорий 2024 года.

Фактические расходы составили 13 414 тыс. руб. (13 414 657,55 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по ответственному исполнителю ДГХ 97,12 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 398 тыс. руб. по следующим причинам:



- нераспределенного остатка средств в размере 17 тыс. руб., сложившегося по причине уточнения НМЦК при заключении муниципальных контрактов на изготовление фото-панелей и размещение фотоматериалов на Аллее Славы;

- нераспределенного остатка средств в размере 10 тыс. руб., сложившегося по причине оплаты по факту выполненных работ по муниципальному контракту с ООО «МОДЕРН»;

- 371 тыс. руб. нераспределенные остатки средств, сложившиеся в результате уточнения сметной стоимости для размещения муниципального заказа.

Ответственным исполнителем МБУ «Зеленстрой» выполнены работы:

- в рамках муниципального задания на сумму 4 710 111,86 руб.: оформление новогодней ёлки в парке культуры и отдыха Комсомольского района, оформление трибуны к 9 Мая возле ДК Русич, оформление городских территорий праздничными флагами, установка барьерных ограждений на городских мероприятиях;

- в рамках субсидий, предоставленных на иные цели, заключено соглашение от 28.11.2025 № 1311 на сумму 1 700 000 руб. в целях праздничного украшения сквера имени Островского и Парка культуры и отдыха Комсомольского района, проведена закупка светодиодной гирлянды, световой композиции и монтаж с подключением данного оборудования. Оплата произведена по факту выполненных работ в рамках заключенного муниципального контракта на 1 490 тыс. руб.

Фактические расходы составили 6 200 тыс. руб. (6 200 111,86 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» 96,72 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на величину экономии в размере 210 тыс. руб., сложившейся после проведения торгов конкурентным способом;

- по мероприятию 2.4 «Озеленение, Цветочное оформление территорий» запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа

Насеверел *Минин*

Тольятти по ответственному исполнителю ДГХ в объеме 1 801 тыс. руб., по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в объеме 23 042 тыс. руб.

В целях озеленения территорий общего пользования ДГХ заключен муниципальный контракт № 0142200001325012764 от 02.06.2025 с ИП АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ на сумму 1 801 000,00 руб. Произведены посадка 161 дерева и уход за насаждениями на территориях: б-р Буденного, б-р Орджоникидзе, ул. Баныкина на разделительной полосе, напротив здания Центральная площадь, 4.

Фактические расходы составили 1 801 тыс. руб. (1 801 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по ответственному исполнителю ДГХ 100,00 %.

Ответственным исполнителем МБУ «Зеленстрой» в рамках муниципального задания выполнены работы по озеленению, цветочному оформлению и содержанию объектов озеленения на городских территориях на сумму 23 042 тыс. руб. (23 042 248,45 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» 100,0 %.

3. По задаче 3 «Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов» ответственным исполнителем по мероприятиям является ДГХ, ДГД и МБУ «Зеленстрой».

Программой запланировано финансирование в сумме 248 116 тыс. руб., в том числе 148 116 тыс. руб. за счет местного бюджета, 100 000 тыс. руб. за счет областного бюджета.

Фактические расходы по задаче составили 139 909 тыс. руб., или 56,39 % к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 3.2 «Преддекларационные обследования, разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов гидротехнических сооружений»

Насеев М

запланировано финансирование в объеме 4 783 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

Заключены муниципальные контракты:

1) № 0142200001325011591 от 02.06.2025 с ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «МЕХАНИКА» на сумму 1 083 000,00 руб. Разработаны декларации безопасности гидротехнических сооружений объектов: «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» и «Набережная Автозаводского района городского округа Тольятти с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства»;

2) № 0142200001325026056 от 27.11.2025 с ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на сумму 3 700 000,00 руб. Проведено обследование технического состояния объекта гидротехнического сооружения «Пирс в Автозаводском районе города Тольятти»;

Фактические расходы по мероприятию составили 4 783 тыс. руб. (4 783 000 руб.), или 100,00 % к утвержденному плану.

- по мероприятию 3.3 «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 182 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

Заключены муниципальные контракты:

1) № 214-дг/2.1 от 13.05.2025 с АО «Страховая компания «Астро-Волга» на сумму 55 462,50 руб. Выполнено обязательное страхование объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти»;

2) № 521-дг/4.1 от 09.10.2025 с АО «Московская акционерная страховая компания» на сумму 65 500,00 руб. Выполнено обязательное страхование объектов ГТС «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти», «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной

Носовский Михаил

Центрального района г. Тольятти» и «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти»;

3) № 799-дг/4.1 от 29.12.2025 с АО «Московская акционерная страховая компания» на сумму 22 650,00 руб. Выполнено обязательное страхование объектов ГТС «Набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства».

Фактические расходы по мероприятию составили 144 тыс. руб. (143 612,50 руб.), или 79,12 % к утвержденному плану.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 38 тыс. руб. на величину нераспределенного остатка средств, сложившегося по причине уточнения НМЦК из-за изменения страховых тарифов по ГТС согласно указаниям Банка РФ в сентябре 2025 года;

- по мероприятию 3.4 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 2 205 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

В целях оказания услуг по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов ГТС (набережные Центрального и Комсомольского районов) заключен муниципальный контракт № 0142200001325020156 от 22.09.2025 с ИП ЧЕРНОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ на сумму 2 205 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 205 тыс. руб. (2 205 000,00 руб.), или 100,00 % к утвержденному плану.

- по мероприятию 3.5 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий» запланировано финансирование в объеме 4 654 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

С целью ремонта объектов гидротехнических сооружений: берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти, гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти заключен

Насекин

муниципальный контракт № 0142200001325027467 от 08.12.2025 с ООО «ЮНИК-СТРОЙ» на сумму 1 898 999,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 899 тыс. руб. (1 898 999,00 руб.), или 40,80 % к утвержденному плану.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на величину свободных остатков средств в размере 2 755 тыс. руб., сложившихся по причине не реализованной закупочной процедуры на ремонт гидротехнических сооружений (Итальянский пляж);

- по мероприятию 3.6 «Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий» запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти по ответственному исполнителю ДГХ в объеме 65 341 тыс. руб., по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в объеме 65 688 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ заключены муниципальные контракты:

1) № 358-дг/2.1 от 30.06.2025 с УФК по Самарской области филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» на сумму 346 198,22 руб. Выполнены санитарно-гигиенические, микробиологические исследования воды и почвы пляжей городского округа Тольятти (Итальянский пляж, пляж «Волжский замок», пляж «Западный», пляж «Волна»);

2) № 0142200001325014531 от 20.06.2025 с ИП МАМОНОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ на завоз песка и планировку территории объекта ГТС «Набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства» на сумму 3 329,9 тыс. руб. В результате исполнения контракта уменьшилась масса дачельческого материала от ПАО «КуйбышевАзот» (7 931,49 тонн песка (грунта) из планируемых 10 000 тонн). Исполнено 2 641 106,86 руб.

Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ;

Носовский Михаил

3) № 0142200001325014532 от 09.07.2025 с ИП АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ на сумму 62 115 000,00 руб. на содержание территорий объектов гидротехнических сооружений (Набережная Автозаводского района);

4) В целях пользования участками акватории Куйбышевского водохранилища на реке Волга для эксплуатации пляжей заключены договоры с УФК по Волгоградской области г. Волгоград (Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов):

- № 63-11.01.00.005-Х-ДИБВ-Т-2025-68972/00N305-дг/5 от 06.06.2025 на сумму 7 531,06 руб.;

- № 63-11.01.00.005-Х-ДИБВ-Т-2025-68974/00N303-дг/5 от 06.06.2025 на сумму 42 398,18 руб.;

- № 63-11.01.00.005-Х-ДИБВ-Т-2025-68975/00N304-дг/5 от 06.06.2025 на сумму 4 809,26 руб.;

- № 63-11.01.00.005-Х-ДИБВ-Т-2025-69201/00N302-дг/5 от 09.06.2025 на сумму 104 070,24 руб.

Фактические расходы по ответственному исполнителю ДГХ составили 65 261 тыс. руб. (65 261 113,82 руб.), или 99,88 % к утвержденному плану и не соответствуют запланированным на 80 тыс. руб. на величину нераспределенного остатка средств, сложившегося по причине уточнения НМЦК при заключении договоров водопользования;

Ответственным исполнителем МБУ «Зеленстрой»:

- в рамках муниципального задания на сумму 21 641 696,90 руб. выполнены работы по содержанию территории берегоукрепления, содержание пляжей (Итальянский пляж, Пляж Волжский замок, Пляж "Западный", Пляж "Волна") и прилегающей территории набережных Комсомольского и Центрального районов, текущему ремонту двух туалетов на пляже Центрального района, санитарной очистке песчаной косы на полуострове Копылово, Муравьиных островов и пляжного озера в районе АТП-3;

Насекин Михаил

председателя Правительства Самарской области М.А. Смирнова направлена заявка № 3004/1 от 10.04.2025 с просьбой внести изменения в Порядок предоставления и распределения субсидий в части предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование.

Данные изменения внесены в государственную программу 20.11.2025. В течение 2025 года ДГД осуществлял работу по определению начальной максимальной цены контракта по корректировке 2 и 3 этапов и подтверждения ее в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Учитывая фактор времени, процедуру размещения заказа и срок выполнения работ в отчетном периоде в администрацию городского округа Тольятти не поступил для заключения проект соглашения о предоставлении субсидий от министерства строительства Самарской области.

4. По задаче 4 «Вовлечение населения в благоустройство городской среды» ответственным исполнителем является ДГХ.

Программой запланировано финансирование в сумме 84 803 тыс. руб., в том числе 36 434 тыс. руб. за счет местного бюджета, 48 369 тыс. руб. за счет областного бюджета.

Фактические расходы по задаче составили 80 821 тыс. руб., или 95,30 % к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 4.1 «Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области «Народный бюджет Самарской области»)» запланировано финансирование в сумме 67 328 тыс. руб., в том числе 18 959 тыс. руб. за счет местного бюджета, 48 369 тыс. руб. за счет областного бюджета.

Заклучены муниципальные контракты:

1) № 0142200001325014566 от 26.06.2025 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на сумму 3 979 411,36 руб. Реализован общественный проект «Азот», восстановление хоккейного корта по ул. Матросова д.20, д.22;

Николаев И.В. Матросов

2) № 0142200001325016652 от 04.08.2025 с ООО «ТЛТ-ДОРСТРОЙ» на сумму 13 881 249,54 руб. Реализованы общественные проекты: «Возрождение» – восстановление внутриквартального проезда, тротуара и подходов к подъездам, замена лавочек и урн по бульвару Космонавтов, д. 3; «Комфортный тротуарчик» – восстановление тротуара, подходов к подъездам и мусорокамерам с частичным восстановлением внутриквартального проезда по ул. Льва Яшина, д. 10; «Наш двор» – восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда, тротуаров, пешеходных дорожек и ограждений по ул. Толстого, д. 9; «Дорога МКД Толстого 13» – восстановление асфальтового покрытия внутридворового проезда, тротуаров и установка пешеходных ограждений по ул. Толстого, д. 13;

3) № 0142200001325017738 от 25.08.2025 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на сумму 46 435 024,23 руб. Реализованы общественные проекты: «Забава» – обустройство детской игровой площадки по ул. 40 лет Победы, д. 6; «Пространство для комфортного общения» – установка лавочек и урн на придомовой территории по ул. 40 лет Победы, д. 18; «Мир детства» – восстановление детской площадки по ул. Маршала Жукова, д. 1Б; «Детская мечта» – восстановление детской спортивно-игровой площадки по просп. Степана Разина, д. 18; «Давайте жить дружно» – устройство детской спортивно-игровой и детской игровой площадок по ул. Баныкина, д. 56; «Вместе со спортом» – устройство спортивной площадки по Ленинскому просп., д. 24; «Говорим спорту «Да» – восстановление спортивной площадки по ул. Мира, д. 158; «Сквер семейного отдыха «Пушкинский» – создание сквера по Приморскому бульвару, д. 9, д. 15, д. 19, д. 21 (2-й этап).

Фактические расходы по мероприятию составили 64 296 тыс. руб. (64 295 685,13 руб.), или 95,50 % к утвержденному плану.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 3 032 тыс. руб. по следующим причинам:

- 2 268 тыс. руб. за счет областного бюджета, на основании уведомления министерства финансов Самарской области № 702-7-025-

Насеверел Мещеряков

030200 от 25.12.2025, внесены изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств городского округа Тольятти в части уменьшения финансирования мероприятия. В виду окончания календарного года изменения в Решение Думы и соответственно Программу внесены не были;

- 764 тыс. руб. за счет местного бюджета, нераспределенные средства, сложившиеся по результатам проведения закупочных процедур, предусмотренные на софинансирование работ по реализации общественных проектов;

- по мероприятию 4.2 «Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий» запланировано финансирование в сумме 17 475 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены договоры (соглашения) на предоставление субсидий в целях реализации инициативных проектов на придомовых территориях МКД:

1) № 357-дг/2.1 от 30.06.2025 с ООО УК «Жилстандарт» на сумму 2 837 845,84 руб., ремонт покрытий тротуара, проезда: ул. Революционная, д. 56;

2) № 389-дг/4.1 от 17.07.2025 с ТСН «Рябиновый, 4» на сумму 3 437 316,59 руб., ремонт покрытий тротуара, проезда: б-р Рябиновый, д.4;

3) № 473-дг/4.1 от 12.09.2025 с ТСЖ «Ленинский, 12» на сумму 3 494 370,00 руб., устройство детской площадки, установка МАФ: пр-т Ленинский, д.12;

4) № 495-дг/4.1 от 25.09.2025 с ООО «УК № 2 ЖКХ» на сумму 4 055 870,00 руб., ремонт покрытий тротуара, проезда по адресу: пр-т Степана Разина, д.26).

В целях реализации инициативного проекта «Возрождение дворового волейбола» заключен муниципальный контракт № 0142200001325014455 от 24.06.2025 с ИП МАКСИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА на сумму 2 699 999,00 руб. Выполнено устройство спортивной площадки по адресу: ул. Механизаторов, 16.

Александр Мещеряков

По ответственному исполнителю ДГХ заключены муниципальные контракты:

1) с АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОСФЕРА" на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (Автозаводского и Комсомольского районов):

- № 0842300004023000345 от 18.09.2023 на сумму 174 477 000,0 руб.
Срок оказания услуг по 30.06.2025;

- № 0142200001325013387 от 30.06.2025 на сумму 148 322 663,59 руб.
Срок оказания услуг с 01.07.2025;

2) с ООО «УК МЖРЭП-16» на содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (мкр. Поволжский):

- № 0842300004024000661 от 05.12.2024 на сумму 5 205 289,54 руб.
Срок оказания услуг по 30.06.2025. Исполнен 5 205 219,61 руб.;

- № 0142200001325023592 от 30.10.2025 на сумму 440 000,0 руб.
Исполнен на сумму 439 952,90 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 328 445 тыс. руб. (328 444 836,10 руб.), или 99,39 % к утвержденному плану.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на сумму свободного не законтрактованного остатка в размере 2 000 тыс. руб. для содержания видеонаблюдения в «Эко – парк Шлюзовой».

По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в рамках муниципального задания на сумму 153 054 000,0 руб. выполнены работы по содержанию: тротуаров и газонов, автодорог, объектов озеленения (живая изгородь), катков и кортов.

Фактические расходы по мероприятию составили 153 054 тыс. руб. (153 054 000,0 руб.), или 100,00 % к утвержденному плану;

- по мероприятию 5.2 «Иное содержание территорий общего пользования и жилых кварталов» запланировано финансирование в сумме 5 000 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти.
Ответственный исполнитель ДГХ.

Александр Мухоморов

В целях содержания территорий общего пользования и жилых кварталов (покос травы с уборкой, утилизацией (травы, ТКО), уборка различных предметов и мусора с утилизацией) заключен муниципальный контракт № 0142200001325017204 от 21.08.2025 с ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ» на сумму 5 000 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 5 000 тыс. руб. (5 000 000,00 руб.), или 100,00 % к утвержденному плану;

- по мероприятию 5.3 «Содержание мест отдыха» запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти по ответственному исполнителю ДГХ в объеме 34 159 тыс. руб., по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в объеме 102 284 тыс. руб.

Ответственным исполнителем ДГХ заключены муниципальные контракты:

1) № 0142200001325013387 от 30.06.2025 с АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОСФЕРА" на содержание мест отдыха, площадок семейного отдыха на территориях общего пользования (Автозаводский и Комсомольский районы) на 29 927 336,41 руб.;

2) № 0142200001325023870 от 31.10.2025 с ООО «УК МЖРЭП-16» на оказание услуг по содержанию мест отдыха (Эко-Парк, мкр. Шлюзовой) на сумму 375 000,0 руб. Исполнено на 374 598,65 руб. Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ;

3) № 0842300004024000728 от 25.12.2024 с ООО «Строй Стиль» на оказание услуг по содержанию территорий общего пользования городского округа (Эко-Парк, мкр. Шлюзовой) на сумму 3 847 250,0 руб. Исполнено 3 829 064,94 руб., на основании предоставленных отчетных документов.

Фактические расходы по ДГХ составили 34 131 тыс. руб. (34 131 000,00 руб.), или 99,92 % к утвержденному плану.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 28 тыс. руб., из них:

- 19 тыс. руб. нераспределенный остаток средств, сложившийся в результате оплаты по факту выполненных работ по муниципальным контрактам;

Николаев М.И.

- 9 тыс. руб. свободный остаток средств, сложившийся при размещении муниципального заказа.

Ответственным исполнителем МБУ «Зеленстрой» в рамках муниципального задания выполнены работы по содержанию скверов и площадок семейного отдыха, содержанию территории парков города, включая текущий ремонт туалетов в парке Победы, ремонт МАФ в парках, ремонт и перевозка МАФ в местах празднования, ремонт сцены в парке Победы, содержание тротуаров и газонов в парках Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов, а также в скверах и на площадках семейного отдыха на сумму 92 427 568,31 руб.

С целью организации стационарных пунктов охраны порядка в парке культуры и отдыха Центрального района, а также в сквере 50-летия АвтоВАЗа, МБУ «Зеленстрой», согласно соглашению от 27.02.25 № 138 на предоставление субсидии, закуплены и поставлены два блок-контейнера металлических на сумму 3 256 000 руб.

С целью подготовки к спортивному форуму «Россия – спортивная держава» согласно соглашению от 20.08.25 № 829 с МБУ «Зеленстрой» на предоставление субсидии, выполнены ремонтные работы в сквере 50-летия АвтоВАЗа по восстановлению полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, устранение провалов на пешеходных дорожках, устройство покрытий тротуаров, устройство заграждений, устройство калиток, посев газонов на сумму 6 600 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 102 284 тыс. руб. (102 283 568,31 руб.), или 100,00 % к утвержденному плану;

- по мероприятию 5.4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок» запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти по ответственному исполнителю ДГХ в объеме 8 625 тыс. руб., по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в объеме 1 781 тыс. руб.

По ответственному исполнителю ДГХ заключены муниципальные контракты:

Насекин Михаил

1) с целью оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Экология» № Н/Б/2775/25/215-дг/2.1 от 13.05.2025 на сумму 2 682 761,15 и № Н/Б/4810/25/522-дг/4.1 от 09.10.2025 на сумму 1 903 117,58 руб.;

2) с целью содержания контейнерных площадок (подбор и вывоз отходов, не относящихся к ТКО, в том числе: шины, строительные отходы, отходы содержания зеленых насаждений, текущие работы по ежедневному содержанию контейнерных площадок, подъездных путей, текущий ремонт конструктивных элементов площадок накопления ТКО, дополнительная обработка площадок накопления ТКО от грызунов (дератизация, дезинфекция, промывка):

- № 0142200001325022501 от 22.10.2025 с ООО «УРБОЭКОЛОГИЯ» на сумму 1 446 315,60 руб. Исполнено 1 446 245,39 руб.;

- № 0142300010025000010 от 09.04.2025 с ООО «СВОБОДА» на сумму 1 000 000,00 руб.;

- № 0142300010025000038 от 25.06.2025 с ООО «УРБОЭКОЛОГИЯ» на сумму 1 000 000,00 руб. Исполнено 999 292,00 руб.;

- № 0142300010025000047 от 16.07.2025 с ООО «УРБОЭКОЛОГИЯ» на сумму 592 000,00 руб. Исполнено 591 948,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 8 623 тыс. руб. (8 623 364,12 руб.), или 99,98 % к утвержденному плану.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 2 тыс. руб. по следующим причинам:

- 1 тыс. руб. нераспределенный остаток средств, сложившийся по причине оплаты по факту выполненных работ по содержанию контейнерных площадок;

- 1 тыс. руб. нераспределённый остаток, сложившейся в результате математических округлений.

Ответственным исполнителем МБУ «Зеленстрой» в рамках муниципального задания на сумму 1 781 281,92 руб. выполнены работы по организации обращения с твердыми коммунальными отходами, вывозу мусора из муниципального жилого фонда. Работы выполнены в полном

Насекина М.А.

объеме. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100,00 %;

- по мероприятию 5.5 «Транспортные услуги по вывозу смета, отходов» запланировано финансирование в сумме 2 846 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

В целях оказания услуг по транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов в период проведения субботников и праздничных мероприятий заключен муниципальный контракт № 0142200001325006964 от 02.04.2025 с ООО «ПРОМСЕРВИС» на сумму 2 846 000,00 руб. Исполнено 2 845 967,04 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 846 тыс. руб. (2 845 967,04руб.), или 100,00 % к утвержденному плану;

- по мероприятию 5.6 «Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области»)» запланировано финансирование по ответственному исполнителю ДГХ в объеме 10 076 тыс. руб., в том числе 9 538 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 538 тыс. руб. средства областного бюджета, по ответственному исполнителю МКУ «Ритуал» в объеме 1 894 тыс. руб., в том числе 95 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 1 799 тыс. руб. средства областного бюджета.

По ответственному исполнителю ДГХ, в целях устройства и ремонта контейнерных площадок, заключены муниципальные контракты:

1) № 0142200001325011294 от 21.05.2025 с ООО «АТРИУМ» на сумму 923 000,00 руб. Исполнено 922 622,07 руб. Работы выполнены в полном объеме, бюджетное обязательство приведено в соответствие с оплатой по факту выполненных работ. Выполнено устройство контейнерных площадок по адресам: прибрежный парк напротив 6 квартала, 8 квартала; парк культуры и отдыха «Дендропарк» на прилегающей территории; мкр. Федоровка, ул. Подгорная, 1; мкр. Поволжский, ул. Сиреневая; ул. Коммунистическая;

Насеверов Михаил

2) № 0142200001325024589 от 11.11.2025 с ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ» на сумму 9 000 000,00 руб.

Выполнено устройство контейнерных площадок по адресам: ул. Ярославская, 23; ул. Гидротехническая, 40; ул. Севастопольская (с южной стороны ул. Макарова, 14); ул. Мурысева, 83 ; ул. Энергетиков, 3; ул. Громовой, 18; ул. Ярославская, 11; ул. Мира, 15; ул. Ленина, 100; ул. Баныкина, 14.

Фактические расходы по мероприятию составили 9 923 тыс. руб. (9 922 622,07 руб.), или 98,48 % к утвержденному плану.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 153 тыс. руб. по следующим причинам:

- 76 тыс. руб. экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа;

- 77 тыс. руб. за счет областного бюджета, на основании уведомления министерства финансов Самарской области № 806-4-025-030200 от 26.12.2025, внесены изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств городского округа Тольятти в части уменьшения финансирования мероприятия. В виду окончания календарного года изменения в Решение Думы и соответственно Программу внесены не были.

По ответственному исполнителю МКУ «Ритуал», в целях приобретения мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО на городских кладбищах, заключен муниципальный контракт с ООО «ИСМА» от 12.05.2025 № 0142200001325009866 на сумму 1 549 800,0 руб., в том числе 77 490,0 руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 1 472 310 руб. средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 550 тыс. руб. (1 549 800,0 руб.), или 81,84 % к утвержденному плану.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 344 тыс. руб. по следующим причинам:

- 18 тыс. руб. экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа;

- 326 тыс. руб. за счет областного бюджета, на основании уведомления министерства финансов Самарской области № 806-4-025-030200 от

Николаев Н.И.

26.12.2025, внесены изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств городского округа Тольятти в части уменьшения финансирования мероприятия. В виду окончания календарного года изменения в Решение Думы и соответственно в Программу не внесены;

- по мероприятию 5.7 «Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев» запланировано финансирование по ответственному исполнителю ДГХ в объеме 40 162 тыс. руб., по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в объеме 17 174 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью валки и обрезки аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях городского округа Тольятти (обследование территории с целью выявления аварийно-опасных и сухостойных деревьев, валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев с применением приспособлений, обеспечивающих направленную валку, обрубка сучьев и раскряжёвка хлыстов на коротьё длиной до 2 м, сбор сучьев и порубочных остатков и их перевозка, переработка веток и древесных отходов с применением рубильной машины, утилизация, захоронение отходов образованных при валке и обрезке деревьев) по ответственному исполнителю ДГХ заключены муниципальные контракты с ИП АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ:

- 1) № 0142200001325004683 от 24.03.2025 на сумму 20 162 000,00 руб.;
- 2) № 0142200001325018236 от 22.08.2025 на сумму 20 000 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 40 162 тыс. руб. (40 162 000 руб.), или 100,00 % к утвержденному плану.

Ответственным исполнителем МБУ «Зеленстрой» в рамках муниципального задания на сумму 17 173 187,87 руб. выполнены работы по валке и обрезке аварийно опасных и сухостойных деревьев, санитарной обрезке деревьев с прореживанием кроны, по омолаживающей обрезке деревьев, вырезке свободно растущей поросли. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100,00 %;

- по мероприятию 5.8 «Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования» запланировано финансирование в сумме

Николаев Н.И.

306 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель ДГХ.

В целях оказания услуг по дератизации набережной Комсомольского района заключен муниципальный контракт № 00142300010025000022 от 23.05.2025 с ООО «САМАРА-ДЕЗ» на сумму 32 500,00 руб.

В целях акарицидной обработки территорий, в том числе: пляж Центрального района, пляж Автозаводского района (западный и восточный), Парк Победы Автозаводского района, Парк культуры и отдыха Центрального района, Парк культуры и отдыха Комсомольского района, земельные участки общего пользования, расположенные в границах городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт № 0142300010025000023 от 23.05.2025 с ООО «САНЛЕЦ» на сумму 273 088,20 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 305 тыс. руб. (305 588,20 руб.), или 99,67 % к утвержденному плану.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 1 тыс. руб. по причине математических округлений;

- по мероприятию 5.9 «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений» запланировано финансирование по ответственному исполнителю ДГХ в объеме 11 741 тыс. руб., по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» в объеме 11 980 тыс. руб.

Ответственным исполнителем ДГХ заключены муниципальные контракты:

- № 0142300010025000044 от 27.06.2025 с ИП ВИНЦЕР АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ на сумму 250 000,00 руб. Выполнены работы по демонтажу высотной железобетонной опоры между жилыми домами №№ 46, 48 по ул. Свердлова;

- № 0142200001325019804 от 15.09.2025 с ООО «ФЛАГМАН» на сумму 11 153 000,00 руб. Выполнены работы по освобождению земельных участков от бетонолома и благоустройство после сноса по адресам: ул. Спортивная, ул. Революционная, ул. Матросова, забор возле футбольного поля мкр. Портовый, ул. Мира, ул. Ярославская, ул. Громовой, ш. Южное;

Насеко

- № 0142300010025000057 от 02.09.2025 с ИП ВИНЦЕР АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ на сумму 250 000,00 руб. Выполнены работы по демонтажу твердых покрытий, благоустройство после демонтажа территории ул. Голосова, 95.

Фактические расходы по мероприятию составили 11 653 тыс. руб. (11 653 000 руб.), или 99,25 % к утвержденному плану.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 88 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа на выполнение работ по демонтажу твердых покрытий на ул. Голосова, 95.

Ответственным исполнителем МБУ «Зеленстрой» в рамках муниципального задания на сумму 8 589 841,54 руб. выполнены работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных нестационарных сооружений и благоустройству после сноса.

С целью организации работ по сносу и вывозу бетонолома с общественных городских территорий, заключено соглашение с МБУ «Зеленстрой» от 13.05.25 № 453 на предоставление субсидии на сумму 3 391 000,00 руб. Исполнено на сумму 3 224 074,61 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 11 814 тыс. руб. (11 813 916,15 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,61 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на величину свободного остатка в размере 166 тыс. руб.;

- по мероприятию 5.10 «Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов» запланировано финансирование в сумме 20 898 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель МБУ «Зеленстрой».

В рамках муниципального задания на сумму 16 980 242,32 руб. выполнены работы по содержанию общественных туалетов в парке Победы, сквере им. 50-летия АвтоВАЗа, Эко-Парке (мкр. Шлюзовой), сквере им. С. Жилкина, на набережной Комсомольского района, Итальянском пляже и пляже Волжский замок, в парках и скверах, на Центральной площади.

Николаев

С целью организации ремонтных работ общественных туалетов заключено соглашение с МБУ «Зеленстрой» от 10.09.2025 № 891 на предоставление субсидии на сумму 3 917 000,00 руб. В рамках соглашения выполнен ремонт зданий двух общественных туалетов в парке Победы на сумму 3 887 365,72 руб.

Фактические расходы реализации мероприятия составили 20 867 тыс. руб. (20 867 608,04 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,85 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 31 тыс. руб. по следующим причинам:

- 30 тыс. руб. - нераспределенный остаток средств, сложившийся в результате оплаты по факту выполненных работ;

- 1 тыс. руб. – нераспределенный остаток средств, сложившийся в результате математических округлений;

- по мероприятию 5.11 «Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства» запланировано финансирование в сумме 82 870 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель МБУ «Зеленстрой».

В целях реализации мероприятия заключены следующие соглашения на предоставление субсидий на иные цели:

- № 595-дг/2.1 от 20.09.2023 на приобретение основных средств (лизинг № 1 технических средств) со сроком исполнения платежных обязательств в 2025 году на сумму 22 814 080,20 руб. Оплачено 22 812 561,43 руб.;

- № 456-дг/2.1 от 22.07.2024 на приобретение в 2025 году основных средств (лизинг № 2 технических средств) со сроком исполнения платежных обязательств в 2025 году на сумму 22 595 354,88 руб. Оплачено 22 521 603,56 руб.;

- № 436 от 13.05.2025г. на сумму 639 700,00 руб. Выполнены работы по текущему ремонту нежилого здания (диспетчерская) в парке Победы;

- № 759 от 29.07.2025 на сумму 11 700 000,00 руб. Приобретен автомобиль грузовой с краном-манипулятором (ломовоз);

Начальник МКУ

- № 890 от 09.09.2025 на сумму 3 777 411,91 руб. Выполнены ремонтные работы помещений в Парке культуры и отдыха Комсомольского района. Оплачено 3 638 345,95 руб.;

- № 1257 от 20.11.2025 на сумму 21 340 000,0 руб. Приобретены четыре пассажирских 20-тиместных автобуса Газель. Оплачено 20 593 100 руб.

Работы в рамках соглашений выполнены в полном объеме, оплата произведена по факту выполненных работ, в соответствии с графиком предоставления субсидии, на основании предоставленных учреждением документов, необходимых для подтверждения возникновения денежных обязательств.

Фактические расходы реализации мероприятия составили 81 905 тыс. руб. (81 905 310,94 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,84 %.

Фактические расходы не соответствуют запланированным на 965 тыс. руб., по следующим причинам:

- 76 тыс. руб. – свободные остатки средств, сложившиеся при заключении соглашений и муниципальных контрактов на приобретение техники по договорам лизинга;

- 142 тыс. руб. свободные остатки средств, сложившиеся при заключении соглашений и муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту помещений в Парке культуры и отдыха Комсомольского района;

- 747 тыс. руб. экономия, сложившаяся при заключении муниципального контракта на приобретение автобусов Газель;

- по мероприятию 5.12 «Доплаты и компенсационные выплаты матерям» запланировано финансирование в размере 24 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Ответственный исполнитель МБУ «Зеленстрой»

Заключено соглашение № 123 от 03.02.2025 на сумму 23 958,52 руб., на компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком.

Фактические расходы по мероприятию составили 24 тыс. руб. (23 958,52 руб.), или 100,00 % к утвержденному плану.

Насеверия М.И.

6. По задаче 6 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти» ответственным исполнителем является МКУ «Ритуал».

Программой запланировано финансирование за счет городского бюджета в сумме 91 165 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 85 156 тыс. руб., или 93,41 % к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 6.1 «Содержание муниципальных кладбищ» запланировано финансирование в сумме 51 299 тыс. руб.

В 2025 году работы по содержанию мест погребения (мест захоронения) осуществлялись на 6 действующих муниципальных кладбищах, расположенных в Центральном районе по ул. Баныкина («Баныкинское») и по Обводному шоссе («Тольяттинское городское»), в Комсомольском районе по Поволжскому шоссе («Тоазовское» усл.1- 4 очередь), в мкр. Федоровка («Федоровское»), в мкр. Новоматюшкино («Старое Новоматюшкинское»), в Ставропольском муниципальном районе на Новоматюшкинском кладбище («Новое Новоматюшкинское»). Общая площадь городских муниципальных кладбищ (мест погребения) составляет 207 га.

С целью организации вывоза, сбора и утилизации твердо-коммунальных отходов (далее – ТКО) с мест их накопления (площадок), расположенных на территории муниципальных кладбищ с Акционерным обществом «ЭКОЛОГИЯ» заключены контракты:

- 1) № Н/Б/4257/25 от 28.05.2025 на сумму 18 424 556,63 руб.;
- 2) № Н/Б/4846/25 от 22.12.2025 на сумму 2 585 874,46 руб.;
- 3) № Н/Б/5062/25 от 22.12.2025 на сумму 1 611 603,96 руб.

С целью организации бесперебойного водоснабжения технической водой кладбищ и поддержания в технически исправном состоянии поливочного водопровода с ООО «Флагман» заключен муниципальный контракт № 0142200001325009341 от 24.04.2025 на сумму 2 050 000,00 руб.

С целью организации услуг по удалению аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев на территории кладбищ, спилу, обрезке

Н.А. Сидорова

Фактические расходы по мероприятию составили 46 138 тыс. руб. (46 138 062,80 руб.), или 89,94 % и отличаются от планового объема финансового обеспечения на 5 161 тыс. руб. по следующим причинам:

- 870 тыс. руб. – нераспределенный остаток средств, сложившийся по факту выполненных работ и произведенной оплаты по принятым платежным документам в отчетный период (136 тыс. руб. – по ликвидации несанкционированных свалок, 734 тыс. руб. – по текущему летнему и зимнему содержанию дорог);

- 146 тыс. руб. – свободный остаток, образовавшийся в результате уточнения НМЦК (1 тыс. руб. – по бесперебойному водоснабжению кладбищ, 7 тыс. руб. – по ликвидации несанкционированных свалок, 66 тыс. руб. – по текущему летнему и зимнему содержанию дорог, 49 тыс. руб. – по дератизации и акарицидной обработке территорий, 22 тыс. руб. – по уходу за зелеными насаждениями, 1 тыс. – по обращению с ТКО);

- 4 145 тыс. руб. – нераспределенный остаток, сложившийся в связи с длительными сроками согласования процедуры размещения закупки на приобретение модульного туалета для установки на Тольяттинском городском кладбище;

- по мероприятию 6.2 «Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог» запланировано финансирование в сумме 5 200 тыс. руб. С целью выполнения работ по благоустройству территории воинских захоронений на Тольяттинском городском кладбище и устройству покрытия тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка» рядовым или паркетным мощением с ООО «АТРИУМ» заключен муниципальный контракт № 0142200001325021804-1 от 25.11.2025 на сумму 5 199 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 5 199 тыс. руб. (5 199 000,00 руб.), или 99,98 %, что не соответствует запланированному финансированию в размере нераспределенного остатка 1 тыс. руб., образовавшегося в результате уточнения НМЦК;

- по мероприятию 6.3 «Инвентаризация захоронений» запланировано финансирование в размере 6 033 тыс. руб. В целях проведения инвентаризационных работ по учету захоронений на Баныкинском и

Насевер *Менделеев*

Тольяттинском городском кладбищах, услуг по сбору и обработке данных с последующим наполнением системы учета захоронений, установленной в МКУ г.о. Тольятти "Ритуал", заключен муниципальный контракт с Индивидуальным предпринимателем Полуйчук Наталья Александровна № 0142200001325016038 от 21.07.2025 на сумму 6 033 281,25 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 6 033 тыс. руб. (6 033 281,25 руб.), или 100,00 % к утвержденному плану;

- по мероприятию 6.4 «Содержание МКУ «Ритуал» на осуществление уставной деятельности запланировано финансирование 23 073 тыс. руб.

Услуги оказаны в соответствии с фактическими объемами, и предоставленными документами. Фактическое исполнение 22 271 тыс. руб. (22 270 594,63 руб.) или 96,52 % от запланированного.

Неисполнение по смете затрат в сумме 802 тыс. руб. сложилось в связи с оплатой по факту оказания услуг связи, коммунальных услуг, расчетов налогов, прочих работ (услуг);

- по мероприятию 6.5 «Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг» запланировано финансирование 5 560 тыс. руб. С целью осуществления перевозок с ООО «Транслогистик» заключен муниципальный контракт № 0842300004024000020 от 20.02.2024 на сумму 5 559 854,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 5 515 тыс. руб. (5 514 680,00 руб.), или 99,19 %, что не соответствует запланированному финансированию на величину нераспределенного остатка средств в размере 45 тыс. руб., сложившегося по факту выполненных работ и произведенной оплаты по принятым платежным документам в отчетный период.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Наталья Александровна Полуйчук

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2025 году для достижения цели выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»:

- по мероприятию 1.1 «Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленных проектов», значение которого – 26 ед.

В результате реализации мероприятия подготовлено 22 проекта на благоустройство территорий. Уровень достижения показателя 84,62 %.

Проектная документация на благоустройство 4 территорий не подготовлена. Подрядчик не исполнил обязательства по муниципальному контракту, не получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости работ;

- по мероприятию 1.2 «Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Площадь отремонтированных покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин», значение которого – 35 055 м². В результате реализации мероприятия показатели перевыполнены, Площадь отремонтированных покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин составил 37 035 м². Уровень достижения показателей 105,65 %.

При уточнении объемов фактически выполненных работ, не были скорректированы показатели муниципальной программы вследствие чего произошло отклонение фактического значения показателей от планового;

Николаев Д.А.

2) «Количество объектов на территории, которых выполнен ремонт лестничных спусков», значение которого – 3 ед. В результате реализации мероприятия на следующих территориях выполнен ремонт лестничных спусков: б-р Приморский; ул. Коммунистическая, 63; ул. Л. Чайкиной, 71а. Уровень достижения показателей 100,00 %;

- по мероприятию 1.3 «Обеспечение внутриквартальным освещением» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых выполнены работы по обеспечению освещением», значение которого – 4 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %.

- по мероприятию 1.4 «Восстановление и устройство детских и спортивных площадок» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых установлены детские и спортивные площадки», значение которого – 14 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 1.5 «Ремонт и установка МАФ» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Количество МАФ, установленных на внутриквартальных территориях», значение которого – 166 ед. Уровень достижения показателя 100,00 %;

2) «Количество отремонтированных МАФ» », значение которого – 448 ед. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 1.6 «Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых восстановлены корты, катки», значение которого – 3 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 1.7 «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству придомовых территорий»,

Насколько известно

значение которого – 100 %. Фактический уровень достижения показателя 99 %.

2) «Количество благоустроенных придомовых территорий», значение которого – 124 ед. Фактический уровень достижения показателя 123 ед. Уровень достижения показателя 99,19 %.

Расторгнуто соглашение на предоставление субсидий (ремонт твердых покрытий тротуаров по адресу ул. Юбилейная, 4) в одностороннем порядке по причине не достижения Получателем (ООО «УК»ЖЭК») установленных настоящим соглашением значений результатов предоставления Субсидии, характеристик.

2. По задаче 2 «Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств»:

- по мероприятию 2.1 «Благоустройство территорий общего пользования» запланирован показатель «Количество благоустроенных объектов, в том числе частично», значение которого - 2 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 2.2 «Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти» запланирован показатель «Количество отремонтированных объектов», значение которого - 23 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 2.3 «Праздничное оформление городских территорий» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Количество празднично оформленных объектов», значение которого – 33 шт. Уровень достижения показателя 100,00 %;

2) «Количество флагов», значение которого – 252 шт. Уровень достижения показателя 100,00 %;

3) «Количество установленных барьерных ограждений», значение которого – 600 шт. Уровень достижения показателя 100,00 %;

Начальник ЖЭК

«Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов, запланированных в текущем году», значение которого - 100 %.

В результате реализации мероприятия не выполнены работы по ремонту ограждения на Итальянском пляже. Уровень достижения показателя 66,67 %;

- по мероприятию 3.6 «Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий» запланирован показатель «Количество объектов, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 10 ед.

В результате реализации мероприятия выполнены работы по содержанию объектов: пляжное озеро АТП-3, п-ов Копылова, муравьиные острова, набережные Автозаводского района, Центрального, Комсомольского районов, Итальянский пляж, пляж «Волжский замок», пляж «Западный», пляж «Волна». Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 3.7 «Проектирование и реконструкция объектов гидротехнических сооружений (государственная программа Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области»)» запланирован показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ, запланированного в текущем году», значение которого - 100 %.

По причине долгой процедуры внесения изменений в Порядок предоставления и распределения субсидий в части предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, работы по проектированию и реконструкции набережной Автозаводского района не выполнены. Уровень достижения показателя 0 %;

4. По задаче 4 «Вовлечение населения в благоустройство городской среды»:

- по мероприятию 4.1 «Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области «Народный бюджет Самарской области»)» запланирован показатель «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» значение которого - 13 ед.

Насеверел Мичаев

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме.
Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 4.2 «Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий» запланирован показатель «Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» значение которого - 5 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме.
Уровень достижения показателя 100,00 %;

5. По задаче 5 «Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий»:

- по мероприятию 5.1 «Комплексное содержание территорий жилых кварталов» запланированы показатели (индикаторы) и выполнены с уровнем достижения 100 %:

- 1) «Площадь тротуаров», значение которого 1 283 806 м²;
- 2) «Площадь газонов», значение которого 5 182 218 м²;
- 3) «Площадь автодорог», значение которого 1 396 549 м²;
- 4) «Длина ливневой канализации», значение которого 2 302 п/м;
- 5) «Очистка колодцев», значение которого 844 шт.;
- 6) «Площадь катков и кортов», значение которого 163 926 м²;
- 7) «Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия», значение которого 4 300 м²;
- 8) «Длина живой изгороди, подлежащей уходу», значение которого 103 546 п/м;

- по мероприятию 5.2 «Иное содержание территорий общего пользования и жилых кварталов» запланирован показатель (индикатор) «Площадь территорий, содержащаяся в надлежащем состоянии» со значением - 1 545 408 м².

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме.
Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 5.3 «Содержание мест отдыха» запланированы показатели (индикаторы):

Николай Сергеевич Шумилов

1) «Площадь содержания скверов, парков и площадок семейного отдыха», значение которого – 1 026 132 м²;

2) «Количество приобретенных стационарных пунктов охраны порядка», значение которого – 2 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 5.4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Объем принятых ТКО», значение которого – 8 002 м³;

2) «Количество контейнерных площадок, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого – 41 шт.;

3) «Количество освобожденных муниципальных помещений», значение которого – 67 шт.;

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 5.5 «Транспортные услуги по вывозу смета, отходов» запланирован показатель (индикатор) «Количество отработанных машино-часов» со значением – 1 481 маш-час.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 5.6 «Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области»)» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Количество устроенных и отремонтированных контейнерных площадок», значение которого 16 ед. Уровень достижения показателя 100,00 %;

2) «Количество приобретенных мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО», значение которого 126 ед. Уровень достижения показателя 100,00 %;

Насеко ред Мещеряков

- по мероприятию 5.7 «Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев» запланирован показатель (индикатор) «Объем удаленных аварийно опасных, сухостойных и упавших деревьев» со значением – 18 572 м³.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 5.8 «Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Площадь обрабатываемых территорий пляжей», значение которого – 242 110 м²;

2) «Площадь обрабатываемых территорий парков», значение которого – 377 395 м²;

3) «Площадь территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка», значение которого – 2 111 377 м²;

4) «Площадь обрабатываемых территорий общего пользования при дератизации», значение которого – 150 000 м²;

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 5.9 «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Количество освобожденных земельных участков», значение которого – 75 ед.. Уровень достижения показателя 100,00 %;

2) «Доля выполненных работ от общего объема запланированных работ», значение которого – 100%. Уровень достижения показателя 100,00 %;

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 5.10 «Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Количество общественных туалетов подлежащих содержанию», значение которого – 17 ед.;

Николаев Р.А.

2) «Количество отремонтированных, приобретенных и установленных общественных туалетов», значение которого – 2 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 5.11 «Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Количество приобретаемой техники и оборудования», значение которого – 8 ед.;

2) «Уровень исполнения обязательств по лизингу 1 с нарастающим итогом», значение которого – 71,4 %;

3) «Уровень исполнения обязательств по лизингу 2 с нарастающим итогом», значение которого – 52,6 %;

4) «Количество отремонтированных зданий», значение которого – 2 ед.;

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 5.12 «Доплаты и компенсационные выплаты матерям» запланирован показатель (индикатор) «Доля предоставленных доплат и компенсационных выплат, от запланированного объема финансирования» со значением – 100 %;

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме.

6. По задаче 6 «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти»:

- по мероприятию 6.1 «Содержание муниципальных кладбищ» запланированы показатели (индикаторы):

1) «Площадь территории содержания», значение которого 160 873 м². Уровень достижения показателя 100,00 %;

2) «Объем принятых ТКО», значение которого 39 342 м³. Уровень достижения показателя 100,00 %;

3) «Объем удаленных аварийно опасных, сухостойных и упавших деревьев», значение которого 2 136 м³. Уровень достижения показателя 100,00 %;

Николай Сергеевич Мещеряков

4) «Количество удаленных пней деревьев», значение которого 20 шт. Уровень достижения показателя 100,00 %;

5) «Объем ликвидированных несанкционированных свалок», значение которого 16 646 м3. Уровень достижения показателя 100,00 %;

6) «Площадь зеленых насаждений», значение которого 282 643 м2. Уровень достижения показателя 100,00 %;

7) «Объем подаваемой воды», значение которого 2 850 м3. Уровень достижения показателя 100,00 %;

8) «Площадь обрабатываемой территории, подлежащей акарицидной обработке», значение которого 1 840 000 м2. Уровень достижения показателя 100,00 %;

9) «Площадь обрабатываемой территории, подлежащей дератизации», значение которого 1 840 000 м2. Уровень достижения показателя 100,00 %;

10) «Количество приобретенных и установленных общественных туалетов», значение которого 1 шт. Уровень достижения показателя 0,00 %. Показатель не достигнут по причине не состоявшейся закупки;

- по мероприятию 6.2 «Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог» запланирован показатель (индикатор) «Площадь покрытий проездов и пешеходных дорожек» со значением – 610 м2;

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 6.3 «Инвентаризация захоронений» запланирован показатель (индикатор) «Площадь инвентаризируемой территории» со значением – 694 079 м2;

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- по мероприятию 6.4 «Содержание МКУ "Ритуал"» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» со значением – 99,5 %.

Начальник 

В связи с оплатой платежных обязательств по факту оказания услуг уровень достижения показателя 96,52 %, что составило 97,01 % от запланированного;

- по мероприятию 6.5 «Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг» запланирован показатель (индикатор) «Количество трупного материала, трупов» со значением – 2 198 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2025}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Начальник деп. Мэрии

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (Pi \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (Pi), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K₁) составила:

$$K_1 = \frac{6\,852,13}{71} = 96,5 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K₂) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:

F_ф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_п – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы в плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы не включаются предусмотренные соответствующим решением Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти средства вышестоящих

Начальник деп. Менделеев

бюджетов, фактически не поступившие в бюджет городского округа Тольятти.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (1\,590\,027 / (1\,725\,100) \times 100 = 92,2 (\%).$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$M_{\text{ф}}$ – количество реализованных мероприятий Программы;

$M_{\text{п}}$ – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K_3) составил:

$$K_3 = (34 / 36) \times 100 = 94,4 (\%).$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2025}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2025} = 96,5 \times 0,5 + 92,2 \times 0,2 + 94,4 \times 0,3 = 95,0 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2025 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Начальник ИР 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2025 году по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата
муниципальной программы за 2025 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде	прямой	%	100	100,61	100,61
2	Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, запланированных к благоустройству в отчетном периоде	прямой	%	100	100	100
3	Доля празднично оформленных объектов в общем количестве объектов, запланированных к праздничному оформлению в отчетный период	прямой	%	100	100	100
4	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по созданию условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов	прямой	%	100	77,8	77,8

Начальник деп. Мещеряков

1	2	3	4	5	6	7
5	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных и инициативных проектов	прямой	%	100	100	100
6	Доля площади территории городского округа Тольятти, на которой проведена акарицидная обработка, от площади территорий запланированных к обработке	прямой	%	100	100	100
7	Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию, от общей площади кладбищ	прямой	%	96,8	96,8	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
8	Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода	прямой	м2	16317000	16317000	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

- «Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде» выше запланированной по следующим причинам:

- неисполнения в рамках заключённых соглашений на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов;


- увеличения площади отремонтированных покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин относительно плановой в связи с тем, что при уточнении объемов фактически выполненных работ, не были скорректированы показатели муниципальной

Насеверел


программы вследствие чего произошло отклонение фактического значения показателей от планового;

- «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по созданию условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов» ниже запланированной в связи с не выполнением работ по ремонту ограждения на Итальянском пляже и по причине не выполнения работ по проектированию и реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти, из-за долгой процедуры внесения изменений в Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований.

Руководитель департамента
городского хозяйства



С.С. Мелешко



Приложение № 1

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Благоустройство территории городского округа Тольятти, на 2025-2030 годы"
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от
29.10.2024 № 2031-п/1, за 2025 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Благоустройство территории городского округа Тольятти, на 2025-2030 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024
№ 2031-п/1, за 2025 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг x 100)						
			План на 2025 год (Фпг)				Факт за 2025 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет						Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
			Фактически расходы**	Перечислен средства**	Фактически расходы**	Перечислен средства**	Фактически расходы**	Перечислен средства**	Фактически расходы**	Перечислен средства**	Фактически расходы**	Перечислен средства**	Фактически расходы**	Перечислен средства**	Фактически расходы**	Перечислен средства**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств стандартам качества городской среды и качества досуга жителей																	
Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий																	
1.1	Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды	длх	11 713	11 713	0	0	0	7 588	7 588	0	0	0	64,78	64,78	X	X	X
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков <1>	длх	82 414	82 414	0	0	82 114	82 114	82 114	0	0	0	99,64	99,64	X	X	X

Насевер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3	Обеспечение внутриквартальным освещением <1>	ДГХ	29 447	29 447	0	0	0	28 582	28 582	0	0	0	97,06	97,06	X	X	X
1.4	Восстановление и устройство детских и спортивных площадок <1>	ДГХ	27 651	27 651	0	0	0	27 651	27 651	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
1.5	Ремонт и установка МАФ <1>	ДГХ	7 255	7 255	0	0	0	7 255	7 255	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
		МБУ "Зеленстрой"	2 459	2 459	0	0	0	2 459	2 459	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
		ДГХ	24 701	24 701	0	0	0	24 701	24 701	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
1.6	Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков	ДГХ	177 663	170 492	0	0	171 599	164 610	0	0	0	6 989	96,59	96,55	X	X	97,46
1.7	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов <1>	ДГХ	363 303	356 132	0	0	7 171	171 599	164 610	0	0	6 989	96,87	96,86	X	X	97,46
	Итого по задаче 1: в том числе:	ДГХ	360 844	353 673	0	0	7 171	349 490	342 501	0	0	6 989	96,85	96,84	X	X	97,46
		МБУ "Зеленстрой"	2 459	2 459	0	0	0	2 459	2 459	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
		ДГХ	24 701	24 701	0	0	0	24 701	24 701	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X

Задача 2. Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств

2.1	Благоустройство территорий общего пользования	ДГХ	50 006	50 006	0	0	0	47 392	47 392	0	0	0	94,77	94,77	X	X	X
2.2	Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти	ДГХ	9 994	9 994	0	0	0	8 802	8 802	0	0	0	88,07	88,07	X	X	X
		МБУ "Зеленстрой"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Настольный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.3	Праздничное оформление городских территорий	ДГХ	13 812	13 812	0	0	0	13 414	13 414	0	0	0	97,12	97,12	X	X	X		
								13 414	13 414	0	0	0	0	0					
								6 200	6 200	0	0	0	0	96,72	96,72	X	X	X	X
2.4	Озеленение, цветочное оформление территорий	МБУ "Зеленстрой"	6 410	6 410	0	0	0	6 200	6 200	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X		
								23 042	23 042	0	0	0	0	0					
								23 042	23 042	0	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X	X
	Итого по задаче 2:	ДГХ	1 801	1 801	0	0	0	1 801	1 801	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X		
								1 801	1 801	0	0	0	0	0					
								100 651	100 651	0	0	0	0	95,80	95,80	X	X	X	X
	в том числе:	ДГХ	75 613	75 613	0	0	0	71 409	71 409	0	0	0	94,44	94,44	X	X	X		
								71 409	71 409	0	0	0	0	0					
								29 242	29 242	0	0	0	0	99,29	99,29	X	X	X	X
		МБУ "Зеленстрой"	29 452	29 452	0	0	0	29 242	29 242	0	0	0	99,29	99,29	X	X	X		
								29 242	29 242	0	0	0	0	0					

Задача 3. Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов

3.1	Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X		
								0	0	0	0	0	0	0					
								4 783	4 783	0	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X	X
3.2	Преддекларационные обследования, разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	4 783	4 783	0	0	0	4 783	4 783	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X		
								4 783	4 783	0	0	0	0	0					
								4 783	4 783	0	0	0	0	0					

Носеев И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.3	Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений	ДГХ	182	182	0	0	0	144	144	0	0	0	79,12	79,12	X	X	X
3.4	Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	2 205	2 205	0	0	2 205	2 205	2 205	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
3.5	Ремонт объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий	ДГХ	4 654	4 654	0	0	1 899	1 899	1 899	0	0	0	40,80	40,80	X	X	X
3.6	Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий	ДГХ	65 341	65 341	0	0	65 261	65 261	65 261	0	0	0	99,88	99,88	X	X	X
3.6		МБУ "Зеленстрой"	65 688	65 688	0	0	65 617	65 617	65 617	0	0	0	99,89	99,89	X	X	X
3.7	Проектирование и реконструкция объектов гидротехнических сооружений (государственная программа Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области")	ДГД	105 263	5 263	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	X	X
Итого по задаче 3:			248 116	148 116	100 000	0	0	139 909	139 909	0	0	0	56,39	94,46	0,0	X	X
в том числе:			77 165	77 165	0	0	74 292	74 292	74 292	0	0	0	96,28	96,28	X	X	X
			65 688	65 688	0	0	65 617	65 617	65 617	0	0	0	99,89	99,89	X	X	X
			105 263	5 263	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	X	X

Задача 4. Вовлечение населения в благоустройство городской среды

Населенный пункт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4.1	Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области «Народный бюджет Самарской области»)	ДГХ	67 328	18 959	48 369	0	0	64 296	18 195	46 101	0	0	95,50	95,97	95,31	X	X	
4.2	Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий	ДГХ	17 475	17 475	0	0	0	16 525	16 525	0	0	0	94,56	94,56	X	X	X	
	Итого по задаче 4:		84 803	36 434	48 369	0	0	80 821	34 720	46 101	0	0	95,30	95,30	X	X	X	
Задача 5. Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий																		
5.1	Комплексное содержание территорий жилых кварталов.	ДГХ	330 445	330 445	0	0	0	328 445	328 445	0	0	0	99,39	99,39	X	X	X	
		МБУ "Зеленстрой"	153 054	153 054	0	0	0	153 054	153 054	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X	
5.2	Иное содержание территорий общего пользования и жилых кварталов	ДГХ	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X	
		ДГХ	34 159	34 159	0	0	0	34 131	34 131	0	0	0	99,92	99,92	X	X	X	
5.3	Содержание мест отдыха	МБУ "Зеленстрой"	102 284	102 284	0	0	0	102 284	102 284	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X	
		ДГХ	8 625	8 625	0	0	0	8 623	8 623	0	0	0	99,98	99,98	X	X	X	
5.4	Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок	МБУ "Зеленстрой"	1 781	1 781	0	0	0	1 781	1 781	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X	
		ДГХ	2 846	2 846	0	0	0	2 846	2 846	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X	
5.5	Транспортные услуги по вывозу сметы, отходов	ДГХ	2 846	2 846	0	0	0	2 846	2 846	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X	
		МБУ "Зеленстрой"	1 781	1 781	0	0	0	1 781	1 781	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X	

Александров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.6	Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области»)	ДГХ	10 076	9 538	538	0	0	9 923	9 462	461	0	0	98,48	99,20	85,69	X	X
								9 923	9 462	461	0	0					
5.7	Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев	ДГХ	40 162	40 162	0	0	0	40 162	40 162	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
								40 162	40 162	0	0	0					
5.8	Акарцидная обработка и дератизация территорий общего пользования	ДГХ	306	306	0	0	0	305	305	0	0	0	99,67	99,67	X	X	X
								305	305	0	0	0					
5.9	Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений	ДГХ	11 741	11 741	0	0	0	11 653	11 653	0	0	0	99,25	99,25	X	X	X
								11 653	11 653	0	0	0					
5.10	Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов	МБУ "Зеленстрой"	20 898	20 898	0	0	0	20 867	20 867	0	0	0	99,85	99,85	X	X	X
								20 867	20 867	0	0	0					
5.11	Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства	МБУ "Зеленстрой"	82 870	82 870	0	0	0	81 905	81 905	0	0	0	98,84	98,84	X	X	X
								81 905	81 905	0	0	0					
5.12	Доплаты и компенсационные выплаты матерям	МБУ "Зеленстрой"	24	24	0	0	0	24	24	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
								24	24	0	0	0					
Итого по задаче 5:			835 319	832 982	2 337	0	0	831 541	829 607	1 934	0	0	99,55	99,59	82,76	X	X
								831 541	829 607	1 934	0	0				X	X
								831 541	829 607	1 934	0	0				X	X

Лавров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	в том числе:																
		ДГХ	443 360	442 822	538	0	0	441 088	440 627	461	0	0	99,49	99,50	85,69	X	X
		МБУ "Зеленстрой"	390 065	390 065	0	0	0	388 903	388 903	0	0	0	99,70	99,70	X	X	X
		МКУ "Ритуал"	1 894	95	1 799	0	0	1 550	77	1 473	0	0	81,84	81,05	81,88	X	X
								1 550	77	1 473	0	0					
Задача 6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти																	
6.1	Содержание муниципальных кладбищ	МКУ "Ритуал"	51 299	51 299	0	0	0	46 138	46 138	0	0	0	89,94	89,94	X	X	X
								46 138	46 138	0	0	0					
6.2	Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог	МКУ "Ритуал"	5 200	5 200	0	0	0	5 199	5 199	0	0	0	99,98	99,98	X	X	X
								5 199	5 199	0	0	0					
6.3	Инвентаризация захоронений	МКУ "Ритуал"	6 033	6 033	0	0	0	6 033	6 033	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
								6 033	6 033	0	0	0					
6.4	Содержание МКУ "Ритуал"	МКУ "Ритуал"	23 073	23 073	0	0	0	22 271	22 271	0	0	0	96,52	96,52	X	X	X
								22 271	22 271	0	0	0					
6.5	Перевозка трупов и трупиного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг	МКУ "Ритуал"	5 560	5 560	0	0	0	5 515	5 515	0	0	0	99,19	99,19	X	X	X
								5 515	5 515	0	0	0					
	Итого по задаче 6:		91 165	91 165	0	0	0	85 156	85 156	0	0	0	93,41	93,41	X	X	X
								85 156	85 156	0	0	0					
	Итого по Программе:		1 727 771	1 569 894	150 706	0	7 171	1 590 027	1 535 003	48 035	0	6 989	92,03	97,78	31,87	X	97,46
								1 590 027	1 535 003	48 035	0	6 989					
	в том числе:	ДГХ	1 041 785	985 707	48 907	0	7 171	1 017 100	963 549	46 562	0	6 989	97,63	97,75	95,21	X	97,46
								1 017 100	963 549	46 562	0	6 989					
		МБУ "Зеленстрой"	487 664	487 664	0	0	0	486 221	486 221	0	0	0	99,70	99,70	X	X	X
								486 221	486 221	0	0	0					
		МКУ "Ритуал"	93 059	91 260	1 799	0	0	86 706	85 233	1 473	0	0	93,17	93,40	81,88	X	X
								86 706	85 233	1 473	0	0					
		ДГД	105 263	5 263	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X	X
								0	0	0	0	0					

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



к Отчету о реализации муниципальной программы
"Благоустройство территории городского округа Тольятти, на 2025-2030
годы", утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1, за 2025 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Благоустройство территории городского округа Тольятти, на 2025-2030 годы" утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024
№ 2031-п/1, за 2025 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (П1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей							
Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий							
1.1	Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	26	22	84,62
1.2	Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков	Площадь отремонтированных покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин Количество объектов на территории, которых выполнен ремонт лестничных спусков	прямой	м2 ед.	35 055 3	37 035 3	105,65 100,00
1.3	Обеспечение внутриквартальным освещением	Количество объектов, на территории которых выполнены работы по обеспечению освещением	прямой	ед.	4	4	100,00
1.4	Восстановление и устройство детских и спортивных площадок	Количество объектов, на территории которых установлены детские и спортивные площадки	прямой	ед.	14	14	100,00
1.5	Ремонт и установка МАФ	Количество МАФ, установленных на внутриквартальных территориях Количество отремонтированных МАФ	прямой	ед.	166 448	166 448	100,00 100,00
1.6	Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков	Количество объектов, на территории которых восстановлены корты, катки	прямой	ед.	3	3	100,00

Носова И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству придомовых территорий	прямой	%	100	99	99,00
1.7	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	Количество благоустроенных придомовых территорий	прямой	ед.	124	123	99,19

Задача 2. Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств

2.1	Благоустройство территорий общего пользования	Количество благоустроенных объектов, в том числе частично	прямой	ед.	2	2	100,00
2.2	Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти	Количество отремонтированных объектов	прямой	шт.	23	23	100,00
		Количество празднично оформленных объектов	прямой	шт.	33	33	100,00
2.3	Праздничное оформление городских территорий	Количество флагов	прямой	шт.	252	252	100,00
		Количество установленных барьерных ограждений	прямой	шт.	600	600	100,00
		Площадь цветников	прямой	м2	10 040	10 040	100,00
2.4	Озеленение, цветочное оформление территорий	Количество деревьев и кустарников, подлежащих уходу	прямой	шт.	6 517	6 517	100,00
		Количество объектов, на территории которых выполнено озеленение	прямой	объект	4	4	100,00

Задача 3. Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов

3.1	Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	Доля выполненных работ от общего объема проектных работ и изысканий, запланированных в текущем году	прямой	%	-	-	-
3.2	Преддекларационные обследования, разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов гидротехнических сооружений	Доля выполненных работ от общего объема запланированных работ	прямой	%	100	100	100,00
3.3	Обязательное или добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений	Количество застрахованных гидротехнических сооружений	прямой	ед.	5	5	100,00
3.4	Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений	Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	100	100	100,00
3.5	Ремонт объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий	Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов, запланированных в текущем году	прямой	%	100	66,67	66,67

Насекин М.И.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.6	Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий	Количество объектов, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	ед.	10	10	100,00
3.7	Проектирование и реконструкция объектов гидротехнических сооружений (государственная программа Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области")	Доля выполненных работ от общего объема работ, запланированного в текущем году	прямой	%	100	0	0,00
Задача 4. Вовлечение населения в благоустройство городской среды							
4.1	Реализация общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области "Народный бюджет Самарской области")	Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	прямой	ед.	13	13	100,00
4.2	Реализация инициативных проектов, направленных на благоустройство городских территорий	Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	прямой	ед.	5	5	100,00
Задача 5. Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий							
5.1	Комплексное содержание территорий жилых кварталов	Площадь тротуаров	прямой	м2	1 283 806	1 283 806	100,00
		Площадь газонов	прямой	м2	5 182 218	5 182 218	100,00
		Площадь автодорог	прямой	м2	1 396 549	1 396 549	100,00
		Длина ливневой канализации	прямой	п/м	2 302	2 302	100,00
		Очистка колодцев	прямой	шт.	844	844	100,00
		Площадь катков и кортов	прямой	м2	163 926	163 926	100,00
		Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	прямой	м2	4 300	4 300	100,00
		Длина живой изгороди, подлежащей уходу	прямой	п/м	103 546	103 546	100,00
		Площадь территорий, содержащаяся в надлежащем состоянии	прямой	м2	1545408	1545408	100,00
		5.2	Иное содержание территорий общего пользования и жилых кварталов	Площадь содержания скверов, парков и площадок семейного отдыха	прямой	м2	1 026 132
5.3	Содержание мест отдыха	Количество приобретенных стационарных пунктов охраны порядка	прямой	ед.	2	2	100,00
		Объем принятых ТКО	прямой	м3	8 002	8 002	100,00

Насеев И.П. Мухомедов

1	2	3	4	5	6	7	8
5.4	Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок	Количество контейнерных площадок, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	шт.	41	41	100,00
5.5	Транспортные услуги по вывозу смета, отходов	Количество освобожденных муниципальных помещений	прямой	шт.	67	67	100,00
		Количество отработанных машино-часов	прямой	маш-час	1 481	1 481	100,00
	Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области»)	Количество устроенных и отремонтированных контейнерных площадок	прямой	ед.	16	16	100,00
5.6		Количество приобретенных мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	прямой	ед.	126	126	100,00
5.7	Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев	Объем удаленных аварийно опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м3	18 572	18 572	100,00
		Площадь обрабатываемых территорий пляжей	прямой	м2	242 110	242 110	100,00
		Площадь обрабатываемых территорий парков	прямой	м2	377 395	377 395	100,00
5.8	Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования	Площадь территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка	прямой	м2	2 111 377	2 111 377	100,00
		Площадь обрабатываемых территорий общего пользования при дератизации	прямой	м2	150000	150000	100,00
	Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений	Количество освобожденных земельных участков	прямой	ед.	75	75	100,00
5.9		Доля выполненных работ от общего объема запланированных работ	прямой	%	100	100	100,00
		Количество общественных туалетов подлежащих содержанию	прямой	ед.	17	17	100,00
5.10	Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов	Количество отремонтированных, приобретенных и установленных общественных туалетов	прямой	ед.	2	2	100,00
		Количество приобретаемой техники и оборудования	прямой	ед.	8	8	100,00
		Уровень исполнения обязательств по лизингу 1 с нарастающим итогом	прямой	%	71,4	71,4	100,00
5.11	Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства	Уровень исполнения обязательств по лизингу 2 с нарастающим итогом	прямой	%	52,6	52,6	100,00
		Количество отремонтированных зданий	прямой	ед.	2	2	100,00

Насекин М.И.

1	2	3	4	5	6	7	8
5.12	Доплаты и компенсационные выплаты матерям	Доля предоставленных доплат и компенсационных выплат, от запланированного объема финансирования	прямой	%	100	100	100,00
Задача 6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти							
6.1	Содержание муниципальных кладбищ	Площадь территории содержания	прямой	м2	160 873	160 873	100,00
		Объем принятых ТКО	прямой	м3	39 342	39 342	100,00
		Объем удаленных аварийно опасных, сухостойных и упавших деревьев	прямой	м3	2 136	2 136	100,00
		Количество удаленных пней деревьев	прямой	шт.	20	20	100,00
		Объем ликвидированных несанкционированных свалок	прямой	м3	16 646	16 646	100,00
		Площадь зеленых насаждений	прямой	м2	282 643	282 643	100,00
		Объем полаваемой воли	прямой	м3	2 850	2 850	100,00
		Площадь обрабатываемой территории, подлежащей акарицидной обработке	прямой	м2	1 840 000	1 840 000	100,00
		Площадь обрабатываемой территории, подлежащей дератизации	прямой	м2	1 840 000	1 840 000	100,00
		Количество приобретенных и установленных общественных туалетов	прямой	шт	1	0	0,00
6.2	Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог	Площадь покрытий проездов и пешеходных дорожек	прямой	м2	610	610	100,00
6.3	Инвентаризация захоронений	Площадь инвентаризируемой территории	прямой	м2	694 079	694 079	100,00
6.4	Содержание МКУ "Ритуал"	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	99,50	96,52	97,01
6.5	Перевозка трупов и трунного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг	Количество трунного материала, трупов	прямой	ед.	2 198	2 198	100,00

Насеев И.А.