МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2016 № 710-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 г. № 3178-п/1, за 2015 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-1/п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 г. № 3178-п/1, за 2015 год.

Мэр С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 11.03.2016 № 710-п/1

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013г. № 3178-п/1,
за 2015 год

I. Анализ достижения целей и задач муниципальной программы

Основная цель муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013г. № 3178-п/1 (далее – Программа),
- улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения.

Цель достигается путем реализации мероприятий Программы.

Для достижения поставленной цели Программы требовалась реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью и находящимся в оперативном управлении муниципальных учреждений или муниципальных казенных предприятий, а также находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий (далее – объекты социальной инфраструктуры, являющиеся муниципальной собственностью), и создание

условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения;

Задача 2. Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной и инженерной инфраструктуры.

Для выполнения вышеуказанных задач в течение 2015 года осуществлялись мероприятия:

Для решения Задачи 1 программой запланирован блок мероприятий с основными функциональными мероприятиями:

В рамках реализации мероприятия по созданию условий доступности в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения выполнены работы по оборудованию 35 пандусами к подъездам многоквартирных домов, подготовке 111-и рабочих проектов на установку пандусов.

В рамках реализации мероприятия по созданию условий доступности к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, выполнены работы по установке 2 ед. пандусов (поручней) к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Выполнены работы по реконструкции 3 ед. входных групп дверей по отрасли культуры и 12 ед. входных групп дверей по отрасли физической культуры и спорта.

Организованы работы по установке 1 подъемного устройств к объектам отрасли культуры и 3-х подъемных устройств к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Оборудованы специальными приспособлениями 2 санитарно-гигиенических помещения объектов отрасли культуры и 2 санитарно-гигиенических помещения объектов отрасли физкультуры и спорта для организации занятий среди инвалидов и маломобильных групп населения.

Установлено 2 кнопки вызова по отрасли физической культуры и спорта.

Оборудовано 1 помещение системой навигации по отрасли физической культуры и спорта.

Оборудовано 2 помещения системой для слабослышащих и слабовидящих по отрасли физической культуры и спорта.

Оборудовано 3 помещения путями перемещений для маломобильных групп населения к объектам отрасли физкультуры и спорта.

Для решения Задачи 2 осуществлялось мероприятие по предоставлению услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан городского округа Тольятти за 12 месяцев 2015 года предоставлено 40284 услуг.

Для решения Задачи 3 осуществлялось мероприятие по устройству 95 съездов с пешеходных дорожек на пешеходных переходах.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

В 2015 году на реализацию Программы было предусмотрено 17 **852,8** тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет – 14 739,0 тыс. руб.;
- областной бюджет – 934,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 2 179,8 тыс. руб.;

Исполнение по Программе за 2015г. составило **14 120,2** тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 934,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 2179,8 тыс. руб.) или **79,1%** от утвержденного плана, в т.ч. по главным распорядителям средств бюджета:

- департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти – **3 169,2** тыс. руб. или **46,6%**.

- департамент культуры мэрии городского округа Тольятти – **797,0** тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 90,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 209,8 тыс. руб.) или **96,4**%;

- управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти – **4 166,0** тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 844,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 1 970,0 тыс. руб.) или **99,9**%;

- департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти – **5 148,0** тыс. руб. или **98,8**%;

- департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти – **840,0** тыс. руб. или **99,1**%

Финансирование осуществлялось по следующим мероприятиям Программы:

1. Мероприятие по созданию условий доступности в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения.

1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ на возмещение затрат по оборудованию подъездов многоквартирных домов (любой серии) пандусами для отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями передвижения.

Ответственный исполнитель: департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.

В бюджете городского округа Тольятти на 2015 год в рамках реализации Программы департаменту городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **6 800,0** тыс. руб. на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами (поручнями) для создания условий доступности проживания инвалидам – колясочникам и подготовку проектно-сметной документации.

Исполнение финансовых расходов по мероприятию по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами (поручнями) составило **3 169,2** тыс. руб. или **46,6 %** от плана.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа составило 2 803,0 тыс. руб. или 41,2 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования в сумме 3 997,0 тыс. руб. сложилось в связи с:

1.отсутствием технической возможности установки пандусов, заявок и договоров на предоставление субсидий от управляющих компаний на установку пандусов – 3 302,0 тыс. руб.;

2. непредставлением отчетов по договорам субсидий в сумме 329,0 тыс. руб.

Оплата фактических затрат за выполненные работы в 2015 году в сумме 366,0 тыс. руб. будет произведена в 2016 году.

1.2. Переустройство и перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники.

В 2015 году бюджетом городского округа Тольятти денежные средства на данное мероприятие не предусмотрены.

2. Мероприятия по созданию условий доступности к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, путем:

2.1. Установка пандусов (поручней) и работы по дооборудованию, в том числе

- к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Финансирование расходов на мероприятие по установке пандусов (поручней) составило **423,0** тыс. руб. (в т.ч. областные средства – 135,0 тыс. руб.) или **99,3** % от плана, экономия сложилась по итогам проведения торгов.

2.2.Реконструкция входной группы дверей, в том числе

- к объектам отрасли культуры.

Исполнение финансовых расходов по установке входной группы дверей составило **192,0** тыс. руб. (в т.ч. средства областного бюджета – 30,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 71,1 тыс. руб.) или 100 % от плана.

- к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Мероприятие выполнено на 100 % при плане 170,0 тыс. руб..

2.3.Организация работ по капитальному ремонту, замене и установке лифтов (подъемных устройств и лестничных маршей), в том числе

- к объектам отрасли культуры.

Исполнение финансовых расходов на установку подъемных устройств составило **140,0** тыс. руб. или **100** % от плана.

- к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Финансовые расходы на работы по установке подъемного устройства составили **968,0** тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет – 218,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 508,0 тыс. руб.) или **100** %.

2.4.Оборудование санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями для инвалидов и других групп маломобильного населения (включая разработку проектно-сметной документации и выполнением сопутствующих видов работ), в том числе:

- к объектам отрасли культуры.

Исполнение финансовых расходов по оборудованию санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями составило **465,0** тыс. руб. (в т.ч. средства областного бюджета – 59,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 138,7 тыс. руб.) или 94,1 % от плана, экономия образовалась в результате торгов.

- к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Финансовые расходы на мероприятие составили 460,0 тыс. руб., исполнение 100%.

2.5. Установка кнопки вызова.

- к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Мероприятие выполнено на 100% при плане 7,0 тыс. руб.

2.7. Оборудование помещений системой навигации

- по объектам отрасли физической культуры и спорта.

Исполнение финансовых расходов по оборудованию помещений системой навигации составило 169,0 тыс. руб. или 100%.

2.8. Оборудование помещений системой для слабослышащих и слабовидящих.

- по объектам отрасли физической культуры и спорта.

Финансовое исполнение мероприятия по оборудованию помещений системой для слабослышащих и слабовидящих выполнено на 100% при плане 16,0 тыс. руб.

2.10. Ремонт путей перемещения маломобильных групп населения и инвалидов.

- к объектам отрасли физкультуры и спорта.

Финансовые затраты на ремонт путей перемещения маломобильных групп населения и инвалидов составили **1 953,0** тыс. руб. (в т.ч. 491,0 тыс. руб. – областные средства, 1 462,0 тыс. руб. – федеральные средства) или **100%**.

Бюджетные ассигнования на оборудование специальных мест парковки около объектов, на разработку проектно-сметной документации на возможность создания условий доступности, комплексное оснащение помещений и их адаптации для использования маломобильными группами населения и инвалидов (строительно-монтажные работы, приобретение специализированной мебели) (п.п. 2.6, 2.9, 2.11) в бюджете городского округа Тольятти на 2015 год не планировались.

Для решения Задачи 2. осуществлялось следующее мероприятие:

Мероприятие 1. Предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан городского округа Тольятти.

Ответственный исполнитель: департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти.

Исполнение мероприятия «Предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан» составило **5 148,1** тыс. руб. при плане **5 209,0** тыс. руб., или **98,8** % и обусловлено тем, что финансирование осуществлялось по факту исполненных заказов (вызовов) легкового такси.

Для решения Задачи 3. осуществлялось следующее мероприятие:

Мероприятие 1. Устройство съездов с пешеходных дорожек на пешеходных переходах.

Ответственный исполнитель: департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти.

Исполнение мероприятия составило **840,0** тыс. руб. (**99,1** %) при плане **848,0** тыс. руб., экономия сложилась по итогам проведения торгов.

Плановые и фактические затраты на реализацию Программы и процент исполнения отражены в Приложении 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка плановых и фактических значений целевых показателей за отчетный период по следующим мероприятиям:

Мероприятие п. 1.1. предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ на возмещение затрат по оборудованию подъездов многоквартирных домов (любой серии) пандусами для отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями передвижения.

В предварительный титульный список были включены и дополнительно обследованные адреса (157) согласно списков за 2011 – 2014 годы.

При оформлении протокола общего собрания собственников помещений, управляющие компании получили отказ собственников от выполнения работ по подготовке проектной документации и оборудованию подъезда наружным пандусом по 39 адресам, по следующим причинам:

- отсутствие технической возможности на оборудование подъезда внутренним пандусом – 16 адресов (ул. Автостроителей, д.38, п.5, ул. Юбилейная, д.39, п.6, ул. Юбилейная, д.5, п.1, пр-т Ст. Разина, д.20, п.1, ул.70 лет Октября, д.20, п.1, ул. Ворошилова, д.4а, п.3, пр-т Степана Разина, д.91, п.1, б-р Гая д.1, п.5, б-р Курчатова, д.10, п.1, ул. Тополиная, д.3, п.2, ул.Автостроителей, д.4, п.3, ул. Мурысева, д.75, п.2, ул. Юбилейная, д.1, п.8, ул. Революционная, д.12, п.4, ул. Фрунзе, д.35, п.3, б-р Луначарского, д.13, п.6.)

- оборудование подъезда пандусом за счет средств собственников – 9 адресов (ул. Автостроителей, д.100, п.1, ул. Свердлова, 30, п.1, пр-т Ст.Разина, д.20, п.1, ул.70 лет Октября, д.45, п.5, ул. Тополиная, д.41, п.4, б-р Приморский, д.42, п.10, ул. Жукова, д.38, п.3, ул. Тополиная, д.6, п.4, ул. Ворошилова, д. 67, п.1);

- смена жительства – 2 адреса (ул. Дзержинского 19, п.1, Тополиная 39, п.2);

- смена управляющей организации – 3 адреса (ул. Туполева, д.1, п.9, б-р Баумана, д.6, б-р Гая, д.9 п.5);

- смерть заявителей – 9 адресов (б-р Баумана, д.14, п.18, б-р Луначарского, д.13, п.7, ул. Тополиная, д.46, п.11, ул. Ворошилова, д.10, п.2, ул. Свердлова, д.52, п.4, б-р Приморский, д.32, п.6, ул. Мира, д.137, п.2, ул. Мурысева, д.83, п.5, б-р Приморский, д.33, п.1).

На основании визуального обследования составлен перечень адресов (список – 208 позиций) по которым в 2015 году планировалось выполнение следующих мероприятий:

- подготовка проектной документации по 118 адресам (позиций);

- установка пандусов по проектам 2014 года – 11 адресов (позиций);

- установка пандусов по проектам 2015 года –79 позиций (адреса учтены в кол-ве проектов выполненных в 2015г).

Всего в план работ на 2015 год включено 129 адресов.

Формирование уточненных титульных списков производится на основании согласованных заявок на предоставление субсидий.

В 2015 году управляющими организациями предоставлено 40 заявок на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) проектных работ и оборудования подъездов пандусами.

По итогам рассмотрения заявок подготовлено 6 титульных списков на сумму 3586,20 тыс. руб., в которые включены следующие мероприятия:

а) подготовка проектной документации – по 118 адресам (позиций);

б) установка пандусов – по 46 позициям, в том числе 11 адресов по проектам 2014 года и 35 позиций (адреса учтены в кол-ве проектов выполненных в 2015г).

Показатель (индикатор) «Количество пандусов, оборудованных к подъездам многоквартирных домов (любой серии)».

Работы по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами выполнялись при условии согласия собственников помещений многоквартирного дома на установку пандуса и принятия его в состав общего имущества (п. 2 ст.44 Жилищного Кодекса РФ), также в соответствии с разработанной проектной документацией.

35 пандусов оборудовано к подъездам многоквартирных домов при плане 94 – исполнение 37 %.

Основные причины неисполнения:

- отсутствием заявок на предоставление субсидий от управляющих компаний;

- непредставление отчетов по договорам субсидий.

В процессе выполнения работ по оборудованию подъездов пандусами получены отказы от установки наружных пандусов по 2 адресам: ул. Крылова, д.7, п.2, ул. Дзержинского, д.65 п.5 – в связи с отсутствием

технической возможности установки пандуса внутри подъезда; по 9 адресам управляющими организациями не предоставлены отчеты: пр-т Степана Разина, д.87, п.3, ул. Революционная, д.2, п.6, б-р Приморский, д.27, п.4, ул. Революционная, д.18, п.3, б-р Кулибина, д.5, п.1, б-р Гая, д.12 п.5, б-р Гая, д.10 п.1, б-р Гая, д.10, п.5., Степана Разина, 25 п.1.

Показатель (индикатор) «Обследование, разработка проектно-сметной документации, оборудование только откидным пандусом».

Проектно-сметная документация разработана по 111 адресам при плане 141 – исполнение 79%. Основная причина неисполнения – отсутствие технической возможности установки пандуса внутри подъездов.

В процессе выполнения проектных работ получено заключение от проектной организации об отсутствии технической возможности установки пандусов внутри подъездов по 3 адресам: ул. Калмыцкая д.34 п.3, ул. Мира д. 55 п.1, ул. Баныкина, д. 26, п.7 в связи с конструктивными особенностями многоквартирных домов; по 1 адресу: пр-т Ст.Разина, д.25 отсутствует техническая возможность установки внутреннего пандуса в связи с оборудованием вахты в подъезде; по 1 адресу получен отказ собственников в связи со сменой места жительства инвалида –колясочника по адресу: ул.Юбилейная, д.45, п.4; по 1 адресу: ул.40 лет Победы, д.76 п.2,п.13 ТСЖ не предоставлен договор на предоставление субсидий; по 1 адресу: ул.Л.Чайкиной, д.53, п.1 не предоставлена заявка от управляющей организации.

Мероприятие п. 1.2. Переустройство и перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники.

В 2015 году данное мероприятие не предусмотрено.

Мероприятие п. 2.1. установка пандусов (поручней).

Показатель (индикатор) «Количество пандусов (поручней), оборудованных и дооборудованных к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью»:

- к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Работы по установке 2 ед. пандусов (исполнение 100%) произведены к МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» СК «Кристалл», работы по оборудованию 43,9 погонных метров поручней произведены к МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы», исполнение 87% - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.

Мероприятие п. 2.2. реконструкция входной группы дверей.

Показатель (индикатор) «Количество реконструированных групп дверей»:

- к объектам отрасли культуры.

Работы по реконструкции 3 ед. входных групп дверей выполнены:

- Центральная библиотека МБУК «Объединение детских библиотек» по ул. Горького, 42;

- библиотека МБУК «Объединение детских библиотек» по ул. Баныкина, 66;

- отдел современного искусства МБУК «Тольяттинский художественный музей» по ул. Свердлова, 3.

Исполнение целевого показателя 100%.

- к объектам отрасли физической культуры и спорта.

- МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» оборудованы входные группы дверей 10 доводчиками;

- МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» СК «Кристалл» 2 входные группы дверей с доводчиками.

Исполнение целевого показателя 100%.

Мероприятие п. 2.3. организация работ по капитальному ремонту, замене и установке лифтов (подъемных устройств и лестничных маршей).

Показатель (индикатор) «Количество отремонтированных, замененных и установленных лифтов (подъемных устройств и лестничных маршей)»:

- к объектам отрасли культуры.

Приобретено 1 подъемное устройство в отдел современного искусства МБУК «Тольяттинский художественный музей» по ул. Свердлова, 3.

Исполнение целевого показателя 100%.

- к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Работы по установке 3 подъемных устройств в МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» (1ед. – СК «Кристалл», 2 ед. – ДС «Волгарь»).

Исполнение целевого показателя 100%.

Мероприятие п. 2.4. Оборудование санитарно-гигиенических помещений, помещений для организации занятий среди инвалидов и маломобильных групп населения специальными приспособлениями (включая разработку проектно-сметной документации и выполнением сопутствующих видов работ).

Показатель (индикатор) «Количество санитарно-гигиенических помещений, оборудованных специальными приспособлениями для инвалидов и других маломобильных групп населения»:

- к объектам отрасли культуры.

Оборудованы 2 санитарно-гигиенические помещения:

- Центральная библиотека МБУК «Объединение детских библиотек» по ул. Горького, 42;

- МБУК ДЦ «Русич» по ул. Носова, 10.

Исполнение целевого показателя 100%.

- к объектам отрасли физкультуры и спорта.

Проведены работы по оборудованию 2 ед. санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями в МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь» СК «Кристалл».

Исполнение целевого показателя 100%.

Мероприятие п. 2.5. установка кнопки вызова.

Показатель (индикатор) «Количество установленных кнопок вызова»:

- к объектам отрасли физкультуры и спорта.

Кнопки вызова (2 единицы) установлены в МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» СК «Кристалл».

Исполнение целевого показателя 100%.

Мероприятие п. 2.7. оборудование помещений (зданий) системой навигации.

Показатель (индикатор) «Количество помещений (зданий), оборудованных системой навигации»:

- к объектам отрасли физкультуры и спорта.

В МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» 1 помещение оборудовано системой навигации.

Исполнение целевого показателя 100%.

Мероприятие п. 2.8. оборудование помещений системой для слабослышащих и слабовидящих.

Показатель (индикатор) «Количество помещений, оборудованных системой для слабослышащих и слабовидящих»:

- к объектам отрасли физической культуры и спорта.

Оборудовано 2 помещения в МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы».

Мероприятие п. 2.10. ремонт путей перемещений маломобильных групп населения и ивалидов.

Показатель (индикатор) «Количество помещений, оборудованных путями перемещений для маломобильных групп населения».

- к объектам отрасли физкультуры и спорта.

Оборудованы 3 помещения путями перемещений для маломобильных групп населения в МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» СК «Кристалл».

Мероприятия по пп. 2.6, 2.9, 2.11 в 2015 году не предусмотрены.

Мероприятие п.1. Задача 2 предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан городского округа Тольятти.

Показатель (индикатор) «Количество предоставленных услуг «Социальное такси».

Фактическое количество поездок за 12 месяцев 2015 года составило **40284,** при плановом значении **37870** услуг. Исполнение мероприятия 106%, заявки выполнялись по фактической потребности.

Мероприятие п.1. Задача 3 устройство съездов с пешеходных дорожек на пешеходных переходах.

Показатель (индикатор) «Количество оборудованных съездов с пешеходных дорожек».

Мероприятие исполнено на 100% – оборудовано 95 съездов с пешеходных дорожек.

Оценка достижений плановых значений целевых показателей за 2015 год представлена в Приложении 2 к настоящему Отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12 августа 2013г. № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы (Эj) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi).

$$Эj = К1 \times В1 + К2 \times В2 + К3 \times В3 ,$$

где:

весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

К1 – уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

$$К1 = \frac{1}{n} \sum_{1}^{n} (Pi \times 100) \quad (\%)$$

К1 = (37 + 79 + 100 + 87 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 106 + 100) / 16 = 1509 / 16 = 94,3%

К2 – уровень освоения запланированного объема финансирования Программы.

К2 = (Fф / Fп) х 100 (%),

К2 = 14 120,2 / 17 852,8 х 100% = 79,1 %

К3 – оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы.

К3 =(Мв / Мп) х 100 (%),где:

Мв – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

К3 = 15 / 16 х 100 = 93,8 %

Расчет эффективности реализации Программы (Эj)

Эj = 94,3 % х 0,5+79,1 % х 0,2+93,8 % х 0,3 = 47,2 % + 15,8 % + 28,1 % = 91,1 %

Вывод: Показатель эффективности реализации Программы равный 91,1%, говорит о том, что эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированной.

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации Программы за 2015 год.

1. Оборудовано 35 пандусов к подъездам многоквартирных домов.

2. Разработано 111 проектно-сметных документаций на проведение работ по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами.

3. Установлены 2 пандуса к объектам, оборудованы 43,9 погонных метра поручней:

- *к объектам физической культуры и спорта*

4. Реконструировано 15 входных групп дверей:

- *к объектам культуры – 3 ед.;*
- *к объектам физической культуры и спорта – 12 ед.*

5. Установлено 4 подъемных устройства к объектам:

- *культуры – 1 ед.;*
- *физической культуры и спорта – 3 ед.*

6. Оборудовано 4 санитарно- гигиенических помещения специальными приспособлениями:

- *к объектам культуры – 2 ед.;*
- *к объектам физической культуры и спорта – 2 ед..*

7. Установлено 2 кнопки вызова *к объектам культуры.*

8. Оборудовано 1 помещение системой навигации *к объекту физкультуры и спорта.*

9. Оборудовано 2 помещения системой для слабослышащих и слабовидящих *к объектам физической культуры и спорта.*

9. Произведен ремонт путей перемещений маломобильных групп населения и инвалидов в 3 помещениях *объектов физической культуры и спорта.*

10. Предоставлено 40284 услуг «Социальное такси», которым воспользовались 398 человек из числа отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалиды 1, 2 групп (а также нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе), дети-инвалиды, что также позволило им воспользоваться социальными услугами социально-значимых учреждений.

11. Оборудовано 95 съездов с пешеходных дорожек на пешеходных переходах, из них:

- 39 в Автозаводском районе;
- 23 в Центральном районе;
- 33 в Комсомольском районе.

Показатели конечного результата

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей 2015		
			плановое	фактическое	% исполнения
1	Доля оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти, в общем количестве муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти	%	7,3	6,6	90,4
2	Степень удовлетворенности инвалидов и других маломобильных групп населения, получивших услугу "Социальное такси" от общего количества принятых заявок	%	95	106	111,5

Приложение 1 к Отчету о реализации муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013г. № 3178-п/1, за 2015 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.											Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпi x 100)				
			План на 2015 год (Fпi)					Факт за 2015 год (Fфi по фактическим расходам)										
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего		местный бюджет		областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
								Фактически с расходы	Перечисленные средства	Фактически с расходы	Перечисленные средства	Фактически с расходы	Фактически с расходы	Фактически с расходы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	**Цель Цель: улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения**																					
2	**Задача 1: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и создание условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения**																					
3	**Мероприятия**																					
4	1. Создание условий доступности в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения																					
5	1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ на возмещение затрат по оборудованию подъездов многоквартирных домов (любой серии) пандусами для отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями передвижения	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	6800,0	6800,0	0,0	0,0	0,0	3169,2 2803,0	3169,2 2803,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	46,6	46,6	-	-	-					
6	1.2. Переустройство и перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники	Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-					
7	**Итого по мероприятию:**		**6800,0**	**6800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3169,2** **2803,0**	**3169,2** **2803,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**46,6**	**46,6**	-	-	-					
8	**2. Создание условий доступности к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью**																					
9	2.1. Установка пандусов (поручней) и работы по их дооборудованию, в том числе																					
10	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-					
11	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-					
12	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее-МБУДО СДЮСШОР) №4 "Шахматы"), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортианая школа олимпийского резерва № 13 «Волгарь»(далее-МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»	426,0	291,0	135,0	0,0	0,0	423,0 423,0	288,0 288,0	135,0 135,0	0,0 0,0	0,0 0,0	99,3	99,0	100,0	-	-					
13	по объектам отрасли социальной политики	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти (МКУ "ЦПНКО и ТОС")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-					
14	по отрасли социальной политики	Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-					
15	по объектам отрасли семьи, опеки и попечительства	Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-					
16	**Итого**		**426,0**	**291,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**423,0** **423,0**	**288,0** **288,0**	**135,0** **135,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**99,3**	**99,0**	**100,0**	-	-					
17	2.2. Реконструкция входной группы дверей, в том числе																					
18	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	192,5	90,9	30,5	71,1	0,0	192,0 192,0	90,9 91,0	30,0 30,0	71,1 71,0	0,0 0,0	99,7	100,0	98,4	100,0	-					
19	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-					
20	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее-МБУДО КСДЮСШОР) №10 "Олимп"), (МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»)	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0 170,0	170,0 170,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0	100,0	-	-	-					
21	**Итого**		**362,5**	**260,9**	**30,5**	**71,1**	**0,0**	**362,0** **362,0**	**260,9** **261,0**	**30,0** **30,0**	**71,1** **71,0**	**0,0** **0,0**	**99,9**	**100,0**	**98,4**	**100,0**	-					
22	2.3. Организация работ по капитальному ремонту, замене и установке лифтов (подъемных устройств и лестничных маршей), в том числе																					
23	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0 140,0	140,0 140,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0	100,0	-	-	-					
24	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-					
25	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»)	968,0	242,0	218,0	508,0	0,0	968,0 968,0	242,0 242,0	218,0 218,0	508,0 508,0	0,0 0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-					

26	по административным объектам мэрии городского округа Тольятти	мэрия городского округа Тольятти (муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно - транспортного обеспечения" далее- МКУ г. о. Тольятти "ЦХТО")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
27	**Итого**		**1108,0**	**382,0**	**218,0**	**508,0**	**0,0**	**1108,0** **1108,0**	**382,0** **382,0**	**218,0** **218,0**	**508,0** **508,0**	**0,0** **0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	-
28	2.4. Оборудование санитарно-гигиенических помещений, помещений для организации занятий среди инвалидов и маломобильных групп населения специальными приспособлениями (включая разработку проектно-сметной документации и выполнением сопутствующих видов работ), в том числе																
29	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	494,3	296,1	59,5	138,7	0,0	465,0 465,0	266,8 266,0	59,5 60,0	138,7 139,0	0,0 0,0	94,1	90,1	100,0	100,0	-
30	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР №13 "Волгарь")	460,0	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0 460,0	460,0 460,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0	100,0	-	-	-
32	**Итого**		**954,3**	**756,1**	**59,5**	**138,7**	**0,0**	**925,0** **925,0**	**726,8** **726,0**	**59,5** **59,5**	**138,7** **139,0**	**0,0** **0,0**	**96,9**	**96,1**	**100,0**	**100,0**	-
33	2.5. Установка кнопки вызова, в том числе																
34	по объектам отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
35	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»)	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0 7,0	7,0 7,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0	100,0	-	-	-
36	по объектам отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
37	**Итого**		**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0** **7,0**	**7,0** **7,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**100,0**	**100,0**	-	-	-
38	2.6. Оборудование специальных мест парковки около объектов, в том числе																
39	объектов отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40	объектов отрасли образования	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41	по объектам отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42	**Итого**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
43	2.7. Оборудование помещений системой навигации, в том числе																
44	объектов отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп")	169,0	169,0	0,0	0,0	0,0	169,0 169,0	169,0 169,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0	100,0	-	-	-
45	**Итого**		**169,0**	**169,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**169,0** **169,0**	**169,0** **169,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**100,0**	**100,0**	-	-	-
46	2.8. Оборудование помещений системой для слабослышащих и слабовидящих, в том числе																
47	объектов отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО СДЮСШОР №4 "Шахматы")	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0 16,0	16,0 16,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0	100,0	-	-	-
48	**Итого**		**16,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0** **16,0**	**16,0** **16,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**100,0**	**100,0**	-	-	-
49	2.9. Разработка проектно-сметной документации на возможность создания условий доступности, в том числе																
50	объектов отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР №13 "Волгарь")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51	объектов отрасли культуры	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
52	**Итого**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
53	2.10. Ремонт путей перемещения маломобильных групп населения и инвалидов, в том числе																
54	в объектах отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»)	1953,0	0,0	491,0	1462,0	0,0	1953,0 1953,0	0,0 0,0	491,0 491,0	1462,0 1462,0	0,0 0,0	100,0	-	100,0	100,0	-
55	**Итого**		**1953,0**	**0,0**	**491,0**	**1462,0**	**0,0**	**1953,0** **1953,0**	**0,0** **0,0**	**491,0** **491,0**	**1462,0** **1462,0**	**0,0** **0,0**	**100,0**	-	**100,0**	**100,0**	-
56	2.11. Комплексное оснащение помещений и их адаптации для использования маломобильными группами населения и инвалидов (строительно-монтажные работы, приобретение специализированной мебели), в том числе																
57	объектов отрасли физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
58	**Итого**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
59	**Итого по мероприятию:**		**4995,8**	**1882,0**	**934,0**	**2179,8**	**0,0**	**4963,0** **4963,0**	**1849,7** **1849,0**	**933,5** **933,5**	**2179,8** **2180,0**	**0,0** **0,0**	**99,3**	**98,3**	**99,9**	**100,0**	-
60	**Итого по задаче 1**		**11795,8**	**8682,0**	**934,0**	**2179,8**	**0,0**	**8132,2** **7766,0**	**5018,9** **4652,0**	**933,5** **933,5**	**2179,8** **2180,0**	**0,0** **0,0**	**68,9**	**57,8**	**99,9**	**100,0**	-
61	**Задача 2: Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения**																
62	1. Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти	5209,0	5209,0	0,0	0,0	0,0	5148,0 5148,0	5148,0 5148,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	98,8	98,8	-	-	-
63	**Итого по задаче 2**		**5209,0**	**5209,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5148,0** **5148,0**	**5148,0** **5148,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**98,8**	**98,8**	-	-	-
64	**Задача3: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной и инженерной инфраструктуры**																
65	1. Устройство съездов с пешеходных дорожек на пешеходных переходах	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти	848,0	848,0	0,0	0,0	0,0	840,0 840,0	840,0 840,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	99,1	99,1	-	-	-
66	**Итого по задаче 3**		**848,0**	**848,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**840,0** **840,0**	**840,0** **840,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**99,1**	**99,1**	-	-	-
67	**Итого по программе**		**17852,8**	**14739,0**	**934,0**	**2179,8**	**0,0**	**14120,2** **13754,0**	**11006,9** **10640,0**	**933,5** **933,5**	**2179,8** **2180,0**	**0,0** **0,0**	**79,1**	**74,7**	**99,9**	**100,0**	-

Приложение № 2 к Отчету о реализации муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013г. № 3178-п/1, за 2015 год

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/ обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план х 100) или обратного (план/факт х 100) показателя, т.е. (Рi х 100), (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения							
1	Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и создание условий доступности в жилых домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения							
2	1. Создание условий доступности в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения							
3	1.1.Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ на возмещение затрат по оборудованию подъездов многоквартирных домов (любой серии) пандусами для отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями передвижения	Количество пандусов, оборудованных к подъездам многоквартирных домов (любой серии)	прямой	единица	94	35	37	департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти
		Обследование, разработка проектно-сметной документации, оборудование только откидным пандусом	прямой	единица	141	111	79	
4	1.2. Переустройство и перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники	Количество переустроенных и перепланированных жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники	прямой	единица	-	-	-	департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти
5	2. Создание условий доступности к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью							
	2.1. Установка пандусов (поручней) и работы по их дооборудованию	Количество пандусов (поручней), оборудованных и дооборудованных к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью			-	-	-	департамент культуры мэрии городского округа Тольятти
					-	-	-	департамент образования мэрии городского округа Тольятти
					-	-	-	департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти (МКУ "ЦП НКО и ТОС")

6			прямои	единица	-	-	-	департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти
					-	-	-	департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти
					2	2	100	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
			прямой	погонных метров	50,2	43,9	87	
7	2.2. Реконструкция входной группы дверей	Количество реконструированных групп дверей	прямой	единица	3	3	100	департамент культуры мэрии городского округа Тольятти
					-	-	-	департамент образования мэрии городского округа Тольятти
					12	12	100	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
8	2.3. Организация работ по капитальному ремонту, замене и установке лифтов (подъемных устройств и лестничных маршей)	Количество отремонтированных, замененных и установленных лифтов (подъемных устройств и лестничных маршей)	прямой	единица	1	1	100	департамент культуры мэрии городского округа Тольятти
					-	-	-	департамент образования мэрии городского округа Тольятти
					3	3	100	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
					-	-	-	мэрия городского округа Тольятти (МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО")
9	2.4. Оборудование санитарно-гигиенических помещений оборудованных специальными приспособлениями (включая разработку проектно-сметной документации и выполнением сопутствующих видов работ)	Количество санитарно-гигиенических помещений оборудованных специальными приспособлениями	прямой	единица	2	2	100	департамент культуры мэрии городского округа Тольятти
					-	-	-	департамент образования мэрии городского округа Тольятти
					2	2	100	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
		Проектные работы	прямой		-	-	-	департамент культуры мэрии городского округа Тольятти
10	2.5. Установка кнопки вызова	Количество установленных кнопок вызова	прямой	единица	-	-	-	департамент культуры мэрии городского округа Тольятти
					-	-	-	департамент образования мэрии городского округа Тольятти
					2	2	100	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
	2.6. Оборудование специальных мест парковки около объектов	Количество оборудованных специальных мест парковки			-	-	-	департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

11			прямой	единица	-	-	-	департамент образования мэрии городского округа Тольятти
					-	-	-	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
12	2.7. Оборудование помещений (зданий) системой навигации	Количество помещений (зданий), оборудованных системой навигации	прямой	единица	1	1	100	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
13	2.8 Оборудование помещений системой для слабослышащих и слабовидящих, в том числе	Количество помещений, оборудованных системой для слабослышащих и слабовидящих	прямой	единица	2	2	100	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
14	2.9. Разработка проектно-сметной документации на возможность создания условий доступности	Проектно-сметная документация на возможность создания условий доступности	прямой	единица	-	-	-	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
			прямой	единица	-	-	-	департамент культуры мэрии городского округа Тольятти
15	2.10. Ремонт путей перемещений маломобильных групп населения и ивалидов	Количество помещений, оборудованных путями перемещений для маломобильных групп населения	прямой	единица	3	3	100	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
16	2.11. Комплексное оснащение помещений и их адаптация для пользования маломобильными группами населения и инвалидов (строительно- монтажные работы, приобретение специализированной мебели)	Количество помещений (единиц оснащения) оснащенных для адаптации маломобильных групп населения и инвалидов	прямой	единица	-	-	-	управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
17	Задача 2. Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения							
18	1. Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	Количество предоставленных услуг "Социальное такси"	прямой	услуга	37870	40284	106	департамент социальной поддержки мэрии городского округа Тольятти
19	Задача3: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной и инженерной инфраструктуры							
20	1. Устройство съездов с пешеходных дорожек на пешеходных переходах	Количество оборудованных съездов с пешеходных дорожек	прямой	единица	95	95	100	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти